

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA N° 003-2024
Comité de Seguimiento al CUR 1347 de 2023 MVCT - Municipio de Paz de Ariporo (Casanare)

Proyecto: Construcción de 181 unidades sanitarias del municipio de Paz de Ariporo departamento de Casanare

PARTICIPANTES

FECHA:	10 de enero de 2024
HORA:	10:00 a 10:24
LUGAR:	Aplicación Microsoft Teams
ASISTENTES:	Pedro Silva – Secretario de Infraestructura (Alcaldía Paz de Ariporo) Ángela Cuadros – Apoyo jurídico DIDE (MVCT) Marcela Velásquez – Gestora Zona Sur (MVCT) Faber Montaña – Apoyo a la supervisión (MVCT)

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación del nuevo supervisor del CUR – Paz de Ariporo 2024-2027.
2. Estado de los procesos de contratación de obra e interventoría.
3. Estado del nuevo proceso de contratación del instrumento fiduciario.
4. Inicio de obra.
5. Recomendaciones para la ejecución del CUR.

DESARROLLO

1. Presentación del nuevo supervisor del CUR – Paz de Ariporo 2024-2027

Ante la solicitud del ingeniero Faber Montaña sobre la resolución de designación de supervisión del CUR por parte de la nueva administración municipal, el ingeniero Pedro Silva refiere que se encuentra en trámite en la Secretaría Jurídica del municipio. Manifiesta que una vez obtenga esta resolución, será remitida al MVCT vía correo electrónico.

2. Estado de los procesos de contratación de obra e interventoría

El ingeniero Faber Montaña indica que, conforme a lo publicado en SECOP I, el contrato de obra fue suscrito a mediados de diciembre 2023, pero no cuenta con pólizas,

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

aprobación de garantías, ni acta de inicio. Por su parte, el contrato de interventoría cuenta con acta de inicio del 29 de diciembre de 2023. En consecuencia, consulta sobre las futuras actuaciones del municipio en el desarrollo de estos procesos contractuales. Al respecto, el ingeniero Pedro Silva comenta que el 17 de enero de 2024 realizará una reunión con los contratistas de obra e interventoría para culminar temas contractuales.

3. Estado del nuevo proceso de contratación del instrumento fiduciario

En cuanto a los avances de este nuevo proceso, el ingeniero Pedro Silva refiere que el 9 de enero de 2024, solicitó cotizaciones sobre este servicio a los bancos que operan en Paz de Ariporo. Una vez se obtengan estas cotizaciones, se trasladarán a la Secretaría de Hacienda para la inclusión del servicio en el plan de compras y la posterior apertura del nuevo proceso de contratación.

4. Inicio de obra

La ingeniera Marcela Velásquez solicita dar inicio al proyecto, puesto que no es necesario tener contratado el instrumento fiduciario para iniciar la ejecución de la obra. En ese sentido, insta al municipio a culminar los asuntos contractuales de obra e interventoría y, paralelamente, llevar a cabo la contratación del instrumento fiduciario. Al respecto, el ingeniero Pedro Silva señala que el 17 de enero de 2024 realizará una reunión con los contratistas de obra e interventoría para culminar temas contractuales y dar inicio a los respectivos contratos.

5. Recomendaciones para la ejecución del CUR

Finalmente, la Dra. Ángela Cuadros insta al municipio a dar celeridad en el trámite de los procesos contractuales de obra, interventoría e instrumento fiduciario. Recomienda que en una semana se dé apertura al proceso contractual del instrumento fiduciario, para que a finales de enero 2024, se tengan iniciados los contratos de obra e interventoría, y adjudicado el instrumento fiduciario. Lo anterior en procura de ejecutar el proyecto dentro del término del convenio y evitar trámites de prórroga al mismo.

COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Definición de fecha de envío de la resolución de designación de supervisión del CUR 1347-2023 por parte de la administración 2024-2027.	Pedro Silva (Sec. Infraestructura - Paz de Ariporo)	10/Ene/2024
Iniciar las actuaciones necesarias por parte del municipio para suscribir el acta de inicio del contrato de obra.	Pedro Silva (Sec. Infraestructura - Paz de Ariporo)	10/Ene/2024
Comité de seguimiento a avances de procesos contractuales (obra, interventoría, instrumento fiduciario, póliza todo riesgo).	MVCT – Municipio de Paz de Ariporo	15/Ene/2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Reunión entre el municipio de Paz de Ariporo y contratistas de obra e interventoría.	Pedro Silva (Sec. Infraestructura - Paz de Ariporo)	17/Ene/2024

APROBACIÓN DEL ACTA

Pedro Silva – Oficina Jurídica Alcaldía de Paz de Ariporo

Javier Zaldúa – Apoyo jurídico DIDE (MVCT)

Marcela Velásquez – Gestora Zona Sur (MVCT)

Faber Montaña – Apoyo a la supervisión (MVCT)



Elaboró: Faber Montaña – Apoyo a la supervisión CUR 1347-2023.

Fecha: 15 de enero de 2024

Anexos: Captura de pantalla reunión virtual Microsoft Teams

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

