

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA MESA DE SEGUIMINETO - PROYECTO REHABILITACIÓN DE LA EBAR NORTE PARA MITIGACIÓN DE INUNDACIONES DE AGUAS RESIDUALES POR REFLUJO Y LIMITACIONES HIDRÁULICAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 22 de enero de 2024
HORA:	De 10:00 am a 12:00 md, 2 horas
LUGAR:	Reunión virtual.
ASISTENTES:	German A. Naranjo Faccini, Especialista Hidráulico, Grupo de Evaluación de proyectos VASB. Luis Felipe Gutiérrez, Gerente de Infraestructura, Distrito de Santa Marta. Juan Manuel Rodríguez, Gerencia de Infraestructura, Distrito de Santa Marta. Edgar Pedraza, Gerencia de Infraestructura, Distrito de Santa Marta. Jorge Hernán López Echeverri, Agente Especial de la ESSMAR. Hector Hernández Martines, Subgerente de Acueducto y Alcantarillado de la ESSMAR. Jhon Jiménez, Subgerencia de proyectos ESSMAR Marco Toledo, Director Alcantarillado de la ESSMAR
INVITADOS:	infraestructura@santamarta.gov.co gerencia@essmar.gov.co hector.hernandez@essmarsantamarta.gov.co jhon.jimenez@essmar.gov.co

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa de seguimiento al avance del proceso de ajuste y complementación ante las observaciones presentadas por el MVCT a la evaluación del proyecto REHABILITACIÓN DE LA EBAR NORTE PARA MITIGACIÓN DE INUNDACIONES DE AGUAS RESIDUALES POR REFLUJO Y LIMITACIONES HIDRÁULICAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA con la presencia del Distrito y la ESSMAR.

DESARROLLO:

Esta mesa de seguimiento virtual se desarrolló el lunes 22 de enero de 2024, iniciando a las 10:00 a.m., con la finalidad de revisar el estado del proceso de evaluación del proyecto REHABILITACIÓN DE LA EBAR NORTE PARA MITIGACIÓN DE INUNDACIONES DE AGUAS RESIDUALES POR REFLUJO Y LIMITACIONES HIDRÁULICAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA, así como revisar que gestiones se requieren por parte del Distrito de Santa Marta y por el Formulator (ESSMAR).

Se inicia con el saludo y la presentación de los asistentes, luego de lo cual, el Ingeniero Naranjo presenta los antecedentes del proyecto indicando el estado de EN REQUERIMIENTO en que se encuentra el proyecto, posteriormente presenta de manera general las observaciones que se presentan sobre el proyecto: iniciando con el componente DOCUMENTAL donde indica que se requiere un certificado de aval por parte del Distrito de Santa Marta a favor de la ESSMAR indicando que ellos pueden presentar el proyecto ante el MVCT, el ingeniero Jiménez pregunta que si el certificado de parte de la anterior administración distrital cumpliría este requerimiento, ante lo que el Ingeniero Naranjo responde que se deberá actualizar con la firma del nuevo representante del Distrito, también se indica que hacen falta permisos ambientales, adicionando que la demás documentación deberá ser ajustada y actualizada según corresponda cuando el proyecto reciba los vistos buenos del componente predial. El Ingeniero Jiménez informa que al momento no se tiene un PSMV vigente, tanto el Distrito como la ESSMAR indican que realizarán las articulaciones y gestiones correspondientes para lograr la aprobación de la actualización del PSMV ante CORPOMAG.

Luego se procede con el componente INSTITUCIONAL, donde el Ingeniero naranjo expone los 5 requerimientos de este componente en la resolución 0661 de 2019, indicando que al momento se presentó una duda en cuanto al

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

certificado de Paz y Salvo a la especialista institucional, quedando en espera que ella atienda estas inquietudes presentadas por la ESSMAR.

Continua el componente Técnico, donde se informa el estado de cada parte (topografía, hidráulica, suelos, energía, etc.), indicando que el MVCT esta pendiente de recibir la subsanación de suelos que se tenía compromiso para ser entregada el año pasado y al momento no se ha presentado, el Ingeniero Jiménez indica que aún están en ajustes. Se indica que ya se presentaron las observaciones de energía, el Ingeniero Naranjo indaga si estas ya las conoce la ESSMAR, ante lo que le solicitan remitir por correo las observaciones nuevamente, el Ingeniero Naranjo se compromete a remitir la lista de chequeo donde se consignan todas las observaciones incluidas las de energía.

Luego se indica que el componente de PRESUPUESTOS requiere para continuar la evaluación contar con el visto bueno del componente técnico, una vez se cumpla esta condición ya se podrá realizar una mesa de trabajo entre los especialistas correspondientes.

Por último se presenta el componente PREDIAL en el cual el Ingeniero Naranjo expone las observaciones que se han realizado sobre el mismo por parte del MVCT exponiendo a su vez las recomendaciones realizadas para subsanar este tema, las cuales se consideran gestiones a realizar por parte del Distrito. Se deja el compromiso de coordinar una mesa de trabajo sobre este componente en lo posible en la próxima semana.

Con lo cual se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Coordinar mesa de trabajo PREDIAL.	MVCT / Distrito de Santa Marta /ESSMAR	02/02/2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

FIRMAS: Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunión evidenciando la presencia de los asistentes:



Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 26/01/2024