

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA REUNION VIRTUAL

### DATOS GENERALES

FECHA:	02 de agosto de 2023
HORA:	De 4:00 a 5:00
LUGAR:	Reunión Virtual
ASISTENTES:	Mirian Vásquez: secretaria de Planeación de Cocorná Antioquia Cristian Duque: Asesor jurídico del municipio de Cocorná. Diana Lozano B: Abogado DIDE - MVCT Jairo Gómez Riaño: Apoyo Supervisión – Subdirección P. MVCT Santiago Vanegas

**CONVENIO 641 DE 2019:** Plan Maestro De Acueducto Y Alcantarillado Del Municipio De Cocorná-Etapa 1.

**OBJETO:** Seguimiento a liquidación de contratos derivados para liquidación del Convenio.

### DESARROLLO:

La reunión inició con la participación de la Administración Municipal de Cocorná y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para establecer el avance que el ente territorial ha tenido en la liquidación de la contratación derivada.

El MVCT solicitó al Municipio de Cocorná informar si se había cumplido con las fechas establecidas para la liquidación de los contratos de obra 27 de julio y de interventoría 29 de julio de 2023.

El municipio de Cocorná manifestó que no se cumplieron dichas fechas debido a la dificultad de reunir a los contratistas de obra e interventoría y expuso las actividades que se habían realizado para el logro de la liquidación, así como, aquellas que se realizaran para cumplir con el objetivo.

- El contratista actualizo las pólizas del contrato el día 01/08/2023
- Se avanzó en el proceso de liquidación con los contratistas para tratar de cerrarlo a más tardar el 9 de octubre de 2023.
- Se aclaró soporte del acta No 7 por obras extras que se presentaron con aprobación del municipio y sin aval del Ministerio.
- Para concluir la liquidación de los contratos es necesario el recibo a satisfacción de las obras, por lo que se programó con los contratistas de obra e interventoría y la Empresa de Servicios Públicos, recorrido por cada una de

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

las obras ejecutadas para hacer entrega de estas al municipio para el 09 de agosto de 2023.

- Después de recibido a satisfacción se iniciará la liquidación bilateral del contrato de obra.
- En cuanto a la liquidación del contrato de interventoría solo falta el ultimo pago, y se estimó que una vez entregadas las obras a satisfacción se iniciaría la liquidación del contrato.
- La gestión y la propuesta del municipio de Cocorná para utilización de recursos no se adelantó.
- Continua pendiente la gestión del alcalde en el Ministerio para solicitar los recursos que están en el encargo fiduciario, y comprometer los 800 millones que el municipio tiene en el PDA de Antioquia.

## COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Cumplimiento
1	Entrega oficial de las obras por parte del contratista y la interventoría la al Municipio de Cocorná	Contratista e Interventoria	09/08/2023
2	Recorrido por las obras para recibo y entrega de obras al municipio	Contratista e Interventoria	09/08/2023
3	Actualización plan de acción	Municipio de Cocorná	06/08/2023
4	Consecución de recursos por parte del alcalde	Alcalde Municipio	
5	Próxima reunión	Jairo Gómez	31/08/2023 4:00 pm

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

