

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## DATOS GENERALES

FECHA:	22 de agosto de 2023
LUGAR:	Reunión virtual, Seguimiento y control CUR 1080 de 2023
ASISTENTES:	Se anexa pantallazo John Dairo Jaramillo, Secretario Hábitat de Rionegro. Aleide Hincapie, Subsecretaria de Hábitat Cristel Guisel Jaramillo Alvarez, Abogada Secretaria Hábitat Alejandro Barrero, Subsecretaria de servicios públicos Rionegro Vanesa A. Yepes Arias, Supervisora Proyecto, Secretaria Rionegro Camila Rios abogada de Secretaria del Hábitat, Municipio Rionegro Andres Garzon, Líder Zona Centro MVCT Jose Adel Ballesteros, Abogado DIDE – MVCT. Jairo Gómez Riaño: Apoyo Supervisión – Subdirección P. MVCT

**Convenio 1080 de 2022:** Optimización y Reposición de la Red de Alcantarillado, y Optimización y Ampliación del Sistema de Tratamiento de las Aguas Residuales Domésticas del Centro Poblado Galicia Parte Alta Sector Poblado del Municipio De Rionegro-Antioquia" - Convenio No. 1080 De 2022.

**Objeto:** Seguimiento técnico y control del proyecto y al avance de la ejecución de las obras ejecutadas por el municipio de Rionegro.

## DESARROLLO

Se inició la reunión con la participación de la Secretaria del Hábitat del municipio de Rionegro, y el MVCT, entidades representadas por los asistentes relacionados en la presente acta.

El Ministerio manifiesto preocupación e inconformidad por el bajo o nulo rendimiento en la ejecución de las obras, con el agravante informado en el mes de julio por el Municipio de Rionegro sobre la contratación de un nuevo encargo fiduciario, para administrar los recursos Nación asignados al proyecto. Al respecto desde el mes de mayo esta cartera Ministerial ha solicitado se remitiera la cuenta de cobro por parte del Municipio para el desembolso nro. 1 pero no se obtuvo respuesta, incumpliendo con lo especificado en el Convenio.

El Ministerio solicitó que se informara por parte del municipio, si tiene definido algún plan de acción para solucionar tanto la falta de encargo fiduciario como el incumplimiento del contratista con el cronograma de las obras.

El municipio de Rionegro informo lo siguiente:

- Contratación Encargo Fiduciario

Fue necesario alargar el tiempo de entrega de propuestas hasta el 7 de septiembre de 2023, a los oferentes Scotia Bank Colpatría y Fiduagraria. Las ofertas serán evaluadas y se tiene programado adjudicar el 14 de septiembre de 2023.

– Contratos de obra e Interventoría

El municipio de Rionegro informó que los contratos de obra e interventoría se suspendieron desde el 26 de agosto de 2023, y se reiniciarán una vez se tenga legalizado el contrato del fiduciario.

En este sentido el MVCT manifiesto que una vez se el municipio cuente con el contrato del Encargo Fiduciario legalizado, se requiere que remitan la cuenta de cobro con los soportes entre los cuales destaca el cronograma de inversión del contrato de obra aprobado por la interventoría y avalado por el Municipio, para de igual manera se puede desembolsar necesarias.

El Ministerio manifiesta que los reportes dados por el municipio son de intencionalidad, pero no se avanza en hechos concretos, ya que desde abril se remitió comunicación en la que se solicitaba la culminación de los procesos contratación, las acciones para ejecutar el proyecto acorde con el cronograma, pero no se han logrado resultados en el avance de las obras.

Dado lo anterior ante la criticidad del proyecto desde la Subdirección solicitan ver resultados concretos, por lo que se requiere que entregue una programación de obra, un plan de contingencia gerencial, la actualización del plan de inversión. Con los documentos se podría ver con claridad realmente cuál es el viraje que va a tener la ejecución de las obras del proyecto, porque pues escuchar a la ingeniera Vanessa dice que sí, que se reunieron con el contratista y que le dijeron, pero pues realmente creo que más allá de eso no se ven hechos.

Por otra parte, se recomienda que en lugar de prorrogar el convenio se suspenda ya que no se está ejecutando obra, y el municipio debe en el tiempo de la suspensión suscribir el contrato de fiducia y el acta de inicio.

El municipio de Rionegro señala que se ha requerido al contratista para que suministre el cronograma y el plan de contingencia. El interventor también lo ha requerido y no se ha recibido el cumplimiento por parte de este. Por lo anterior en reunión interna se decidió iniciar el proceso por el incumplimiento contractual, tema que se trató en el Comité con la Secretaria General, frente a la activación de las garantías, o inicialmente conminar al contratista a que dé un inicio una ejecución más rápida y poderle así presentarles una solución a ustedes.


Por otra parte, el municipio informó que el contratista es conocedor de que ya no se le pueden dar más oportunidades de que avance al ritmo de él. Él ya eso es un tema que hemos venido tocando con él y él ya sabe que lo vamos a requerir, pero pues la decisión de hoy es una decisión interna por ahora, y se remitirá un oficio al contratista.

El Ministerio señaló que es necesario que el municipio defina un plan de acción para la ejecución del proyecto, suscriba el acta de suspensión del convenio, legalice el encargo fiduciario, y analice el tiempo de prórroga que se solicitara una vez reiniciado el convenio, pero estará condicionada a que se remita al ministerio el plan de contingencia, el flujo de inversión y suscrito el acta de inicio del contrato de encargo fiduciario.

De otra parte, el municipio remitirá en el día de hoy la solicitud de suspensión del convenio para adelantar las actividades necesarias para normalizar contractualmente el proyecto.

### COMPROMISOS

Actividades	Responsable	Fecha
1. Adjudicación Encargo Fiduciario	Mpio. Rionegro	14/08/2023
2. Entrega Plan de Acción concertado con el contratista	Mpio. Rionegro	12/09/2023
3. Cuenta de cobro desembolso anticipo y 1er pago Contratistas	Mpio. Rionegro	23/09/2023
4. Próxima reunion de seguimiento	Mpio. Rionegro	15 /09/2023



Reunion virtual de seguimiento CUR 1080 de 2023. Pan de acción para avanzar con el proyecto.

14:20

Grabación y transcripción  
Informe a todos de que se les está grabando y transcribiendo. Directiva de privacidad

Chats Generar Participar Reaccionar Vista Notas Salas Aplicaciones Más Cámara Micrófono Compartir Salir

Receptor audio (Ctrl + Mayús + M)  
Transcripción

Bueno, entonces sí, buenas tardes.

JB Jose Adel Caicedo Ballesteros 2:10 p. m.  
Buenas tardes.

¿Cómo van por aquí?

JR Jairo Alberto Gomez Riano 2:10 p. m.  
Les presento, no a usted.

¿Es lo conocen la sociedad del del abogado aquí del Convenio?

Sigue José.

JB Jose Adel Caicedo Ballesteros 2:10 p. m.  
La concurrida, la reunión.

JR Jairo Alberto Gomez Riano 2:10 p. m.  
Sí, señor.

JB Jose Adel Caicedo Ballesteros 2:10 p. m.  
Tienes estamos.

Estamos en por saber.

JR Jairo Alberto Gomez Riano 2:10 p. m.  
Por favor, por favor, se presentan que pena.

JB Jose Adel Caicedo Ballesteros 2:10 p. m.  
Bueno, empienzo yo mucho gusto, o sea, él Caicedo.

JR Jairo Alberto Gomez Riano 2:10 p. m.  
Bueno.

JB Jose Adel Caicedo Ballesteros 2:10 p. m.  
Espero su abogado

CA CRISTEL GUISEL JARAMILLO ...

CM CAMILA RIOS MARTINEZ

VA VANESA ANDREA YEPES ARIAS

AS ALEXANDER SERNA (Invitado)

AS Alexander Serna (Invitado)

JS Jhon Alejandro Barero Sierra

AD Andres Felipe Garzon Diaz

JB Jose Adel Caicedo Ballesteros

16°C Ventoso

ESP LAA 2:10 p. m. 22/08/2023