

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

DATOS GENERALES

FECHA:	06 de octubre de 2023
LUGAR:	Reunión virtual, Seguimiento y control CUR 1080 de 2023
ASISTENTES:	Se anexa pantallazo Vanessa A. Yepes Arias, Supervisora Proyecto, Secretaria Rionegro Camila Rios abogada de Secretaria del Hábitat, Municipio Rionegro Diana Milena Lozano B., Abogada DIDE -MVCT Jairo Gómez Riaño: Apoyo Supervisión – Subdirección P. MVCT Oscar Ivan López Rodriguez

Convenio 1080 de 2022: Optimización y Reposición de la Red de Alcantarillado, y Optimización y Ampliación del Sistema de Tratamiento de las Aguas Residuales Domésticas del Centro Poblado Galicia Parte Alta Sector Poblado del Municipio De Rionegro-Antioquia" - Convenio No. 1080 De 2022.

Objeto: Seguimiento técnico y control del proyecto y al avance de la ejecución de las obras ejecutadas por el municipio de Rionegro.

DESARROLLO

Se inicio la reunión con la participación del municipio de Rionegro ejecutor y contratante de la construcción de las obras y de la Interventoría de estas y el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio como aportante de los recursos de la Nación

El Ministerio solicitó se informe sobre el estado de las actividades que deben concluirse para reiniciar y prorrogar el convenio teniendo en cuenta que la suspensión del convenio CUR 1080 de 2022, vence el 26 de octubre de 2023.

El municipio de Rionegro informó los siguiente:

1. Acta de inicio contrato de encargo fiduciario: Pólizas están revisadas por la Secretaria General, se cargarán en el SECOP se puede firmar el acta de inicio.
2. El primer desembolso se solicitará por un 40%, el cual se soportará en el cronograma aprobado por la Interventoria y el flujo de inversión del proyecto.
3. Plan de Acción del Municipio: Está pendiente, pero se está elaborando con las actividades el responsable y fechas de cumplimiento de estos, que conllevaran a la reiniciación del convenio y los contratos derivados, así como de ejecución de las obras.

4. Actualización de la programación de obra entregada el 18 de septiembre de 2023, con fechas acordes con el Plan de Acción que presentaría la Administración Municipal para la reactivación del Proyecto.
5. Plan de contingencia elaborado por el contratista, aprobado por la Interventoría y avalado por el Municipio como ejecutor del Proyecto, para terminar las obras en el plazo previsto.
6. Informe con los avances del incumplimiento que la Administración Municipal de Rionegro realizaría al contratista de obra por los atrasos sistemáticos desde julio de 2023, está pendiente de que la Interventoría entregue el informe.
7. Definición del plazo adicional que se requiere para prórroga del convenio CUR 1080 de 2022. Se estimó que se requieren 6 meses. Hay que realizar cronograma de lo que se va a realizar en los 6 meses, las gestiones que hace el Municipio y el MVCT debidamente justificado.
8. Solicitud de prórroga del convenio que vence el 26 de octubre y es necesario tramitar al interior del MVCT. Solicitud de prórroga lunes 9 de octubre, con todos los soportes.

9. Avances de los contratos de obra e Interventoría

Avance físico programado ejecutado 4 % suspendido el 26 de agosto de 2023

Avance financiero programado ejecutado 0

Informes de Interventoría del 18 al 17 de mayo de 2023.

10. Actualización del Sigevias

Agregó la administración municipal que a la Interventoría no se le ha podido pagar y el contrato vence en 20 días, por lo que se analizará quien va a asumir este pago teniendo en cuenta que no se tiene avance significativo de las obras. El municipio ha hablado con el contratista, quien tiene gran responsabilidad, pero jurídicamente sería el municipio, entonces ese tema lo estamos analizando porque sí preocupa muchísimo que iniciemos y que nos quedemos en mitad de camino sin la interventoría.

El Municipio remitiría la cuenta de cobro con los soportes a más tardar el 8 de octubre para tramitarlo y que el desembolso se produzca en noviembre de 2023.

En cuanto al proceso de presunto incumplimiento contra el contratista de obra, el ente territorial informó que se está realizando, pero Asuntos Legales de la administración no puede realizar nada si el contrato está suspendido, entonces se han hecho reuniones, comités, en los que se le ha hecho ver al contratista que se está adelantando el proceso de incumplimiento.

El Ministerio reitero nuevamente el informe relacionado con la trazabilidad de las acciones realizadas para que el contratista cumpla con el contrato y que sirva como soporte del incumplimiento que se adelanta, adicionalmente es necesario que carguen los informes de interventoría mensual los cuales no han sido cargados en el SIGEVAS. Se reitera cargar la información en la plataforma del MVCT.

COMPROMISOS

Actividades	Responsable	Fecha
1. Suscripción acta de inicio Acta de Inicio	Mpio. Rionegro	06/10/2023
2. Entrega Plan de Acción del proyecto	Mpio. Rionegro	06/10/2023
3. Entrega plan de contingencia Interventoria y contratista	Mpio. Rionegro	06/10/2023
4. Cuenta de cobro desembolso anticipo y 1er pago Contratistas	Mpio. Rionegro	09/10/2023
5. Solicitud de Prorroga del Convenio	Mpio. Rionegro	09/10/2023
6. Cuenta de cobro desembolso anticipo y 1er pago Contratistas	Mpio Rionegro	08/10/2023
7. Información al día en SIGEVAS	Mpio Rionegro	10/10/2023

SEGUIMIENTO CLIR 1080 de 2022, avance compromisos para reinicio del convenio.

32:48

Grabación y transcripción
Informe a todos de que se les está grabando y transcribiendo. [Directiva de privacidad](#)

JR

Transcripción

VA VANESA ANDREA YEPES ARIAS 9:00 a. m.
Niñero puedes cumplir con los compromisos en la tarde le estamos mandando los del día de hoy, el día lunes la cuenta de cobro y para eso arrastrame el Sidebar, pues yo lo estoy molestando.

La otra semana, a ver de pronto, como subir este tema del avance general de la trazabilidad de la interventoría que lo tenemos documentado, pero pues igual hay que destacar.

JR Jairo Alberto Gomez Riano 9:01 a. m.
¿OK?

Y todos esos documentos que pueda subir los sube, como nos queda media hora, pues si quieren, yo comparto mi pantalla y de una vez.

En, Río Negro, Río Negro.

El poblado.

CM CAMILA ROSA MARTINEZ 9:01 a. m.
Qué pena.

Con ustedes y entonces yo me despidió ya porque tengo más asuntos listo, que están bien hasta luego.

JR Jairo Alberto Gomez Riano 9:01 a. m.
Sí, señora, bueno, listo.

Muchas gracias.

JR Jairo Alberto Gomez Riano 9:01 a. m.
Entonces doctora Diana, usted también la desocupó, porque yo creo que le voy AA quedar

14°C
Mayorm. nublado

9:01 a. m.
6/10/2023

SEGUIMIENTO CUR 1080 de 2022, avance compromisos para reinicio del convenio.

33:20

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Salas Aplicaciones Más

Grabación y transcripción

Informe a todos de que se les está grabando y transcribiendo. [Directiva de privacidad](#)

VA VANESA ANDREA YEPES ARIAS ...

AS ALEIDE HINCAPIE SILVA

AS Alexander Serna (Invitado)

OR Oscar Ivan Lopez Rodriguez

Transcripción

Ingeniero, yo creo que me parece un poquito más fácil con Luisa tranquila, que yo me siento con ella.

Jairo Alberto Gomez Riano 9:01 a. m. Bueno.

VANESA ANDREA YEPES ARIAS 9:01 a. m. ¿Por qué?

La verdad, me me queda un poquito más fácil como acá hecho en mi computador, con ella listo, yo ya me voy a poner a subir los de intervención.

Jairo Alberto Gomez Riano 9:01 a. m. ¿Listo como quieren?

Diana Milena Lozano Botello 9:02 a. m. Listo entonces me despido hasta luego, feliz día.

Jairo Alberto Gomez Riano 9:02 a. m. Bueno, gracias doctora.

VANESA ANDREA YEPES ARIAS 9:02 a. m. Hasta luego, muchas gracias.

¿Entonces yo ya voy a subir los dos de intervención listo, ingeniero?

Jairo Alberto Gomez Riano 9:02 a. m. Ingeniera, Lady. Muchas gracias.

Bueno, Ingeniero Vanesa, entonces, muchas gracias a todos.

VANESA ANDREA YEPES ARIAS 9:02 a. m. Bueno, muchas gracias, bueno

14°C Mayorm, nublado

9:02 a. m. 6/10/2023