

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA

DATOS GENERALES

FECHA:	29 de enero, 2023
HORA:	De 8:00 a 9:00 horas
LUGAR:	Virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Alcaldía de Nuquí - Ruben Asprilla - Alcalde - Jhordyn Mosquera – Secretario de Planeación Aguas de Nuquí - Gilberto Perea Arboleda – Gerente REDCICLAMOS – ORO - Carlos Mosquera Consultor - Juan Carlos Saldarriaga - Eliana Herazo MVCT - María Clara Vanegas Camero
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

Tema: Asistencia Técnica – Empalme de la estructuración de proyecto de residuos sólidos Nuquí Fase I

DESARROLLO:

1. Presentación del Proyecto

María Clara Vanegas Camero presenta el proyecto. Menciona que el proyecto surge a raíz de una visita que hizo la Ministra al territorio de Nuquí y desde entonces se ha venido estructurando desde cero. Señala que se han visitado los 7 corregimientos de Nuquí, así como el casco urbano.

Se busca poder contar con una solución definitiva a la problemática de residuos sólidos que se tiene en Nuquí. Se quiere implantar un relleno sanitario, no obstante, el municipio aún no cuenta con un predio donde esto se pueda realizar. Debido a esto se inicia con la Fase I del proyecto, una fase dedicada al

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

aprovechamiento, la cual es una actividad dentro del servicio público de aseo. María Clara señala que Nuquí cuenta con una organización de recicladores de oficio (ORO) REDCICLAMOS o la Red de Reciclaje como la conocen allá. Esta organización está registrada ante la Superintendencia y le da el derecho de ser una empresa de servicios públicos.

En la Fase I del proyecto se cuentan con 3 componentes grandes

1. Rehabilitación de la Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA)
2. Suministro de maquinaria, equipo y vehículos
3. Fortalecimiento institucional para Aguas de Nuquí y REDCICLAMOS

El Ministerio explica que dentro del presupuesto también se deben tener en cuenta dos (2) interventorías, la interventoría de la rehabilitación de la ECA conjunta con la adquisición de maquinaria y equipo, y la interventoría del fortalecimiento institucional.

2. Adicionalmente, María Clara expresa dentro de las observaciones que presentó la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial (DIDE) se debe realizar el **análisis de alternativas** para la maquinaria, equipos y vehículos acorde con las necesidades del territorio. Explica que la recolección de residuo sólidos en los corregimientos se realiza en lancha por medio marítimo y cuentan con 3 rutas principalmente por las distancias y la capacidad.

El consultor Juan Carlos Saldarriaga dice que lo que entiende es que la embarcación sea suficiente para reducir ese número de rutas a una sola. Es decir, reducirla conforme a que tenga la capacidad suficiente para poder pasar de 3 a 2 rutas.

María Clara menciona que así es y se deberá evaluar y calcular la capacidad de la lancha o embarcación acorde con la cantidad de residuos que se generen por ruta y determinar si la lancha cotizada es la adecuada para cumplir la labor o si se debe considerar otro tipo de vehículo.

El representante legal de REDCICLAMOS Carlos Gamboa (Renato) confirma que la lancha que usualmente usan casi que se llena en un corregimiento por lo que

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

el recomienda una lancha "Taxi 32" que son las que se usan en el territorio. Comenta que se realizan dos rutas hacia el sur y una ruta hacia el norte y el considera que se podrían realizar únicamente dos rutas: una hacia el sur y una hacia el norte.

3. Juan Carlos pregunta acerca de la rehabilitación de los **centros de acopio de los corregimientos** y de la vereda teniendo presente que se quiere tener una solución integral para la gestión de los residuos sólidos.

María Clara menciona que inicialmente la Fase I del proyecto concebía la rehabilitación de los centros de acopio, no obstante se tiene inconveniente con la propiedad de los predios de los corregimientos, y de acuerdo a la Resolución 661 de 2019 se pueden financiar proyectos únicamente en predios pertenecientes al municipio. En los corregimientos se debe identificar la disposición predial entendiendo que hay resguardos indígenas y posibles predios de comunidades negras. Debido a que se deben surtir mayores trámites con mayor dedicación de tiempo se decidió realizar rehabilitación de centros de acopio en la Fase II del proyecto.

Juan Carlos menciona que se puede sanear jurídicamente cada uno de los predios de los corregimientos para que al llegar la Fase II se cuente con toda la documentación.

María Clara le reitera al secretario de planeación Jhordyn Mosquera que el tema predial para la Fase II del proyecto es de vital importancia para iniciar a estructural el proyecto. Han transcurrido más de seis (6) meses de solicitud de predios por parte del Ministerio pero el municipio aún no ha identificado posibles predios. Señala que en el pasado una empresa británica (Mott Macdonald) realizó un estudios de la gestión de residuos sólidos en Nuquí y esa consultora identificó posibles predios para implantar un proyecto de disposición final y exhorta al municipio a revisarlo. Se compromete a enviar el estudio a los presentes.

4. Respecto al **saneamiento predial de la ECA** del proyecto Fase I, Juan Carlos pregunta que dentro de la revisión identificó información que menciona que el componente predial fue avalado y quiere asegurarse que así es. María Clara

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

confirma que el componente predial de la Fase I del proyecto fue avalado por el Ministerio.

5. Respecto a la **rehabilitación de la ECA** María Clara menciona que se debe realizar la validación de la cubierta de la ECA. Se pensó en realizar el cambio debido a que la actual genera mucho calor para los operarios. No obstante, aclara que no se debe realizar ninguna modificación de tipo estructural dado que no se quiere entrar a realizar todo el proceso de componentes de ingeniería del proyecto.
6. Respecto al componente de **fortalecimiento institucional** María Clara menciona que desde el Ministerio se puede apoyar con asistencias técnicas al respecto y que se puede validar con Carlos (Renato) para identificar actividades clave y presupuesto.
7. María Clara menciona que en proyectos pasados se han tenido inconvenientes con el **transporte marítimo** de maquinaria y por lo tanto exhorta al consultor a realizar un ejercicio detallado de cotización de transporte con empresas confiables que puedan emitir pólizas de respaldo ante cualquier suceso.

Juan Carlos pregunta quién sería el beneficiario en ese caso. María Clara responde que en principio el beneficiario sería el municipio.

María Clara menciona que no solo se deben actualizar las cotizaciones a precios 2024 sino que también se requiere incluir los costos de transporte y pólizas que se requieran.

Juan Carlos menciona que le quedan dudas respecto a las pólizas a solicitar, respecto a beneficiarios, respecto a los riesgos que deben cubrir, la cuantía a cubrir, entre otras. María Clara se compromete a revisar el tema con el evaluador de presupuestos y poder generar una asistencia técnica con la persona indicada.

8. María Clara menciona que con la lista de chequeo se debe realizar una **matriz de observaciones**. Coger cada una de las observaciones y ponerla en una celda de Excel, asignarle un responsable y una columna de respuestas. Juan Carlos se

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

compromete a realizar la matriz en Excel para socializarla el miércoles 31 de enero.

María Clara exhorta al secretario de planeación, Jhordyn Mosquera, y el nuevo gerente de Aguas de Nuquí, Gilberto Perea, a revisar la lista de chequeo e identificar qué pueden solucionar ellos para ir avanzando en la subsanación.

9. Respecto a la **entrega de subsanaciones** María Clara explica que de acuerdo con las observaciones se estima poder estar subsanando el 16 de febrero para que el grupo evaluador pueda revisar en un par de semanas y dar concepto de viabilidad en marzo 2024 para que la ejecución se esté dando en junio de este año.

María Clara explica que ella hace parte del grupo de apoyo en la estructuración de los proyectos y que las subsanaciones se deben entregar al grupo evaluador que está liderado por Ghisel González.

Adicionalmente, se le solicita al alcalde y al secretario de planeación revisar las certificaciones emitidas con el fin de actualizar fecha y firma con el nombre y firma del nuevo alcalde.

10. Para finalizar María Clara le menciona al alcalde Rubén Asprilla que en el Ministerio se están cuestionando si Nuquí va a adelantar la gestión de presentación de **posibles predios** para implantar el proyecto de disposición final y los **predios de los corregimientos** para la rehabilitación de centros de acopio, con el fin de enfocar tiempo y recursos en la estructuración de la Fase II del proyecto. Le recuerda que la empresa británica Mott Macdonald realizó un estudio que será compartido con los presentes para que revisen si los predios propuestos por esa consultora aún están disponibles y se puedan presentar como posibles predios.
11. Juan Carlos menciona que se realizaron observaciones de la **proyección de población**. María Clara explica que desde el Ministerio se realizó un apoyo al respecto y que se podría coordinar una asistencia para el tema específicamente. Se compromete a enviar el archivo de proyección de población.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

María Clara finaliza la reunión ofreciendo cualquier apoyo que requieran para el proyecto y su disponibilidad para apoyar a lo largo de estas semanas. Menciona que el proyecto es prioridad para la Ministra y el viceministerio y por lo tanto está dispuesta a apoyar en lo que se requiera.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Enviar estudio de Mott Macdonald	MVCT	02/02/2024
2	Elaboración de matriz de observaciones	Juan Carlos Saldarriaga	31/01/2024
3	Citar reunión socialización matriz	MVCT	31/01/2024
4	Citar asistencia técnica presupuesto	MVCT	09/02/2024
5	Revisión de lista de chequeo	Jhordyn Mosquera y Gilberto Perea	02/02/2024
6	Enviar archivo de proyección de población	MVCT	02/02/2024

Anexos:

1. Evidencias.
2. Lista de asistencia – Archivo Excel

Elaboró: María Clara Vanegas Camero
Fecha: 2 de febrero, 2023

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

EVIDENCIAS

Nuquí Fase I - Proyecto residuos sólidos Chat Archivos Detalles Asistente para progra... Resumen Asistencia Grabaciones y transcri... Salas para sesión c

29 ene 2024 8:08 - 9:21 [Abrir en Stream](#)

Autoguardado 22.32.34.38.42 Presupuesto proyecto aso Nuquí v1 Guardado María Clara Vanegas Camero

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Programador Ayuda

Calibri 11 Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición Confidencialidad Complementos Analizar datos

Formato condicional Insertar Eliminar Dar formato como tabla Estilos de celda Formato

Comentarios Compartir

Confidencialidad Complementos Analizar datos

PROYECTO FASE I. PROYECTO PARA PROMOVER Y FORTALECER EL ESQUEMA DIFERENCIAL Y COMUNITARIO DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO EN EL MARCO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE NUQUÍ Y SUS CORREGIMENTOS.

ETAPA DE DISEÑO MUNICIPIO DE NUQUÍ - CHOCÓ FECHA: 05/10/2023

SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO SUBTOTAL
1	Adquisición de Bote y motores fuera de borda			
1.1	BOTE TRANSPORTE 3.20 MOTOR FUERA DE BORDA YAMAHA 4 TIEMPOS F300BETX	1	\$ 208.855.623.00	\$ 208.855.623.00
1.2	MOTOR FUERA DE BORDA YAMAHA 4 TIEMPOS F300BETX	2	\$ 60.620.000.00	\$ 121.240.000.00
1.3	DESCARGUE DE BOTE Y MOTORES	1	\$ 3.000.000.00	\$ 3.000.000.00
2	Adquisición de Bascula			
2.1	BÁSCULA IDEAL PARA AMBIENTES HÚMEDOS - ACERO INOXIDABLE - PLATAFORMA 60*60	1	\$ 4.581.500.00	\$ 4.581.500.00
2.2	TRANSPORTE Y DESCARGUE DE BÁSCULA	1	\$ 1.200.000.00	\$ 1.200.000.00
3	Adquisición de Carretillas			
3.1	CARRILLAS ANJOSUD CON PARRILLA ABATIBLE	3	\$ 430.000.00	\$ 1.290.000.00
3.2	Transporte y descarga de Carretillas	3	\$ 225.000.00	\$ 675.000.00
4	Adquisición de compactadora			
4.1	Embaladora hidráulica manual de 8 toneladas	2	\$ 100.000.000.00	\$ 200.000.000.00
4.2	Transporte y descarga de Embaladora	2	\$ 4.363.000.00	\$ 8.726.000.00
5	Adquisición de Estibas Plásticas			
5.1	Estibas Plásticas	10	\$ 335.000.00	\$ 3.350.000.00
5.2	Transporte y descarga de estibas plásticas	10	\$ 225.000.00	\$ 2.250.000.00
6	Adquisición de Tractor			
SUMINISTRO	ADECUACIÓN ECA	Memoria de Cuentas	ALBU	ALBU

Página 1

Suma: 124180023.3

Nuquí Fase I - Proyecto residuos sólidos

El estado se ha establecido en No molestar. Solo obtendrá las notificaciones de mensajes urgentes y las de sus contactos prioritarios.

01:08:42

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Salas Aplicaciones Más Cámara Micro Dejar de co... Salir

Juan Carlos Salazar Cevallos (JC)

JHORDYN (invitado) (J)

Eliana HERAZO (invitado) (EH)

GILBERTO PEREA ARBOL... (GA)

Rubén Prado (invitado) (RP)

MC

ese.

María Clara Vanegas Camero

Entonces yo le voy a remitir el el el estudio a Jordi, ni siquiera con mucho gusto lo copió a usted para que identifiquemos y esos predios están

Configuración

16°C Mayorm. soleado 9:04 26/01/2024

55:54 / 1:12:06