

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 25 DE ENERO DE 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	25 de Enero de 2024
HORA:	De 2:00pm a 3:00pm
LUGAR:	Microsoft Teams
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento MVCT Nayda Sildey Romero – Supervisora Zona Pacifico MVCT Sebastián Ramírez – Gestos Zona Pacifico MVCT Claudia Constanza Londoño - Gestora proyectos FINDETER Juan Carlos Paredes – Ing. Supervisión FINDETER Leiber Botello - Contratista Obra Grupo MORE Jovier Pinto - Contratista Obra Grupo MORE Oscar Aranda - Contratista Obra Grupo MORE Sergio Andrés Cruz – Residente obra Grupo MORE Andrés Caviedes - Contratista Obra Grupo MORE Carlos Soto - Contratista Interventoría INTER JCD Harold Lara – Coordinador Interventoría INTER JCD Felipe Potes – Ing. Supervisor EMCASERVICIOS S.A Laura Bastidas – Apoyo Subgerencia EMCASERVICIOS S.A Luis Miguel Sarria – Ing. Área alcantarillado EMQUILICHAO Edwin Salcedo - Municipio Santander de Quilichao
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DÍA:

El día Jueves 25 de enero de 2024 se convocó comité virtual para hacer seguimiento del avance del proyecto CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO QUITAPEREZA CABECERA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO -CAUCA

1. Verificación entidades asistentes
2. Lectura acta anterior
3. Estado revisión estudios y diseños
4. Resultados reunión alcaldía – residentes lote PTAP
5. Compromisos

DESARROLLO:

El ingeniero Paredes da inicio al comité de seguimiento del proyecto PTAP Quitapereza, informa la reunión está siendo grabada para efectos de control, elaboración del acta de seguimiento y control de asistencia.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

El ingeniero Perilla informa que nos acompaña la ingeniera Nayda Romero quien va a ser la nueva supervisora Zona Pacifico del MVCT, y el ingeniero Sebastián Ramírez, que es el gestor de la zona pacífica.

El ingeniero Pinto presenta al Óscar Aranda, que participa en representación del Grupo More. El señor Carlos Arturo Parra se presenta al igual que la ingeniera Romero se presenta como la nueva supervisora de los convenios de la zona pacífico, incluido el convenio de Santander de Quilichao y el ingeniero Sebastián Ramírez se presenta como apoyo a la supervisión como gestor de la Zona Pacífico.

El ingeniero Paredes hace un recuento del proyecto de la PTAP Quitapereza, indicando que se ha surtido la suscripción del acta de inicio de los contratos de obra e interventoría y la aprobación por parte del contratista de obra y de la interventoría de los diseños mediante oficio. Agrega que Findeter, durante ese tiempo de revisión y en el marco de su asistencia técnica y administración de recursos, remitió dos comunicados, en el mes de noviembre y otro en el mes de diciembre al municipio y a EMQUILICHAO para que se manifestaran acerca de la entrega del predio de esos dos comunicados, pues no se tuvo respuesta. La señora Diana Noscue Cruz ha enviado dos derechos de petición y una acción de tutela de la cual pues dimos respuesta y dimos traslado al municipio y EMQUILICHAO.

También manifiesta que el 26 de enero se va a realizar un Comité Técnico en el cual se va a presentar la solicitud de condición suspensiva contemplada en los términos de referencia, por 45 días según la solicitud del municipio, mientras entregan el predio libre de toda ocupación y que estos 45 días se contarán, como dicen, los términos de referencia a partir del municipio sean notificado de la condición resolutoria. La ingeniera Londoño precisa que la condición suspensiva se pide como está en el contrato por dos meses.

El ingeniero Salcedo, participante por parte del municipio, indica que se reunió con la Secretaria de Gobierno, doctora María Luisa Holguín, y ella comunicó que con los otros ocupantes del predio se ha llegado a un acuerdo y que se han presentado es problemas con la señora Diana Noscue, y que se ha tomado la decisión por parte del municipio de proceder a hacer un desalojo.

El ingeniero Harold Lara participa afirmando que el martes a las 14:00 horas, precisando que violentaron la casa de doña Susana, una de las que ya salió del predio y hizo acuerdo con la administración municipal que Diana Noscue afirmó que no desalojará.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

El ingeniero Paredes participa indicando que FINDETER va acudir los términos de referencia y a la condición pactada en ellos, que es la suspensión, precisamente hasta que el municipio pues resuelva el tema predial. En caso de que no se resuelva el tema predial durante el periodo suspensivo, se terminarán el Convenio y se liquidarán los contratos de obra e interventoría, además que si hay oposición de la comunidad también es una condición resolutoria para terminar el convenio y los contratos de obra e interventoría.

El ingeniero Harold afirma que las autoridades indígenas de Monchiqu, Los Tigres y la Junta de Acción comunal están de acuerdo con hacer el proyecto, que quien ha envalentonado a todo mundo y los han indispuerto y los ha puesto en contra del proyecto es doña Diana para quedarse en el predio.

El ingeniero Paredes pregunta ¿Por qué la señora Diana no ha aceptado el Predio? El ingeniero Salcedo contesta que la señora Diana ha dicho que en el lote de la PTAP ella tiene su tiene su sostenimiento, un vivero y la casa; y que el desalojo del predio la pone en una situación de riesgo y de vulnerabilidad económica.

El ingeniero Caviedes dice que tuvo una conversación externa con la señora Diana, ella me dice que ella no quiere el predio que le está otorgando el municipio porque a ella le queda en un área donde es una zona peatonal y ella no puede ni entrar arena para fabricar sus materas ni posteriormente sacar sus materas.

El ingeniero Paredes reafirma que la solución para el inicio y ejecución de la obra está en el municipio y recomienda a los funcionarios del MVCT hacer un oficio conjunto, indicándolo que el municipio deberá resolver, en el marco de sus obligaciones para con el Convenio.

#	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Elaboración de acta de entrega de predios	Municipio de Santander de Quilichao	15/03/24
2			

FIRMAS:

Reunion Virtual