

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 20 de febrero de 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	20 de Febrero de 2024
HORA:	De 10:00am a 10:15am
LUGAR:	Microsoft Teams – Bogota D.C
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento MVCT Nayda Romero – Supervisora Zona Pacifico MVCT José Javier Herrera – FINDETER S.A
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DÍA:

Se convocó a esta reunión el día 20 de Febrero de 2024, con el propósito de hacer seguimiento a los avances de la contratación del componente de interventoría y obra del proyecto CONSTRUCCIÓN ETAPA I PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, MUNICIPIO DE POPAYÁN.

DESARROLLO:

José Javier Herrera manifiesta que el 19 de febrero se solicitó la manifestación de No Objeción al informe definitivo evaluación económica del proyecto de los componentes de obra e interventoría, a los que se realizaron una observaciones por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y fueron subsanadas y reiteraron la solicitud de No Objeción, a lo que el MVCT revisado los ajuste que se realizó al informe de evaluación económica por FINDETER considero que se procede a lo solicitado.

Una vez se remita la No objeción a FINDETER se puede realizar la adjudicación de los contratos de obra e interventoría del proyecto.

El Ing. Perilla, pregunta para cuando se daría el inicio al proyecto, a lo que el José Javier contesta que continua la legalización para poder darle inicio, esto consiste en la entrega de las pólizas para aprobación de la fiduciaria por parte del contratista, las hojas de vida para aprobación de personal por parte del contratista y la interventoría, cronograma y plan de trabajo, presupuesto discriminado detallado de proyecto y partir de eso, pues empiezan a hacer los trámites ya para la suscripción y firma del acta de inicio. Eso tramite puede durar entre 15 a 20 días, más o menos si es un consorcio se puede demorar un poco más y a partir de eso ya empiezan las ejecución del contrato.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

José Javier manifiesta que el proyecto empieza con la etapa de revisión y apropiación de estudios y diseños lo cual tiene un plazo de dos meses.

#	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Reunión de seguimiento	FINDETER - MVCT	27/2/2024

FIRMAS: Reunión Virtual

Seguimiento Proyecto PTAR - POPAYÁN - Informe de asistencia 2-20-24

1. Resumen									
Título de la reunión Seguimiento Proyecto PTAR - POPAYÁN									
Participantes que asistieron 3									
Hora de inicio 2/20/24									
Hora de finalización 2/20/24									
Duración de la reunión 8 min 57s									
Tiempo medio de asistencia 7 min 17s									
2. Participantes									
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol			
Juan Miguel Perilla Astroz	2/20/24	2/20/24	10:00:26 AM	10:09:20 AM	2/20/24	10:09:20 AM	8 min 54s	JMPerilla@minivivienda.gov.co	Organizador
JOSE JAVIER HERRERA GOMEZ	2/20/24	2/20/24	10:00:40 AM	10:09:02 AM	2/20/24	10:09:02 AM	8 min 22s	JJHERRERA@fundeter.gov.co	Moderador
Nayda Slidley Romero Buitrago	2/20/24	2/20/24	10:04:30 AM	10:09:04 AM	2/20/24	10:09:04 AM	4 min 34s	NSRomero@minivivienda.gov.co	Moderador
3. Actividades de la reunión									
Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol				
Juan Miguel Perilla Astroz	2/20/24	2/20/24	10:00:26 AM	10:09:20 AM	2/20/24	10:09:20 AM	8 min 54s	JMPerilla@minivivienda.gov.co	Organizador
JOSE JAVIER HERRERA GOMEZ	2/20/24	2/20/24	10:00:40 AM	10:09:02 AM	2/20/24	10:09:02 AM	8 min 22s	JJHERRERA@fundeter.gov.co	Moderador
Nayda Slidley Romero Buitrago	2/20/24	2/20/24	10:04:30 AM	10:09:04 AM	2/20/24	10:09:04 AM	4 min 34s	NSRomero@minivivienda.gov.co	Moderador