

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

ACTA No. 01 - 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	26 de febrero de 2024
HORA:	2:00 pm
LUGAR:	Empresas Públicas de Cundinamarca
ASISTENTES:	Jorge Machuca – Gerente Empresas Públicas de Cundinamarca Adriana Hernández – Directora Interventoría EPC Victor Garzón – Director Estructuración de Proyectos Sandra Milena Cubillos – Directora gestión Contractual EPC Manuel Granados – Profesional Master Interventoría EPC Leonardo Acosta – Profesional Master Interventoría EPC Leonardo Salcedo – Profesional apoyo Interventoría EPC Oscar López – Gestor zona Centro MVCT Jorge Rojas – Seguimiento de proyectos MVCT María Alejandra Castro - Seguimiento de proyectos MVCT Carolina Alfonso – Seguimiento proyectos – Contratista MVCT
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA

1. Revisión estado actual proyectos ejecutados por el Plan Departamental de Agua de Cundinamarca – Empresas Públicas de Cundinamarca
2. Concertación de compromisos tendientes a resolución de dificultades y/o pendientes

DESARROLLO:

Se realizó reunión entre el equipo de seguimiento del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el equipo de supervisión de Empresas Públicas de Cundinamarca sobre los proyectos ejecutados en el Departamento de Cundinamarca y que se encuentran bajo seguimiento del Viceministerio de Agua y Saneamiento.

Con el fin de realizar seguimiento al estado actual y a partir de este, establecer acciones encaminadas a superar dificultades o dinamizar la ejecución de los proyectos para lograr la terminación y funcionalidad de las obras bajo las condiciones técnicas, financieras, y jurídicas actuales en cada caso.

A continuación, se presenta cuadro resumen de los proyectos que se encuentran bajo el seguimiento asignado:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica)


Proyecto	Estado actual	Temas Pendientes	Compromisos	Responsables	Fecha de cumplimiento
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL RIO TEUSACA PARA BENEFICIO DEL CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE SOPO. FASE I y II	Por contratar - Reformulación 7	Inicio de procesos de contratación	1. Inicio de proceso de contratación Obra por parte de EMSERSOPO 2. Inicio de proceso de contratación Interventoría por parte de EPC	1. EMSERSOPO 2. EPC	1. 10 de marzo 2024 2. 30 de marzo 2024
CONSTRUCCION DE 4 TANQUES DEL ACUEDUCTO RURAL VEREDAS SANTA ANA, SAN VICENTE, LOMA LARGA, Y CUATRO ESQUINAS (ACUALIMONAL Y SUR OCCIDENTE) DEL MUNICIPIO DE SASAIMA	Convenio Suspendido - Contratos en Liquidación	1. Definición sobre la construcción o no del tanque de almacenamiento El Entable 2. Reformulación del Proyecto	1. Reunión con nueva administración municipal para tratar operación del acueducto suroccidental - tanque el Entable 2. Presentar a MVCT proyecto de Reformulación	EPC	1. 5 marzo de 2024 2. 15 de abril de 2024
CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TABIO - CUNDINAMARCA	Suspendido	Reformulación del proyecto	Presentación reformulación No. 1 del proyecto	EMSERTABIO	22 de marzo de 2024
CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCA FASE I	En ejecución	Terminación del proyecto, verificación frentes de obra para entrega al municipio	Visita de seguimiento al proyecto	Findeter, EPC, MVCT	7 de marzo de 2024

FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Proyecto	Estado actual	Temas Pendientes	Compromisos	Responsables	Fecha de cumplimiento
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES II SECTOR CARTAGENITA MUNICIPIO DE FACATATIVÁ CUNDINAMARCA	En ejecución	Reparación fugas estructurales, puesta en marcha	1. Reparación de fugas estructura de la PTAR 2. Reunión para conminar disposición de equipo operativo de la PTAR por parte del municipio para capacitación y puesta en marcha	1. Findeter: Contratista Obra e Interventoría 2. MVCT	1. 18 de marzo de 2024 2. 1 de marzo de 2024
CONSTRUCCIÓN OBRAS PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO MUNICIPIO DE SUSA	Suspendido	Permiso de intervención vial INVIAS	1. Radicación ajustes solicitados a documntación y diseños para el permiso	Municipio de Susa, EPC	4 de marzo de 2024
CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA GRAN VIA DEL MUNICIPIO DE TENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Terminado sin recibo del municipio	Reparación y limpieza de redes de alcantarillado	Reparación y limpieza de redes de alcantarillado	Empresas Públicas de Cundinamarca: Contratista Obra e Interventoría	30 de marzo de 2024
PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL FASE III ETAPA I DEL MUNICIPIO DE RICAURTE	Terminado sin recibo del municipio	Subsanación de pendientes solicitados por el municipio de Ricaurte	Pavimentación tramo afectado por fuga en red de acueducto	Empresas Públicas de Cundinamarca: Contratista Obra e Interventoría	30 de marzo de 2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

FIRMAS:



LEIDY CAROLINA ALFONSO RUBIANO
Apoyo a la Supervisión MVCT

Elaboró: Leidy Carolina Alfonso Rubiano
Revisó: Oscar Iván López Rodríguez

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES INTERNAS







PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-16

LUGAR: _____ FECHA: _____ HORA: _____

TEMA: _____ PRESIDE: _____

EQUIPO ACOMPAÑANTE: _____

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	EXT	FIRMA
1	Manoel E. Granados C.	Profesional Master	Dirección Interventoría		
2	Leonora Acosta Calderón	Profesional Master	EPC SA ESP		
3	Diana Milena Cubillos G	Gestión Contractual	EPC SA ESP.		
4	Luz Adriana Hernández H	Directora.	EPC Interventoría		
5	Leonardo Salcedo M.	Prof. Nuevo	Dirección Interventoría		
6	CAROLINA AFRONSO	SEGUIMIENTO PROYECTOS	MVOT-VASO		
7	Jorge E. Rojas A.	Seguimiento proyectos	MVOT-VASO		
8	Ma. Alejandra Castaño P.	Seguimiento proyectos	MVOT-VASO		
9	Diana López L	Gestión Contrato	MVOT-VASO		

Calle 17 No. 9 - 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

Página 1 de 3

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf