

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

ACTA No. 34

DATOS GENERALES

FECHA:	Calamar, Colombia, 15-02-2024
HORA:	12:30 PM a 2:30 pm
LUGAR:	Presencial - Oficina de interventoría - recorrido en campo.
ASISTENTES:	Vanessa Arias Ramírez, Apoyo al Seguimiento-Subdirección de Proyectos MVCT Nicolás Ortiz, Ingeniero de Apoyo PDA de Bolívar. Aura Margarita Correo Ayola, Subdirector (e) PDA de Bolívar Édison Javid Quintero Pérez, Ingeniero de Apoyo PDA de Bolívar. Jorge Luis López, Interventoría Nerys Cueto Hernández, Interventoría
INVITADOS:	Se adjunta acta de asistencia.

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación Asistentes
2. Exposición del proyecto y revisión de Avance de obras.
3. Intervención de las partes
4. Compromisos
5. Recorrido de obra

DESARROLLO:

La reunión fue iniciada con la presencia de las siguientes entidades: Aguas de Bolívar, Ministerio de Vivienda, Contratista de obra e Interventoría.

La interventoría informa sobre la socialización y la información financiera presentada por el Ing. Jorge López, indicando que se ha desembolsado el dinero hasta las actas N°13.

Respecto al avance de la obra, se tiene programado un 42.06% y ejecutado un 41.37%, con un retraso de 1.65%. El avance físico a corte de mes de enero es de 14.599 metros lineales, con rellenos de excavación con material seleccionado y de sitio, y 195 pozos de inspección construidos.

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

El Ing. Francisco H (Contratista de obra) menciona que se han intervenido 5 frentes de obra de manera simultánea como plan de choque, debido al atraso existente.

Dado que los colectores principales se están acercando a la vía nacional, se han realizado diálogos con la ANI y la administración municipal considerando la posibilidad de pagar una servidumbre. Se debe solicitar los permisos con dicha entidad para los cruces y enviarlos al Ministerio de Vivienda (revisar póliza).

Se mencionan las intervenciones que se van a realizar en la parte céntrica del municipio.

Se reportan conexiones indebidas por parte de los moradores, generando inconvenientes de desborde de las aguas. Se ha escalado la problemática con la administración municipal para que el contratista implemente una estrategia de socializaciones (cuñas radiales, puerta a puerta, entrega de volantes) y también se ha advertido sobre la posibilidad de desconexión.

Se ha decidido fabricar la caja de registro con una pequeña pantalla de concreto que simula que no hay tubería, para evitar que los infractores se conecten.

Se discute sobre el colector al lado del río Magdalena, señalando que este sería la ruta crítica del proyecto si no se soluciona el tema con los terceros.

Conclusiones:

Se acuerda implementar un plan de acción con un componente social por parte del contratista para abordar los desafíos relacionados con las conexiones irregulares y otros problemas comunitarios.

Se establece la necesidad de realizar socializaciones personalizadas y campañas informativas puerta a puerta para concienciar a la comunidad sobre las regulaciones del proyecto.

Se asigna responsabilidad a la alcaldía municipal para realizar perifoneo como parte de las actividades de sensibilización.

A continuación, se detallan los compromisos pactados en la presente reunión:

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Plan de acción con	Contratista de obra	19-02-2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01




	componente social		
2	Socializaciones personalizadas	Contratista y Interventoría	22-02-2024
3	Pieza informativa puerta a puerta.	Contratista de obra	21-02-2024
4	Perifoneo	Alcaldía Municipal	26 al 01 de marzo
5	Informe detallado de las conexiones irregulares	Contratista	21 y 22 de febrero
6	Comité gerencia	Contratista de obra Interventoría PDA de bolívar MVCT	11 al 15 de marzo

FIRMAS:

Elaboró: Vanessa Arias Ramírez
Revisó:
Fecha: 15-02-2024

TEMA:

PRESIDE:

NOMBRE	CARGO	CORREO.ELECTRONICO	FIRMA
Edison Javid Quiñero Jerez	Profesional Universitario	equintero@aguardabovivar.com.co	
Nicolás Ortiz Jarama	Ingeniero de Apoyo a la Subgerencia Técnica	Nortiz@aguardabovivar.com.co	
ENRIQUE OLIVON.	P.U. Ing. Civil	olivocontratista@gmail.com	
Vanessa Arias Ramírez	ARQ apoyo ministerio de V.C.	variasv@minvivienda.gov.co	
Johanna Haldy	Asesora de obra	perthelena@hotmail.com	
Ana Flávia Corrales	P.O. Área Correo	acorreo@aguardabovivar.com.co	
Jorge Luis López	Interventoría	jorge.luis.lopez@outlook.com	
Nerys Cueto Hernández	Interventoría	neryscueto@gmail.com	Nerys e.H.
Jesús Flávia Augusto	P. Social	jesusflavia@gmail.com	