

| | | |
|---|------------------------------------|-------------------|
|   | FORMATO: ACTA | Versión: 7.0 |
| | PROCESO: GESTION DOCUMENTAL | Fecha: 07/03/2023 |
| | | Código: GDC-F-01 |

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

| | |
|--|--|
| FECHA: | Miércoles 28 y Jueves 29 de febrero de 2024 |
| HORA: | De 8:00 AM a 2:00PM. |
| LUGAR: | Concejo Municipal de Garzón y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Garzón – Huila. |
| PROYECTO | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE GARZÓN, HUILA FASE I |
| EJECUTORES | FINDETER |
| ASISTENTES – PRESENCIAL | |
| Cristian Camilo Darwish Salama Montoya | Ingeniero Subdirección de Proyectos - VASB |
| Sayda Montes | Supervisora del convenio – MVCT |
| Jenny Alejandra Guerrero García | Supervisora – FINDETER |
| Hernán José Trujillo | Contratista – Pro - Aqua |
| Sayda Mercado | Profesional – FINDETER |
| Angelica Arzuza | Profesional - FINDETER |

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación de los asistentes
2. Exposición del estado actual del proyecto
3. Aclaración de dudas técnicas a los asistentes
4. Exposición estado del convenio No. 1076 de 2021

OBJETIVO

Asistencia técnica al municipio de Garzón, Huila y a la Corporación Alto Magdalena (CAM) sobre la actualización de diseños realizados inicialmente por la Firma Incolsan y posteriormente actualizados por el Ministerio, conforme la nueva reglamentación bajo la Resolución 0330 de 2017.

Inicialmente el Consejo Municipal de Garzón – Huila, a través del Concejal Sergio Losada del partido político ASI, extendió la invitación a FINDETER y al Ministerio de Vivienda para participar en la Sesión Ordinaria del 29 de febrero del 2024 con el fin de dar a conocer el estado y la situación actual del proyecto a todo el Concejo en pleno, comunidad y al Alcalde de presentarse a la sesión, sin embargo, durante todo el tiempo en el cual el MVCT y FINDETER asistieron a la reunión, no se pudo exponer las situaciones de orden técnico y en el marco jurídico que vienen ocurriendo con el proyecto y el convenio. Durante toda la sesión quien intervino fue el gerente de EMPUGARZÓN; Ing. Sergio Quintana, dado que si se encontraba en el orden del día de la sesión ordinaria.

Derivado de lo anterior y del desconocimiento sobre el manual interno sobre procedimientos del Concejo Municipal por parte del Concejal Sergio Losada, no fue posible la intervención al público durante la sesión ordinaria de las entidades estatales, ya que no quedó registro en la Orden del Día su participación.

En ese orden de ideas nos desplazamos al campamento en el cual se ejecuta la obra de la PTAR de Garzón - Huila, en dónde se realizó comité de seguimiento en obra, también un recuento por la parte de la Interventoría, respecto a la trazabilidad en la elaboración y actualización de diseños para la PTAR del municipio. Donde Empresas Públicas de Garzón (EMPUGAR) manifestó que contrató la Firma Ambigem para realizar la actualización de los diseños del proyecto de la PTAR del municipio de Garzón, Huila, generando así, una reactivación del proyecto y un nuevo presupuesto. Una vez iniciados los contratos derivados, el contratista procedió a realizar la revisión y apropiación de diseños conforme al plazo establecido contractualmente para la actividad establecida (1.5 meses).

A partir de la visita y la revisión del estado del proyecto, se establecieron las siguientes observaciones relacionadas con la necesidad de completar la ingeniería y exponiendo en detalle las siguientes especificaciones técnicas:

- Constructivos a nivel hidráulico y mecánico
- Diseño eléctrico
- Diseño de cabeza hidráulica y curvas de los equipos de bombeo
- Detalle de interconexión entre estructuras e interferencias entre redes internas

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. No se llevó a cabo la participación en la exposición sobre el estado actual del proyecto con todo el personal del Concejo Municipal, la Comunidad y parte técnica, debido a que no quedó el registro en el Orden del Día por parte del Concejal a cargo.
2. Por parte del MVCT se reitera la necesidad de vincular al PDA – Huila al convenio para evitar retrasos en la programación de obra y la desfinanciación del proyecto por no suscribirse a tiempo el otrosi 02, como lo ha venido reiterando el MVCT y FINDETER.

(Se anexa lista de asistentes)

Elaboró: Cristian Camilo Darwish Salama Montoya

Fecha: 02-03-2024 – Hora: 2:00 PM