

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

DATOS GENERALES

FECHA:	13 de diciembre de 2023
HORA:	De 14:00 a 15:30 horas
LUGAR:	Reunión virtual
ASISTENTES:	Se anexa pantallazo
	John Faber Restrepo, Supervisor de proyecto PDA de Antioquia Jorge Montoya, Apoyo a la Supervisor de proyecto PDA de Antioquia Jairo Alberto Gómez Riaño, Apoyo a la Supervisión, MVCT.

Convenio CUR 1142-2020, Proyecto Construcción Del Plan Maestro De Acueducto Y Alcantarillado Urbano Del Municipio De Venecia

Objeto: Mesa de trabajo y seguimiento al avance de la revisión y aclaraciones del presupuesto del proyecto para la reformulación No. 1 en el marco del convenio CUR 1142 de 2020.

DESARROLLO

La reunión virtual de seguimiento se realizó con la participación del ingeniero supervisor PDA de Antioquia y el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, que se relacionan en el literal asistente.

El Ministerio informó que, una vez revisada la información remitida por el PDA de Antioquia, los cuadros continuaban con los valores numéricos sin formulación de las casillas por lo que reitero que es necesario formular la información que se remita al Ministerio en la aplicación Excel.

Asimismo, los ítems de obras no previstas deben estar concatenados con el origen del apu para que la información no se preste a interpretaciones y se pueda establecerle su origen.

El PDA informa que los valores presentados son los aprobados por el Ministerio, por lo que se trajeron de los valores aprobados en la reformulación No. 1, que son inamovibles. Sin embargo, se revisará la información y se formularan los que hagan falta.

El Ministerio solicita que se adjunten las memorias de calculo de las cantidades de obra liquidadas, y las cantidades que están pendientes de ejecutar.

Se aclaró por parte del PDA de Antioquia que la obra no prevista o extra se encuentra en el presupuesto del proyecto, pero se sacó a parte para que se visualizara mejor, por la cantidad de información que se maneja en el cuadro presentada.

El Ministerio solicita que se aclare cuales obras se realizaron y pagaron después de la reformulación uno incluyendo las actividades no previstas u obras extras.

El PDA de Antioquia precisa que los ítems que se presentan como obras extras fueron aprobados en la reformulación No. 1, y como soportes se remitirán el Acta de aprobación de precios no previsto suscrita por la interventoría y el contratista en su momento.

Se reitera por parte del Ministerio que deben remitir las memorias de cálculo de cantidades de obra que se van a licitar o que hacen falta para cumplir con el alcance viabilizado por el MVCT.

El ministerio solicita al PDA de Antioquia que se debe expedir una certificación sobre los ahorros.

COMPROMISOS

Actividades	Responsable	Fecha
1. Respuesta a observaciones	PDA de Antioquia	05-01-2024
2. Radicación de reformulación No. 2	PDA de Antioquia	30-01-2024

Microsoft Teams

Seguimiento CUR 1142 de 20220 Presupuesto de proyecto Venecia

2023-12-13 18:45 UTC

Recorded by
Jairo Alberto Gomez
Riano

Organized by
Jairo Alberto Gomez
Riano



Director De Interventoría Metro De Medellín



Jairo Alberto Gomez Riano

1:10 / 53:28

