

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

### ACTA No. 44

#### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 20-03-2024
HORA:	9:00 AM
LUGAR:	Virtual - Oficina secretaria de infraestructura / recorrido en campo.
ASISTENTES:	Vanessa Arias Ramírez, Apoyo al Seguimiento-Subdirección de Proyectos MVCT Diana Carolina Pinzón Velásquez, MVCT Camila Barcos, Aura Margarita Correo Ayola, Apoyo Técnico Aguas de Bolívar Jorge Luis López, Interventoría
INVITADOS:	

#### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación Asistentes
2. Socialización de Presentación.
3. Sección de preguntas y respuestas
4. Compromisos

#### DESARROLLO:

- La reunión del Comité de Avance de Obra en relación con el proyecto de construcción de la segunda fase del alcantarillado sanitario del municipio de Calamar departamento de Bolívar, se inició a las 9:15 A.M. del 20 de marzo de 2024, de manera virtual.
- La reunión comenzó con la presentación de cada uno de los miembros presentes, seguida de la presentación del ingeniero Jorge López, como apoyo técnico de la interventoría, quien realizó la socialización de la presentación, en la cual se señaló el avance de cada una de las actividades ejecutadas en la obra.

Después de la presentación, el apoyo a la supervisión por parte del Ministerio de Vivienda, inició una serie de preguntas relacionadas con el proyecto, las actividades que están generando retrasos en las obras, son las conexiones

Página 1 de 3

**FORMATO:** ACTA

**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL

**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

irregulares de los registros por parte de la comunidad, el colector principal debido a la interferencia de las tuberías existentes como luz y gas.

Las cuales fueron respondidas por los participantes de Aguas de Bolívar, interventoría y contratista. Al final del comité entre las partes, se dejaron unos compromisos pendientes para el próximo comité.

**COMPROMISOS**

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Revisar en que capítulos de las actividades se están generando mayormente los atrasos.	Interventoría	Próximo comité
2	Analizar cómo se puede atender la contingencia para disminuir el atraso y compensarlo.	Aguas de Bolívar, Contratista e Interventoría	Próximo comité
3	Realizar un informe detallado donde se indique dónde están las conexiones irregulares a los registros.	Contratista de obra	Próximo comité
4	Buscar una solución al problema de los predios para continuar las actividades en la vía nacional.	Alcaldía Municipal, Aguas de Bolívar, Contratista	Próximo comité

**FIRMAS:**

Elaboró: Vanessa Arias Ramírez  
 Revisó:  
 Fecha: 20-03-2024

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

