

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. --

DATOS GENERALES

FECHA:	12 de marzo de 2024
HORA:	De 14:00 a 15:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Acuatodos S.A. E.S.P. Municipio de Monterrey
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico «VASB» - Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial «DIDE» - Subdirección de Proyectos «SP». Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos No. 1109 de 2020. SIGEVAS 2-2019-99. Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento – PDA Casanare. Proyecto Construcción Planta de Tratamiento de Agua Residual y Optimización de Alcantarillado Sanitario, Centro Poblado de Villacarola Municipio Monterrey (Casanare).

Reinicio de obras según reformulación 01.

DESARROLLO:

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio «MVCT» da inicio a la reunión, y requiere de información respecto del inicio de los trabajos de construcción en el proyecto, considerando que desde el 29 de diciembre de 2023 fue remitido al territorio el oficio rad MVCT 2023EE0115840, en el cual se informaba la aceptación de la reformulación 01 al proyecto.

Al respecto, el Ejecutor informa que ha recibido por parte de la firma constructora, su negativa respecto del reinicio de los trabajos de obra dado que han transcurrido tres vigencias desde la fecha de presentación de la oferta de la licitación pública (2021-2022, 2022-2023, 2023-2024), por lo cual la estructura de precios contractual ya no se encuentra acorde a la realidad del mercado en la cual se construirán realmente las obras.

No obstante, el Ejecutor informa que no encuentra viable la aceptación de la cifra solicitada por el constructor, del orden de \$856.000.000, dado que esta

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

cifra superaría el 50% del valor inicial del contrato de obra (2.574.405.484 * 50% = 1.287.202.742 – 1.012.276.720 «Ref_01» = 274.926.022).

Frente a lo anterior, el MVCT hace intervención, precisando en primera medida que a pesar de no ser su rol en el CUR ejercer como Ejecutor, y por ende, intervenir u opinar respecto del desarrollo de la actividad contractual, hace notar que el Ejecutor se equivoca en sus cálculos, pues la norma establece este tope (50%) es en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes, y no en valores absolutos, y que la forma correcta de hacer este cálculo es la siguiente:

MONTERREY CAS			Año	SMMLV
Vr Inicial Cto Obra (2021)	\$ 2.574.405.484 [1]		2021	\$ 908.526
SMMLV 2021	\$ 908.526 [2]		2022	\$ 1.000.000
Vr Inicial Cto Obra en SMMLV 2021	2.834 [3]		2023	\$ 1.160.000
50% en SMMLV (2021)	1.417 [4]=[3]*0,5		2024	\$ 1.300.000
SMMLV 2024	\$ 1.300.000 [5]			
Tope Adición en pesos	\$ 1.842.100.000 [6]=[4]*[5]			
Vr Ref_01	\$ 1.012.276.720 [7]			
Saldo para adición sin superar 50%	\$ 829.823.280 [8]=[6]-[7]			
Reajustes pretendidos	\$ 800.000.000 [9]			

Por lo anterior, los 829.823.280 que son el verdadero tope de adición (50%) en SMMLV, se encuentra muy cercano a la cifra aludida por el constructor, en caso de ser esta aceptada.

El Ejecutor y el Municipio se comprometen a evaluar a fondo la solicitud del Contratista, para lo cual se tomarían como base los precios de Gobernación Casanare, e informar si se presentará una reformulación 02 al proyecto con motivación exclusivamente financiera.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha Límite de Cumplimiento
1	Evaluar la presentación de una reformulación 02 financiera	Ejecutor Acuatodos S.A. E.S.P. y Municipip	Vie 05Abr2024
2			
3			

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

FIRMAS:

Listado de Asistencia

Elaboró: Ing. Alex Duque - Seguimiento

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

LISTADO DE ASISTENCIA



A dark-themed rectangular box containing six circular profile pictures and their corresponding names and initials. The first row contains five items: a profile picture of Angela Marcela Cuadros Serrano, a circle with initials 'AA', a circle with initials 'SM', a circle with the letter 'S', and a circle with initials 'JG'. The second row contains one item: a circle with initials 'MG'. Each item has a small mouse cursor icon next to its name.

 Angela Marcela Cuadros Serrano	 ACUATODOS Andrea Acevedo	 Sayda Najury Montes Molina	 SECREINFRAESTRUCTURA (Invitado)	 Jose Severo Gonzalez Gonzalez
 Mauricio Guzman (Invitado)				