

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA DE REUNIÓN 14 DE MARZO DE 2024

### DATOS GENERALES

FECHA:	14 de Marzo de 2024
HORA:	De 2:00pm a 3:00pm
LUGAR:	<b>Microsoft Teams</b>
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento MVCT Claudia Constanza Londoño - Gestora proyectos FINDETER Juan Carlos Paredes – Ing. Supervisión FINDETER Jovier Pinto - Contratista Obra Grupo MORE Andrés Caviedes - Contratista Obra Grupo MORE Sergio Cruz - Grupo MORE Claudia Mendoza – Social Grupo MORE Carlos Soto - Contratista Interventoría INTER JCD Elizabeth Duarte – Social Interventoría INTER JCD Felipe Potes – Ing. Supervisor EMCASERVICIOS S.A Laura Bastidas – Apoyo EMCASERVICIOS
INVITADOS:	N/A

### ORDEN DEL DÍA:

El día Jueves 14 de Marzo de 2024 se convocó comité virtual para hacer seguimiento del avance del proyecto CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO QUITAPEREZA CABECERA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO -CAUCA

1. Verificación entidades asistentes
2. Lectura acta anterior
3. Estado revisión estudios y diseños
4. Resultados reunión alcaldía – residentes lote PTAP
5. Compromisos

### DESARROLLO:

El ingeniero Paredes da inicio al comité de seguimiento del proyecto PTAP Quitapereza, y saluda a los asistentes.

El ingeniero director de interventoría hace lectura del acta anterior. Con respecto al punto 3, la interventoría informa que el borrador de las actas de reinicio, fueron enviadas el día de hoy a la supervisión de FINDETER para su revisión.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Respecto al punto número cuatro, el ingeniero director de interventoría indica que desde el lunes ya se está trabajando en obra, ya se hizo el replanteo, a la fecha se está en la obra de excavación del tanque de almacenamiento, ya ingresó la máquina, ya hay personal trabajando del contratista de obra y de la interventoría.

El director de interventoría presenta a la profesional social de la Interventoría, trabajadora social Elizabeth Duarte, para discutir en este comité la socialización inicial del proyecto que se había establecido que cuando se diera inicio real a la ejecución de las actividades en campo se socializaría.

El ingeniero Paredes indica que, respecto de las actas de reinicio, va a darle traslado a al apoyo jurídico de FINDETER, que según su revisión tienen la información que se requiere, habla de la suspensión y de la superación de las condiciones dadas para la suspensión, por lo tanto, a partir de los 11 se hace el reinicio. El ingeniero Paredes recomienda la elaboración de los informes con registros fotográficos, de los avances. Ojalá que cada vez que el residente tome la fotografía o el inspector sea de un mismo ángulo para que con la periodicidad de las reuniones y los informes de semanales de interventoría, se pueda apreciar el avance de este en el sitio.

Participa el ingeniero Jovier Pinto, informa que la semana anterior estuvieron en el sitio de la obra, indica que los estaban esperando un grupo de personas cuando llegamos en un ambiente hostil, aclarando que no es toda la comunidad, sino un grupo de personas que estaban reclamando que unos lotes son de ellos.

Informa el señor Pinto que le dijeron a las personas que nosotros solamente éramos unos simples constructores que si tenían alguna petición pues que le deberían resolver ese municipio. Agrega que ya hay maquinaria en el sitio y se está trabajando en excavaciones; adiciona que han venido personas a tomar fotos, en forma intimidatoria.

El ingeniero Paredes indica que esa es la manera de proceder, no crear situaciones de enfrentamiento, escucharlos en lo posible, también igualmente, así como ellos nos toman fotos, nosotros también podemos tomar las fotos, estas intimidaciones hay que dárselas a conocer al municipio. Añade que FINDETER está preparando un comunicado para que diciéndole al municipio que es una obligación de ellos preservar y mantener la seguridad en la zona. Recomienda documentar todas las situaciones similares que ocurran en bitácora de obra y en los informes que se presenten. Recomienda también el ingeniero

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Paredes, a través de los profesionales sociales, mantener permanente contacto con EMQUILICHAO, municipio, y la comunidad. Agrega que cuando vayan a ir personas del consorcio, de la interventoría, recomienda no anunciar las visitas.

Participa Elizabeth Duarte, profesional social de la interventoría, dando algunas recomendaciones para la socialización inicial e indicando que se reunirá con la profesional social de FINDETER y Contratista de Obra para coordinar la fecha de la socialización inicial y el desarrollo de la misma socialización.

El ingeniero Paredes recomienda que la socialización sea en el casco urbano y que la socialización se proyecte dentro de los 15 días siguientes al presente comité.

El ingeniero Potes enfatiza que debido a los hechos sociales previos ocurridos, considera que la socialización debe realizarse en escenarios de la administración municipal.

El ingeniero Paredes recomienda que la presentación sea sucinta muy concreto sobre el tema técnico, capacidad de la planta, alcance del contrato, obras a construir y presentación del personal profesional.

La profesional social Claudia Mendoza, del equipo profesional del contratista de obra, se presenta, recomienda que si hay inconvenientes se registren en bitácora, para tener los soportes de las condiciones peculiares sociales que se puedan presentar.

El ingeniero Paredes continúa afirmando que se tenga siempre la información a la mano, de los reportes de condiciones sociales y de seguridad especiales que se puedan presentar, situaciones que no se espera que sucedan, pero van a seguir sucediendo hasta que tengamos un dinamismo más grande, y enfatiza en tener mucho cuidado cuando se esté en la zona.

El ingeniero Pinto participa y comenta que la semana pasada se reunieron con el alcalde, con el gerente de EMQUILICHAO, ellos tienen toda la voluntad, ellos se les ve voluntad, de hecho, el alcalde afirmó que si toca militarizar esa zona lo hace y agrega que se nota el respaldo de EMQUILICHAO y de la administración municipal y afirma ser consciente de las dificultades que entraña trabajar en ciertas zonas del Cauca, pero que tienen la experiencia de haber trabajado en zonas con condiciones similares en otras partes del país.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

El ingeniero invita al Contratista de Obra a seguir con ese ánimo, con esa perseverancia y tener mucho cuidado con todo, trabajar bajo los criterios de la experiencia del contratista de obra, siguiendo especificaciones técnicas, planos, diseños, y reportar todas las situaciones de ejecución de obra. Indica el ingeniero Paredes que la cuentas se reciben los cuatro primeros días del mes, siempre se deben radicar las cuentas con tiempo, preparar los informes tanto de obra como y de interventoría mensuales en los formatos establecidos, los informes semanales de interventoría como nos los ha venido enviando.

La profesional social del contratista de obra, Claudia Mendoza, indica que como representante del contratista de obra se ha reunido con algunas personas de la zona, con la Junta de Acción Comunal, con el gobernador del Cabildo, informándoles sobre el proyecto. También se les ha informado que se estaba pendiente de programar la socialización inicial, y con las recomendaciones dadas en el presente comité buscaremos para el apoyo de EMQUILICHAO y el municipio para la asignación del sitio para llevar a cabo la socialización, porque es importante pues que ellos conozcan el alcance, hay algunas comunidades que tienen algunas inquietudes particulares sobre el proyecto, este espacio de socialización es el adecuado para que ellos aclaren sus inquietudes y poderles contar el proyecto de una manera muy sencilla, muy dinámica y que quede claro para todos. Recalca Claudia que ha estado ya en varias reuniones, ha estado en campo y a pesar de que han habido inconvenientes y demás pues que no faltan en las obras, pero está segura que con el trabajo social arduo se va a terminar el proyecto de la mejor manera y a tiempo.

Durante el comité se acuerda que la socialización sea realizada la primera semana de abril, después de semana santa.

El director de interventoría le recomienda al ingeniero Juan Miguel Perilla el tema de la valla, para ver si se puede instalar la semana entrante. El ingeniero Perilla responde que del MVCT ya salió la valla pero eso debe ser aprobado por presidencia.

#	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Definir fecha de socialización	Contratistas	21/03/24
2	Comité de Seguimiento	FINDETER	21/03/24

**FIRMAS:**

Reunion Virtual