

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 21 DE MARZO DE 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	21 de Marzo de 2024
HORA:	De 2:00pm a 3:00pm
LUGAR:	Microsoft Teams
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento MVCT Claudia Constanza Londoño - Gestora proyectos FINDETER Juan Carlos Paredes – Ing. Supervisión FINDETER Jovier Pinto - Contratista Obra Grupo MORE Andrés Caviedes - Contratista Obra Grupo MORE Sergio Cruz - Grupo MORE Claudia Mendoza – Social Grupo MORE Carlos Soto - Contratista Interventoría INTER JCD Elizabeth Duarte – Social Interventoría INTER JCD Felipe Potes – Ing. Supervisor EMCASERVICIOS S.A Edwin Salcedo – Ingeniero Alcaldía Municipal
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DÍA:

El día Jueves 21 de Marzo de 2024 se convocó comité virtual para hacer seguimiento del avance del proyecto CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO QUITAPEREZA CABECERA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO -CAUCA

1. Verificación entidades asistentes
2. Lectura acta anterior
3. Estado revisión estudios y diseños
4. Resultados reunión alcaldía – residentes lote PTAP
5. Compromisos

DESARROLLO:

El ingeniero Paredes da inicio al comité de seguimiento del proyecto PTAP Quitapereza, y saluda a los asistentes.

El ingeniero Juan Miguel Perilla del MVCT inicia el comité leyendo una comunicación respecto a la valla del contrato de obra, en la lectura hace referencia a que la valla se encuentra todavía por revisión de presidencia, valla que se envió desde el 5 de marzo a presidencia de la república para su aprobación.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

El ingeniero director de interventoría verifica la asistencia y hace lectura del acta anterior.

El ingeniero Mario Triana se presenta como profesional SST de la interventoría.

La interventoría manifiesta que, como se lo ha reflejado el ingeniero Juan Carlos Paredes en algunos registros fotográficos que he compartido con él, ya en obra se está en la excavación del tanque de almacenamiento, ya a la fecha prácticamente el volumen de excavación ya representa el 70% del volumen requerido. El contratista de obra también hizo el cerramiento provisional, ya se realizó el replanteo y localización de todas las estructuras.

El ingeniero Caviedes informa que se avanza a un buen ritmo, reafirma que la excavación del tanque de almacenamiento se encuentra ejecutada en un 70%, e indica que está próximo a iniciarse la excavación de los lechos de secado y PTAP. Agrega el ingeniero Caviedes con respecto al material proveniente de la excavación que hay personas de la comunidad que están interesados en que se les regale este material, para lo cual se envió un oficio a la oficina de planeación de la alcaldía de Santander de Quilichao para obtener su aprobación. También agrega que ya se encuentra en camino el acero de refuerzo para las estructuras de concreto y aspiran iniciar solados de limpieza para la próxima semana.

El ingeniero Paredes proyecta un registro fotográfico donde se aprecia el avance en obra, respecto a la donación del material recomienda tener mucho cuidado y se debe tener un permiso, pues el material está un predio del municipio, es importante que se gestione ese tema con el municipio. El ingeniero Caviedes responde que por eso se le envió el oficio al municipio para que defina si sí se puede o si no se puede donar el material a los interesados. Agrega que, si el municipio no aprueba la donación del material, obviamente el contratista de obra lo dispondrá el material en el lugar con permiso de escombrera.

El ingeniero Soto informa que la socialización inicial del contrato de obra está prevista que sea el 4 de abril a las 2 de la tarde.

La trabajadora social Claudia Mendoza, profesional social del contratista de obra, confirma que la socialización está programada para el 4 de abril, añade que ya se les ha informado a miembros de juntas de acción comunal de la socialización prevista.

El ingeniero Paredes informa que comunicará con el gerente de EMQUILICHAO para que colabore con el sitio de la reunión.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

El ingeniero Soto recomienda que adicional al volanteo se usen redes sociales para la convocatoria a la socialización.

#	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Definir sitio de socialización	Contratistas	25/03/24
2	Comité de Seguimiento	FINDETER	04/04/24

FIRMAS:

Reunion Virtual