

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA DE REUNIÓN 18 DE ABRIL DE 2024

### DATOS GENERALES

FECHA:	18 de ABRIL de 2024
HORA:	De 2:00pm a 3:00pm
LUGAR:	<b>Microsoft Teams</b>
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento MVCT Claudia Constanza Londoño - Gestora proyectos FINDETER Juan Carlos Paredes – Ing. Supervisión FINDETER Angelica Urzuza – Social FINDETER Jovier Pinto - Contratista Obra Grupo MORE Andrés Caviedes - Contratista Obra Grupo MORE Sergio Cruz - Grupo MORE Claudia Mendoza – Social Grupo MORE Carlos Soto - Contratista Interventoría INTER JCD Elizabeth Duarte – Social Interventoría INTER JCD Mario Triana – SST Interventoría INTER JCD Felipe Potes – Ing. Supervisor EMCASERVICIOS S.A Laura Bastidas – Apoyo EMCASERVICIOS S.A Felipe Ramírez – Residente Interventoría
INVITADOS:	N/A

### ORDEN DEL DÍA:

El día Jueves 18 de Abril de 2024 se convocó comité virtual para hacer seguimiento del avance del proyecto CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO QUITAPEREZA CABECERA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO -CAUCA

1. Verificación entidades asistentes
2. Lectura acta anterior
3. Avances de obra
4. Compromisos

### DESARROLLO:

El ingeniero Paredes da inicio al comité de seguimiento del proyecto PTAP Quitapereza, y saluda a los asistentes.

El Ingeniero Mario Triana habla en representación del director de interventoría, manifestando que el Ingeniero Soto, no puede asistir a la reunión y que él será el monitor encargado.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

EL Ingeniero Paredes pregunta a la profesional social Elizabeth Duarte de interventoría, acerca de la situación con la señora que el día 04 de abril de 2024, día en que se realizó la socialización del proyecto en las instalaciones de EMQUILICHAO, manifestó que dentro del predio donde se está realizando el proyecto, se encuentra una estructura que pertenece a ella, además solicita que la ayuden, como se realizó con las dos personas que anteriormente habitaban el predio, a lo que la social responde: que se remitió el caso a la alcaldía municipal para estudiar la situación y ver de qué manera se puede ayudar a la señora, además le da pasó a la profesional social del contratista para que ella abunde más en el tema.

La profesional Social Claudia Mendoza agrega lo siguiente: Se remitió un documento a las entidades del municipio de Santander de Quilichao, para hacerle seguimiento al caso, pero no se ha obtenido respuesta hasta la fecha. Además agrega que la señora se acercó a la obra en horas de la mañana del 18 de abril, para hablar con ella, y la señora manifiesta que lo que ella reclama es: que junto a las dos propietarias anteriores también era dueña del predio, además que ella se había dirigido a la secretaria de vivienda exponiendo su caso, en lo que en respuesta le comunican que no había sido favorecida en la adjudicación de los lotes porque la señora no vive en el predio, si no que tiene una estructura de madera, como se aprecia en los informes, sumado a esto, el contratista está estudiando la posibilidad de que la señora pueda ceder la caseta y se le colabora a cambio con materiales o ya ellos evaluarán la forma. Mientras tanto se le sigue dando seguimiento con Vivienda y Planeación.

El Ingeniero Paredes agrega que es importante que el contratista coloque claro los clausulados del contrato y los términos de referencia cuando se refiere a situaciones propias del predio, debido a que hay obligaciones relaciones con la adecuación del sitio de las obras.

El Ingeniero Triana y el Ingeniero Paredes, verifican la asistencia de los participantes del comité y preguntan si hay algún participante de Emquilichao en la reunión. Se verifica que no hay representación de Emquilichao en el comité.

Se lee el acta del comité anterior para su aprobación, que se hace efectiva con el consentimiento de los participantes de la reunión.

Con respecto al avance de obra el Ingeniero Triana informa que, hasta la fecha del 14 de abril de 2024, se tiene un avance físico de 5,17% de actividades ejecutadas y aprobadas por la interventoría y el porcentaje que se tenía programado es del 4,90%, el cual representa un avance del 0,27%. El

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

contratista, a través del Ingeniero Cruz expresa que los porcentajes hasta la semana antepasada eran de 5,67% pero se le restó el 1.0% que se tenía programado del primer mes quedando el 4,67% y a la semana pasada del 14 de abril de 2024 el avance es de 6,32%, el cual quitando el 1.0% quedaría un avance adelantando de 5,32% para la semana del 14 de abril.

El Ingeniero Paredes aclara que es importante que el porcentaje sea concertado con el Interventoría los días los sábados, ya que el día lunes se envían los informes de avance por parte de la misma y estos porcentajes deben coincidir.

El Ingeniero Paredes enseña a los participantes el último informe que envió la interventoría y solicita al contratista, la explicación del registro fotográfico del mismo.

El Ingeniero Cruz procede a la explicación y expresa lo siguiente: Se tiene ya las excavaciones del tanque del floculador, filtros y sedimentador a la altura de la losa, se está esperando que desaloje la antigua propietaria de la estructura donde se fabrican las materas, ya que de seguir excavando más de puede desestabilizar el terreno y ceder la estructura, ya se está organizando para realizar la evacuación. En cuanto, al tanque de almacenamiento ya se realizó relleno y compactación del material natural, seguidamente, se realizó el céreo y se conformó la capa granular con su respectiva compactación, para proceder a realizar las excavaciones de las viguetas de cimentación, las cuales, se espera que esta semana se realicen las vigas y las viguetas para realizar la fundición de la losa de solado de limpieza.

El Ingeniero Paredes pide que por favor se aclare si la estructura que se aprecia al lado del tanque de floculador-filtros y sedimentador se va a demoler, a lo que el Ingeniero Cruz responde que la estructura pertenece a la señora que fabricaba las materas, las cuales en el momento se encuentra construyendo a 500 metros aproximadamente del lugar de ejecución de la obra, la señora manifiesta que ya está terminando y que el lunes desaloja, entonces está a la espera para comenzar con la demolición y comenzar con el tanque de cloración.

Por otra parte, el Ingeniero Cruz continúa explicando que el tanque de almacenamiento ya está chequeado en ceros, así mismo, que la estructura del lecho de secado y se esta compactando para proceder a conformar la capa con material triturado en esta estructura.

El Ingeniero Paredes, observa y aclara que la actividad de las excavaciones de las estructuras ya está culminando con base al registro fotográfico y recomendaciones que ha hecho la interventoría, además que no se ve mucho

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

material proveniente de las excavaciones ya que se ha ido retirando, y menciona que dentro de las anotaciones que hace interventoría se han solicitado formatos de entregas de material debidamente firmados, el Ingeniero recomienda que, se realice un acta o utilizar el formato de vecindad para la entrega. Sumando a esto, ahonda en las recomendaciones del campamento, de la zona de almacenamiento de los insumos cementantes, y expresa que el cemento, aunque se encuentra cubierto con un plástico al quedar así va a tener inferencia de los rayos del sol, además de calentamiento, alterando las condiciones físicas del concreto, por lo cual, se debe de construir una estructura o disponer en un lugar con cubierta que tenga cubierta, además de construir un campamento de 40 m<sup>2</sup> mínimo, que tenga un piso sólido donde se puede almacenar y además un sitio que se dispongan todos los planos para cualquier consulta de Interventoría, de Findeter, de ministerio y Emquilichao o de las entidades que lo requieran y facilidad de los residentes. Además, agrega el contratista envió documentos de ensayos de material granular y el Ingeniero Paredes así mismo, recomienda que cada que se le haga solicitudes al contratista dejarlo plasmado en la bitácora, al igual de los materiales que lleguen a la obra con su respectiva certificación.

A lo que el Ingeniero Cruz, pide la palabra y manifiesta que de los tanques de floculadores- filtros y sedimentador se ha realizado actividades con la retroexcavadora y la oruga del retiro del material, se han hecho las actas de vecindad de las respectivas entregas, se ha realizado la inspección del lugar donde se va a colocar el material donante, verificando que no afecte ninguna quebrada o río o que vulnere los espacios que protege la CRC, aclara que tiene una carpa plástica forrada con cortinas donde colocó el material cementante y este se encuentra sobre estibas de madera, así mismo, que hasta la fecha se encuentran los planos topográficos, arquitectónicos y los planos de cimentación, además menciona que en el transcurso de la semana suministrará los planos estructurales del proyecto.

Por otra parte, menciona que se han realizado visitas por parte del subgerente técnico de Emquilichao a las instalaciones y se ha hecho el recorrido por cada una de las estructuras, además se ha hecho el cerramiento provisional con el fin de evitar que el personal ajeno a la obra ingrese. Además, se les solicita a los operadores de la maquinaria que traigan su ARL para la verificación y soporte a la Interventoría.

El Ingeniero Paredes menciona acerca de los baños portátiles, el cual, la interventoría ha hecho la recomendación de su instalación uno para personal femenino y otro para el personal masculino.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Por otra parte, el Ingeniero Paredes agrega que en la reunión se encuentra la gestora Claudia Londoño y la profesional social Angelica Arzuza.

El Ingeniero Paredes manifiesta si tienen alguna pregunta, alguna aportación a lo que el personal responde que no.

El Ingeniero Triana continua con el orden del día y menciona que en horas de la mañana se realizó un comité interno por parte de la Interventoría y aclara que el contratista ya le ha dado solución a la mayoría de recomendaciones que realizó la Interventoría, manifestando que, ya se tienen el permiso de autorización del municipio para donar el material, así como los puntos de disposición de material, los baños se encuentran en obra pendiente de instalación, el ingeniero Paredes recomienda adicional al baño, instalar un lavamanos con un tanque para el lavado de las manos.

Por otra parte, recomienda tener sumo cuidado con el agua que se utilizará para la preparación del concreto, que no vaya a tener contaminantes o material orgánico particulado o mezclado. Además de realizar la toma de densidades antes de hacer la fundición de concreto de solado y cuando ya se esté haciendo la fundición tomar camisas para los cilindros.

La Gestora Claudia Londoño pregunta si se realizó la socialización con los habitantes de Quitapereza ya que ellos estaban manifestando que, porque no se había realizado en la vereda, el día de la reunión realizada el 04 de abril, además, pregunta si se acordó una fecha pactada para realizarla. A lo que el Ingeniero Paredes recuerda que según los reportes de Interventoría ya se había realizado una socialización en dicha vereda, además la Profesional Claudia Mendoza expresa que antes de la socialización general, ya se había realizado una reunión con la Junta de Acción Comunal y manifestó que la reunión se hizo en el casco urbano ya que se tienen beneficiarios de distintas localidades de Santander de Quilichao, por lo cual, se buscó de un lugar central que quedara benéfico para todos, además, agrega que la comunidad no ha vuelto a manifestar acerca de la reunión de socialización, pero de ser necesaria se programaría.

El Ingeniero Paredes enseña el informe de interventoría donde quedó registrado la socialización que se realizó en la vereda Quitapereza y manifiesta que es importante tener informados a las entidades participantes de este proyecto.

El Ingeniero Cruz manifiesta que se tiene informado a los entes participativos, como Emquilichao, el presidente de la vereda de Quitapereza y demás beneficiarios, para dar a conocer el avance físico de obra.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Finalmente, el Ingeniero Paredes manifiesta que si hay alguna duda o inquietud del proyecto se le puede escribir al correo para su respectiva aclaración.

#	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Comité de Seguimiento	Contratistas	25/04/24

**FIRMAS:**

Reunion Virtual