

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 19 de abril de 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	19 de abril de 2024
HORA:	8:00pm a 9:00pm
LUGAR:	Microsoft Teams
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento MVCT Laura Bastidas - Apoyo Subgerencia EMCASERVICIOS Helman Molano - Ingeniera apoyo supervisión EMCASERVICIOS Felipe Potes – Supervisor Zona Norte EMCASERVICIOS Oswaldo Tamayo – R.L Consorcio Interveredal Buenos Aires Andrés Sierra – Contratista Interventoría
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DÍA:

El día miércoles 19 de abril de 2024 se convocó a comité técnico para revisar los avances del proyecto **OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL LA TETA - LA BALSA, MUNICIPIO DE BUENOS AIRES-DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**

DESARROLLO:

El Ingeniero Perilla da la apertura a la reunión semanal de seguimiento al proyecto Teta - La Balsa y pregunta sobre los avances de la obra y los compromisos de la reunión de la semana pasada.

Ingeniero Helman Molano Afirma que se recibió de parte del Ingeniero Sierra el diseño estructural de la ptap y después uno diseño adicional de un muro de contención. Está en proceso de revisión y enviar a la consultoría. De igual manera manifestó que en el correo del Ingeniero Sierra no encontró las memorias de los cambios en la parte hidráulica, sobre todo en los sistemas de desinfección. También comentó que el día lunes hay una reunión en el municipio de Buenos Aires con el acueducto de la cabecera municipal para tratar dificultades similares a las presentadas en Teta - La Balsa y recomienda la asistencia tanto del contratista como de la interventoría, ya que asistirán entre otros la Defensoría del Pueblo y la CRC, como una oportunidad para escalar los problemas sociales presentado en la obra.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

El Ingeniero Oswaldo Tamayo, contratista de obra, afirma que están demoliendo una parte de cuneta que hace falta la instalación de tubería de 6, como unos cien metros y ya empezaron en el sector de Sabaletas con la instalación de la tubería de una pulgada, también se instalaron unos collarines en la parte de San Miguel porque empezaron la construcción de la placa huella.

El Ingeniero Andrés Sierra informa que en la intervención del ramal de Sabaleta también se hizo la reposición de los andenes y la cuenta, eso está en el informe semanal, se tiene un avance programado de 33, 64% y ejecutado el 33, 81 % hasta la fecha. En cuanto a las memorias hidráulicas de desinfección, el Ingeniero Sierra responde que, con el ánimo de no tener que hacer modificaciones, lo que se hizo fue un cambio de configuración, pero las memorias son las mismas que entregó el consultor. Para el tema del contacto de cloro, lo que se hizo fue que el contacto se va hacer en el tanque de almacenamiento, ya que el tanque de almacenamiento tiene un volumen muy generoso. Porque igual se eliminó la canaleta, lo que se va a hacer es cambiar el punto de aplicación a la entrada.

El Ingeniero Helman afirma que se convocaría una reunión con los consultores para que ellos nos den el aval, ya sería lo último en la parte de la planta para ver que posibilidad habría de intervención.

El Ingeniero Perilla informa que por parte del Ministerio no se ha establecido la fecha para la reunión interinstitucional y pregunta que si alcalde de Buenos Aires aún no ha manifestado la fecha de la próxima reunión o si ya estableció el contacto con la comunidad indígena de las Delicias.

El ingeniero Oswaldo manifiesta que ya se empieza a tener retraso en la obra porque no se tiene actividades de peso para ejecutar. Entonces pregunta que se debe hacer.

Los ingenieros Sierra y Perilla manifiestan que no se puede correr el cronograma ya que al final sería complicado cumplir. Se propone esperar hasta la tarde para ver si se tiene una razón sobre la reunión. Dado el caso que la próxima semana no se tenga información sobre los avances de los diálogos para obtener el permiso en la bocatoma, se creería que es necesario suspender la obra hasta que se solucione todo con la comunidad indígena.

Lo más probable es que el contrato se le haga una prórroga por todas las situaciones sociales presentadas.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Se debe continuar con el acercamiento a la alcaldía municipal para poder establecer las reuniones necesarias para solucionar los inconvenientes con las comunidades indígenas.

El Ingeniero Felipe Potes recomienda que todos los inconvenientes presentados en obra deben reposar en la bitácora como soporte.

#	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Entrega de la modelación Hidráulica y de los diseños de viaductos	Contratista de Interventoría	25/04/2024

FIRMAS: Asistencia TEAMS.

REUNION SEGUIMIENTO SEMANAL PROYECTO BUENOS AIRES (CUR 1057 D 2021) - Informe de asistencia 4-19-24

1. Resumen													
Título de la reunión REUNION SEGUIMIENTO SEMANAL PROYECTO BUENOS AIRES (CUR 1057 D 2021)													
Participantes que asistieron 6													
Hora de inicio 4/19/24													
Hora de finalización 4/19/24													
Duración de la reunión 29 min 21s													
Tiempo medio de asistencia 25 min 4s													
2. Participantes													
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol							
Juan Miguel Perilla Astroz	4/19/24						7:59:31 AM	4/19/24	8:27:40 AM	28 min 8s	JMPerilla@minvivienda.gov.co	JMPerilla@minvivienda.gov.co	Organizador
helman (Invitado) (No comprobado)	4/19/24						7:59:41 AM	4/19/24	8:27:30 AM	27 min 49s			Moderador
Felipe Pates (Invitado) (No comprobado)	4/19/24						8:01:43 AM	4/19/24	8:27:37 AM	25 min 53s			Moderador
LAURA MARCELA BASTIDAS LAME	4/19/24						8:03:16 AM	4/19/24	8:27:32 AM	24 min 16s	lmbastidas@unadvirtual.edu.co	lmbastidas@unadvirtual.edu.co	Moderador
Andres Enrique Sierra Navas	4/19/24						8:03:46 AM	4/19/24	8:27:32 AM	23 min 45s	direccionobra@erconstructores.com	direccionobra@erconstructores.com	Moderador
Oswaldo Tamayo (No comprobado)	4/19/24						8:07:02 AM	4/19/24	8:27:37 AM	20 min 35s			Moderador
3. Actividades de la reunión													
Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol								
Juan Miguel Perilla Astroz	4/19/24						7:59:31 AM	4/19/24	8:27:40 AM	28 min 8s	JMPerilla@minvivienda.gov.co		Organizador
helman (Invitado) (No comprobado)	4/19/24						7:59:41 AM	4/19/24	8:27:30 AM	27 min 49s			Moderador
Felipe Pates (Invitado) (No comprobado)	4/19/24						8:01:43 AM	4/19/24	8:27:37 AM	25 min 53s			Moderador
LAURA MARCELA BASTIDAS LAME	4/19/24						8:03:16 AM	4/19/24	8:27:32 AM	24 min 16s	lmbastidas@unadvirtual.edu.co		Moderador
Andres Enrique Sierra Navas	4/19/24						8:03:46 AM	4/19/24	8:27:32 AM	23 min 45s	direccionobra@erconstructores.com		Moderador
Oswaldo Tamayo (No comprobado)	4/19/24						8:07:02 AM	4/19/24	8:27:37 AM	20 min 35s			Moderador