

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 25 DE ABRIL DE 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	25 de ABRIL de 2024
HORA:	De 2:00pm a 3:00pm
LUGAR:	Microsoft Teams
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento MVCT Claudia Constanza Londoño - Gestora proyectos FINDETER Juan Carlos Paredes – Ing. Supervisión FINDETER Angelica Urzuza – Social FINDETER Jovier Pinto - Contratista Obra Grupo MORE Andrés Caviedes - Contratista Obra Grupo MORE Sergio Cruz - Grupo MORE Claudia Mendoza – Social Grupo MORE Carlos Soto - Contratista Interventoría INTER JCD Elizabeth Duarte – Social Interventoría INTER JCD Mario Triana – SST Interventoría INTER JCD Felipe Potes – Ing. Supervisor EMCASERVICIOS S.A Laura Bastidas – Apoyo EMCASERVICIOS S.A Felipe Ramírez – Residente Interventoría
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DÍA:

El día Jueves 25 de Abril de 2024 se convocó comité virtual para hacer seguimiento del avance del proyecto CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO QUITAPEREZA CABECERA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO -CAUCA

1. Verificación entidades asistentes
2. Lectura acta anterior
3. Avances de obra
4. Compromisos

DESARROLLO:

El ingeniero Paredes da inicio al comité de seguimiento del proyecto PTAP Quitapereza, saluda a los asistentes y solicita aprobación de los participantes para grabar la reunión y así quede registro del comité, todos los miembros aceptan.

Como primer paso de la reunión el Ingeniero Soto verifica la asistencia de cada uno de los miembros participantes de la reunión, seguidamente, procede con la

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

lectura del acta anterior, para su posterior aprobación de todos los asistentes del comité.

Con respecto al avance de ejecución, el Ingeniero Soto manifiesta que en obra se ha evidenciado las excavaciones de cada una de las estructuras, así como, la conformación del solado de limpieza del tanque de almacenamiento, además que la interventoría evidencia el corte, flejado y configuración del acero para las vigas y viguetas de cimentación, y le da paso al Ingeniero Caviedes para que amplie la información con respecto al avance de obra.

El Ingeniero Caviedes expresa que la obra avanza a buen ritmo, hasta el momento se cuenta con cinco (5) frentes los cuales corresponden a:

Frente 1: Corte, flejado y configuración de acero (flejes para vigas, viguetas de cimentación)

Frente 2: Lecho de secado (retiro de material)

Frente 3: Tanques de floculador – filtros – sedimentador (retiro de material)

Frente 4: Tanque de almacenamiento (fundición de solado – armado de vigas)

Frente 5: Campamento para acero

Por otra parte, menciona que ya se esta culminando la conformación del solado de limpieza en el tanque de almacenamiento.

El Ingeniero Soto, agrega que se dio inicio a la actividad de cerramiento en la obra. Además, manifiesta que el avance de obra va en un 6,72% con respecto al programado para el segundo mes de ejecución, el cual, es de un acumulado del 4%, además el valor acumulado de actividades respecto a la programación vigente es del 5,20%, con lo cual se tiene un adelanto de 1,52%, para la tercera semana del mes de abril.

La Gestora Claudia Londoño expresa que hay actividades que se pueden dejar proyectadas en el acta y tener en cuenta los tiempos de entrega de las memorias, balance, cantidades para la previa aprobación de Interventoría y posteriormente la revisión y aprobación de Findeter.

Con respecto a la valla Informativa de obra, el ingeniero Juan Miguel Perilla expresa que se envió el día de hoy nuevamente, un correo desde el Ministerio de Vivienda a Presidencia para la aprobación y firma, se está a espera de la respuesta, aclara que la solicitud de la aprobación de la Valla se hizo desde enero de 2024.

Por otro lado, el Ingeniero Paredes manifiesta que revisando el informe semanal recibido de Interventoría, observa que se están solicitando certificados de los

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

lugares donde se compran los materiales, fecha de elaboración de los mismos, y recomienda tener en cuenta las separaciones y amarre con respecto a las normativas, además del aislamiento, así como, evitar en lo máximo posible proceso de oxidación acelerado en el acero. De igual manera, el Ingeniero Paredes expresa que es necesario que se refuerce la señalización de las excavaciones con 2 hiladas de cinta de precaución, para garantizar las normas de seguridad en campo, además de tener por lo menos dos (2) extintores en obra.

El Ingeniero Cruz agrega que el cemento se encuentra sobre estibas dentro de una carpa plástica, además que, se esta terminando una ramada para el acopio del acero, así mismo, se están adjuntado todos los certificados de calidad de los materiales para enviar un solo archivo a Interventoría y Findeter.

Por otra parte, la Social de Interventoría Elizabeth Duarte manifiesta que a la señora Edilma, quien expresa ser la propietaria de la caseta que se encuentra en obra, se le va a hacer la compra de la estructura, más no el lote ya que eso debe tratarse con el jurídico del municipio y garantizar que el predio si era de su propiedad, agrega, además, que el residente del contratista de obra y la social del mismo, han expuesto esta situación ante el Jurídico de la Alcaldía Municipal.

Además, informa que el día 29 de abril se llevará a cabo una reunión donde se realizará una cartografía social con los lideres comunitarios beneficiarios del proyecto.

De igual manera, expresa que el señor Henry Pérez perteneciente a la veeduría ha radicado un derecho de petición donde solicita la socialización del proyecto en la vereda Quitapereza, y le da paso a la social Claudia Mendoza para que afiance más el tema.

La social Claudia Mendoza manifiesta que según lo expresado por el jurídico la señora Edilma no tendría derecho a algún beneficio como las otras dos propietarias debido a que, ella no demostró que viviera en ese predio, además deja en claro que se realizará un proceso de contraprestación de la caseta de la cual manifiesta la señora ser propietaria, pero el proceso del lote ya lo deberá resolver con la entidad correspondiente.

Por otra parte, manifiesta que el día de la socialización del 04 de abril de 2024, se le expresó al señor Henry que la reunión que se llevó a cabo en esta fecha en las instalaciones de Emquilichao, no se podría realizar nuevamente en Quitapereza en primera instancia porque ya se había realizado una socialización previa en la cual él asistió y en segunda instancia porque los beneficiarios del

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

proyectos son pertenecientes a diferentes localidades del municipio por el cual se buscó un lugar central.

El Ingeniero Mario Triana pide la palabra y expresa que revisando el derecho de petición que radicó el señor Henry es el mismo con las preguntas que manifestó el día de la socialización en Emquilichao, por lo cual, no ve conveniente volver a realizar una socialización cuando ya se le respondió sus inquietudes casi en su totalidad, sin embargo, se le responderá de manera escrita sus dudas.

Además, la social Claudia Mendoza agrega que el señor Henry cuando asiste a las reuniones no firma listado de asistencia, sin embargo, se tiene registro fotográfico como evidencia de cada una de las socializaciones donde ha asistido el señor en mención. Así mismo, el hace parte del comité de sostenibilidad. Por lo anteriormente mencionado, se concluye que se contestará el derecho de petición y no se realizará más socializaciones como solicita el señor Henry.

#	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Comité de Seguimiento	Contratistas	2/05/24

FIRMAS:

Reunion Virtual