

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

ACTA No. 02 - 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	14 de marzo de 2024
HORA:	11:00 am
LUGAR:	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
ASISTENTES:	Carlos Javier Julio – Alcalde Municipio Tabio David García – Secretaría General Alcaldía Tabio Diana Borrego – Secretaría de Infraestructura Tabio Fredy Andrés Felacio – Gerente Emsertabio Juan Ignacio Caro – Apoyo Jurídico Alcaldía Tabio Jorge Carrillo – Asesor Subdirección Proyectos / Contratista Oscar López – Gestor zona Centro MVCT Leidy Carolina Alfonso Rubiano – Apoyo Supervisión – Subdirección Proyectos / Contratista
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA

Reunión Seguimiento Estructuración Reformulación “CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TABIO - CUNDINAMARCA”

1. Verificación avances revisión de condiciones de ejecución previa del proyecto
2. Verificación avances en la estructuración de la reformulación No. 1 del proyecto
3. Concertación compromisos y cierre

DESARROLLO:

El Ministerio de Vivienda menciona que el objeto de la reunión es conocer de primera mano los resultados y avances del plan de acción presentado por el municipio y por la entidad ejecutora a este Ministerio desde el 31 de enero de 2024 y que busca la re – estructuración de la solicitud de reformulación No. 1 del proyecto; el plan de acción planteaba diferentes mesas de trabajo y vistas de campo entre las Entidades y contratistas para revisar actividades, procedimientos constructivos, cantidades de obra e ítems ejecutados a la fecha con el fin de establecer claramente estos criterio y a partir de los cuales se proyecten las necesidades reales que presenta el proyecto y que deben incluirse en la solicitud de reformulación con el fin de lograr la ejecución del alcance establecido en la viabilidad del proyecto.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

La secretaria de Infraestructura del municipio señala que, siguiendo el plan de acción, adelantaron la revisión en campo y mesas técnicas para verificación de cantidades de obra ejecutadas, ítems no previstos ejecutados y requeridos, así como el análisis de precios unitarios respectivamente.

Adicionalmente señala que, se han revisado justificaciones, cotizaciones y todo el soporte de la ejecución y proyecciones sobre las necesidades que se presentan para lograr la continuidad en la ejecución y terminación del proyecto.

El análisis adelantado permite una proyección de adición de recursos de aproximadamente el 50% del valor actual del contrato de obra para alcanzar la ejecución del 90% del alcance actual del proyecto, sin embargo, esto se encuentra todavía sujeto a la verificación de algunas cantidades e ítems no previstos reclamados por el contratista de obra, lo que podría variar según el resultado de próximas mesas de trabajo que realizarán directamente con los contratistas.

Se ha identificado como actividad e ítem crítico que continua en análisis, la ejecución y necesidad de entibado tipo cajón, el cual tiene una representación significativa en el presupuesto actual y de adición proyectado.

El Alcalde informa que ha adelantado gestión de recursos con la Gobernación de Cundinamarca, para la recuperación de la totalidad de las calzadas de las vías intervenidas con la ejecución del proyecto de plan maestro de alcantarillado y que ya se ha incluido el proyecto de pavimentación vial del municipio en el plan de Desarrollo de la Gobernación de Cundinamarca.

El Ministerio de Vivienda sugiere contratar a un geotecnista para que emita un concepto sobre la necesidad y tipo de entibado requerido durante la ejecución del proyecto, incluyendo estudios de suelo que soporten la necesidad identificada.


COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Conciliar precios contratante y contratista (mesas de trabajo)	Emsertabio S.A. E.S.P.	27/03/2024
2	Ampliar suspensión contratistas por dos meses mas	Emsertabio S.A. E.S.P.	27/03/2024
3	Contactar a consultoría para que emita concepto geotecnista del proyecto	Municipio de Tabio	27/03/2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

	Próxima reunión de seguimiento en MVCT	MVCT	02/04/2024
--	--	------	------------

FIRMAS:


LEIDY CAROLINA ALFONSO RUBIANO
Apoyo a la Supervisión MVCT

Elaboró: Leidy Carolina Alfonso Rubiano
Revisó: Oscar Iván López Rodríguez

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-17

LUGAR: MINISTERIO DE VIVIENDA - VASB **FECHA:** 14/03/2024 **HORA:**

TEMA: SEGUIMIENTO PM ALCANTALLADO TABIO PRESIDE: MUCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: ALCALDIA TABIO - EMSELTABIO.

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	CAROLINA ALFARO	SEGUIMIENTO PROYECTOS	MUCT - VASB	3194541571	lcalfonse@minvivienda.gov.co		
2	JORGE A. CARRILLO	ASESOR	MUCT - VASB	3102141780	lcarrillo@minvivienda.gov.co		
3	Carlos Javier Julio T	Alcalde	Tabio	318289827	alcaldex@tabio-cundinamarca.gov.co	Plan maestro municipio de Tabio	
4	David García	Sec General	Tabio	3107739751	Secretaria general de Tabio - Cundinamarca gov.co	Plan maestro Tabio	
5	DIANA C. BORRERO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	TABIO	322 403 4686	infraestructura@tabio-cundinamarca.gov.co	PMA TABIO	
6	Fredy Andrés Peláez	Gerencia	Tabio	3144633633	gerencia@enseñabio.gov.co	PMA Tabio	
7	Juan Ignacio Cano	Contratista	M/pio Tabio	3074143240	juridico@ensajobio.gov.co	PMA Tabio	
8							