

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA No. 01

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Col, Mayo 23 de 2024
HORA:	De 15:00 a 16:00 horas
LUGAR:	Reunión Virtual, aplicativo TEAMS
ASISTENTES:	Andrés Fiallo, Asesor municipio de Cantagallo e interventoría del proyecto Jorge Vázquez, especialista en topografía de la consultoría Pedro Pico, especialista en geotecnia de la consultoría Benjamín Villamizar, especialista en hidráulica de la consultoría Maximiliano García, asesor secretaria de planeación municipio de Cantagallo Marlon Osorio, especialista en topografía de la consultoría Jorge Basile, especialista en topografía de la consultoría Lizardo Ovalle, evaluador líder
INVITADOS:	Sin invitados

### ORDEN DEL DIA:

1. Atender inquietudes del consultor y del municipio relacionadas con el proyecto "Construcción de alcantarillado sanitario en el centro poblado Patíco del municipio de Cantagallo Departamento de Bolívar", en el marco de la normativa vigente, Resolución 0330 de 2017 y Resolución 0661 de 2019.

### DESARROLLO:

1. Sobre los proyectos de alcantarillado y PTAR vereda El Cagui y soluciones individuales rurales mediante unidades sanitarias, la consultoría informa que tendrán segunda prioridad, por lo cual la prioridad uno será para el alcantarillado sanitario del Centro Poblado Patíco.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

2. La consultoría informa que fueron efectuados los levantamientos topográficos, para las calles del centro Poblado, el predio del colegio donde se ubica loa PTAR, el emisario hacia la PTAR y el emisario final de descole hacia la ciénaga receptora de los vertimientos.
3. La consultoría informa que los tramos iniciales de alcantarillado propuesto, presentan profundidades a cota clave, menor a la profundidad mínima definida por el RAS (1,20 m para zonas vehiculares); lo anterior obliga a colocar cárcamos de protección sobre el lomo de la tubería en estos tramos iniciales, evitando así enterrar todo el sistema de alcantarillado y particularmente, la estación de bombeo al final de la red, con profundidad aproximada de 4,5 metros. El VASB solicita verificar que los usuarios de los tramos iniciales tengan profundidad suficiente para conectarse a los tramos iniciales.
4. Para el descole, donde se proponen tubería de presión, RDE 41, el VASB recomienda emplear un espesor de pared más robusto, por ejemplo, RDE 26.
5. Respecto de este proyecto denominado "Construcción de alcantarillado sanitario en el centro poblado Patico del municipio de Cantagallo Departamento de Bolívar", este Viceministerio reitera mediante correo electrónico, lo informado sobre observaciones del proyecto, en el componente predial.
6. El municipio de Cantagallo informa que se encuentra tramitando el permiso de vertimiento ante la CSB, para descargar las aguas residuales tratadas a la ciénaga cercana al predio donde se ubica, la PTAR proyectada.
7. Menciona la consultoría que la PTAR será ubicada a distancia mayor a 200 metros de cualquier construcción (escuela) o vivienda existente.
8. Se solicita allegar memorias de cálculo detalladas para el sistema de tratamiento de aguas residuales propuesto.
9. Así las cosas, la consultoría conjuntamente con el municipio informan que los ajustes serán radicados ante el MVCT, aproximadamente dentro de quince días.

**COMPROMISOS** (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Radicar proyecto alcantarillado sanitario en el centro poblado Patico	Municipio de Cantagallo	Junio 06 de 2024

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
2			
3			

**FIRMAS:**

**Cantagallo - Bolívar: Proyectos Cagui y C.P. Patico** Chat Archivos Detalles Asistente para progra... Resu

✕ Cancelar reunión | ⇄ Copiar vínculo Mostrar como: Ocupado ▼ Categoría: ninguna ▼ ...

 Cantagallo - Bolívar: Proyectos Cagui y C.P. Patico

  Jose Manuel Vasquez Leal Provisional ✕  S secretariadeplaneacion@cantagallo-bolivar.g... Desconocido ✕

Opcionales:  AF Andres Fiallo Libre ✕

🕒 23/5/2024 15:00 → 23/5/2024 16:00 1 h  Todo el día

Sugerido: No hay sugerencias disponibles.

Elaboró: LOvalle,  
Revisó: J Vasquez  
Fecha: mayo 28 de 2024