

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

### ACTA DE REUNIÓN 3 de mayo de 2024

#### DATOS GENERALES

FECHA:	3 de mayo de 2024
HORA:	8:00pm a 9:00pm
LUGAR:	<b>Microsoft Teams</b>
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento MVCT Laura Bastidas - Apoyo Subgerencia EMCASERVICIOS Helman Molano - Ingeniera apoyo supervisión EMCASERVICIOS Felipe Potes – Supervisor Zona Norte EMCASERVICIOS Oswaldo Tamayo – R.L Consorcio Interveredal Buenos Aires Jorge Salaiman – Residente Interventoría Andrés Sierra – Contratista Interventoría Franklin Vergara Cristina Daza
INVITADOS:	No aplica

#### ORDEN DEL DÍA:

El miércoles 3 de mayo de 2024 se convocó a comité técnico para revisar los avances del proyecto **OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL LA TETA - LA BALSA, MUNICIPIO DE BUENOS AIRES-DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**

#### DESARROLLO:

El Ingeniero Perilla da la apertura a la reunión semanal de seguimiento al proyecto Teta - La Balsa y pregunta sobre los avances de la obra y los compromisos de la reunión de la semana pasada.

El Ingeniero Helman Molano manifiesta que el día 2 de mayo de 2024 se reunieron con el ingeniero Guillermo e informa que está revisando los viaductos de mayor longitud, haciendo planos y que el lunes entrega los diseños. También afirmó que la parte de hidráulica ya se tenía el aval y que la estructura estaba en proceso de estudio. También informa que respecto a la alcaldía de Buenos Aires no hay ningún avance y/o gestión, entonces se va a buscar la participación de ellos.

El líder social de Buenos Aires José Nifer informó a EMCASERVICIOS que se tendría una reunión con la Administración Municipal para el tema de los

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

permisos, pero no ha sido posible comunicarse con el líder para averiguar si se pudo realizar dicha reunión.

El Ingeniero Oswaldo Tamayo manifiesta que esta semana se sigue trabajando en los Ramales de San Miguel Y Sabanetas, se han presentado fuertes lluvias en la zona y se ha disminuido un poco el rendimiento en la zona. Esperando abrir más campos de trabajo.

El Ingeniero Jorge Salaimán informa que el avance de obra está en el 34 % y avance programado el 41 %, lo cual presenta un retraso de un 7 %. Pero ya se debería tener la tubería de conducción entre la bocatoma - la planta y también los trabajos en la planta de tratamiento. Entonces eso es lo que está marcando los retrasos en los tiempos.

EL Ingeniero Helman Molano afirma el retraso en la ejecución de obra y sugiere que sería conveniente ver otras alternativas, y si en menos de 15 días no se soluciona algo se debería estudiar la opción de la suspensión del proyecto.

El Ingeniero Juan Miguel indica que por parte del Ministerio se está a la espera de la fecha de reunión con la alcaldía de Buenos Aires para darle solución a los inconvenientes sociales presentados en la zona de influencia del proyecto.

El Ingeniero Andrés Sierra manifiesta que la interventoría piensa que es necesaria una suspensión para no seguir reprogramando. Existen unas causales y son de peso para hacer la suspensión por unos 15 o 30 días, hasta poder generar un estado en el contrato donde se pueda ejecutar de forma fluida, de lo contrario se va a seguir retrasando la ejecución del proyecto.

El Ingeniero Oswaldo Tamayo afirma que como contratista no le conviene una suspensión, pero está de acuerdo porque ya no se tienen más frentes para trabajar y avanzar en el proyecto.

El Ingeniero Juan Miguel notifica que la administración municipal son los que deben haber dado los permisos y son ellos los que deben hacerse cargo de solucionar esos temas. Aunque no es bueno suspender el proyecto, pero con los problemas de paso por orden público y permisos de paso por los indígenas, es algo que se sale del alcance de todos, sería la única opción por el momento. Reitera la solicitud de la certificación de orden público en la zona.

El Ingeniero Helman Molano indica hay que generar acciones de inmediato y compromisos de administración municipal para ver qué acciones se pueden

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

hacer para que la comunidad indígena y beneficiaria se pongan de acuerdo para el permiso.

#	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Reunión con Administración Municipal	EMCASERVICIOS	17/05/2024
2	Certificados de orden publico	EMCASERVICIOS	10/05/2024

**FIRMAS:** Asistencia TEAMS.

REUNION SEGUIMIENTO SEMANAL PROYECTO BUENOS AIRES (CUR 1057 D 2021) - Informe de asistencia 5-03-24

1. Resumen													
Título de la reunión REUNION SEGUIMIENTO SEMANAL PROYECTO BUENOS AIRES (CUR 1057 D 2021)													
Participantes que asistieron 9													
Hora de inicio 5/03/24													
Hora de finalización 5/03/24													
Duración de la reunión 33 min 47s													
Tiempo medio de asistencia 29 min 34s													
2. Participantes													
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol							
Juan Miguel Perilla Astroz	5/03/24						8:00:51 AM	5/03/24	8:34:02 AM	33 min 10s	jMPerilla@minivivienda.gov.co	JMPerilla@minivivienda.gov.co	Organizador
Felipe Pates (Invitado) (No comprobado)	5/03/24	5/03/24					8:00:59 AM	5/03/24	8:33:31 AM	32 min 31s			Moderador
helman (Invitado) (No comprobado)	5/03/24	5/03/24					8:01:26 AM	5/03/24	8:33:29 AM	32 min 3s			Moderador
ing franklin vergara (No comprobado)	5/03/24	5/03/24					8:01:32 AM	5/03/24	8:34:00 AM	32 min 27s			Moderador
Oswaldo Tamayo Castro (No comprobado)	5/03/24	5/03/24					8:02:01 AM	5/03/24	8:33:27 AM	31 min 26s			Moderador
LAURA MARCELA BASTIDAS LAME	5/03/24	5/03/24					8:03:13 AM	5/03/24	8:33:32 AM	30 min 18s	lmbastidas@unadvirtual.edu.co	lmbastidas@unadvirtual.edu.co	Moderador
Andres Enrique Sierra Navas	5/03/24	5/03/24					8:05:10 AM	5/03/24	8:33:37 AM	28 min 26s	direccionobra@erconstructores.com	direccionobra@erconstructores.com	Moderador
Jorge Salaiman (No comprobado)	5/03/24	5/03/24					8:08:09 AM	5/03/24	8:33:34 AM	25 min 24s			Moderador
Cristina Daza Muñoz	5/03/24	5/03/24					8:13:27 AM	5/03/24	8:33:48 AM	20 min 20s			Moderador
3. Actividades de la reunión													
Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol								
Juan Miguel Perilla Astroz	5/03/24						8:00:51 AM	5/03/24	8:34:02 AM	33 min 10s	jMPerilla@minivivienda.gov.co	JMPerilla@minivivienda.gov.co	Organizador
Felipe Pates (Invitado) (No comprobado)	5/03/24	5/03/24					8:00:59 AM	5/03/24	8:33:31 AM	32 min 31s			Moderador
helman (Invitado) (No comprobado)	5/03/24	5/03/24					8:01:26 AM	5/03/24	8:33:29 AM	32 min 3s			Moderador
ing franklin vergara (No comprobado)	5/03/24	5/03/24					8:01:32 AM	5/03/24	8:34:00 AM	32 min 27s			Moderador
Oswaldo Tamayo Castro (No comprobado)	5/03/24	5/03/24					8:02:01 AM	5/03/24	8:33:27 AM	31 min 26s			Moderador
LAURA MARCELA BASTIDAS LAME	5/03/24	5/03/24					8:03:13 AM	5/03/24	8:33:32 AM	30 min 18s	lmbastidas@unadvirtual.edu.co	lmbastidas@unadvirtual.edu.co	Moderador
Andres Enrique Sierra Navas	5/03/24	5/03/24					8:05:10 AM	5/03/24	8:33:37 AM	28 min 26s	direccionobra@erconstructores.com	direccionobra@erconstructores.com	Moderador
Jorge Salaiman (No comprobado)	5/03/24	5/03/24					8:08:09 AM	5/03/24	8:33:34 AM	25 min 24s			Moderador
Cristina Daza Muñoz	5/03/24	5/03/24					8:13:27 AM	5/03/24	8:33:48 AM	20 min 20s			Moderador