

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 20 de Mayo de 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	20 de Mayo de 2024
HORA:	11:00 am a 12:00 pm
LUGAR:	Microsoft Teams
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de Seguimiento MVCT Helman Molano - Ingeniera apoyo supervisión EMCASERVICIOS Laura Bastidas – Apoyo Subgerencia EMCASERVICIOS Juan Carlos Valencia – Consorcio Totoro (Obra) Nazli Muñoz - Consorcio Totoro (Obra) Xiomara León - Consorcio Aguas del Cauca (Interventoría) Laura Bucheli - Consorcio Aguas del Cauca (Interventoría)
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DÍA:

Se convocó a esta reunión el día 20 de mayo de 2024, con el propósito de hacer una mesa de trabajo para hacer seguimiento del proyecto CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO INTERVEREDAL CARGACHIQUILLO EN ZONA RURAL E INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE TOTORÓ CAUCA, PRIMERA ETAPA

DESARROLLO:

El ingeniero Perilla da inicio a la reunión, señalando que no se logró realizar la reunión del día 17 de Mayo debido a cruce de agendas con otras reuniones, solicitando el avance del proyecto de los 15 días anteriores, si se logró avance con el Resguardo indígena de Polindara para dar inicio a la etapa de obra del acueducto e iniciar con los requerimientos para la reformulación.

El ingeniero Helman EMCASERVICIOS S.A., da a conocer que la programación acordada para el 07, 10 y 15 de mayo, se llevó a cabo las reuniones con las veredas Beneficiadas del proyecto en bejucal y Polindara, finalizando con el cierre el día 15 dando claridad de los usuarios finales del proyecto, obteniendo así el permiso por el Resguardo de Polindara para dar inicio a los frentes de obra.

La ingeniera Nazli Residente de obra, concuerda con lo manifestado por el ingeniero Helman e informa que ya se han realizado acercamientos con los maestros que van a organizar la mano de obra en los frentes de bocatoma, desarenador y aducción. También informa que durante este tiempo las lluvias han empeorado la vía que de Totoró conduce al punto de la Chorrera y Bejucal y se está contactando transporte para llevar el material lo más cerca posible, para así instalar campamentos e iniciar frentes de obra. También como una de las exigencias del Resguardo Polindara se ha contactado por el personal

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

profesional y está pendiente una reunión pero a nivel interno. Informa que junto con la ingeniería Xiomara se ha iniciado un proceso de cronograma para corroboración de información y acercamiento con los propietarios de algunos predios principalmente de aducción llegando a unos acuerdos para lograr iniciar obra.

El ingeniero Perilla pregunta cuando se llevaría material y se iniciaría obra a lo que La ingeniera Nazli responde que esta semana se está iniciando contacto para el suministro de materiales, también tratando de solventar los inconvenientes de la vía y se están realizando acercamientos con la Alcaldía debido que, en la reunión de 15 de mayo, ellos manifestaron que se podía contar con su apoyo.

El ingeniero Juan Carlos, manifiesta que por la lluvia se está complicando el ingreso de material, manifiesta que el ingeniero Julián esta reunión con el alcalde de Totoró, con el fin de buscar apoyo para el mejoramiento de la vía, porque si no el transporte de materiales saldría más costoso, al igual que conseguir acarreo en caballos. Se espera la siguiente semana estar iniciando, pero depende de la vía.

La ingeniera Xiomara, toma la palabra dando el contexto final del proceso realizado con el Resguardo Indígena de Polindara, se les dio la claridad de todos los usuarios que se contemplan dentro del proyecto, el alcance en cada una de las veredas; sin embargo, uno de los compromisos a los cuales se llegó, es hacer la revisión de un nuevo red la cual no se tenía proyectada, pues si bien en el momento de iniciar la verificación de usuarios se les manifestó que todo posible usuario cercano a un ramal se conectaría, no obstante, posterior a la PTAP existen entre 8 a 10 viviendas que no se encuentran cercanas a ningún ramal pero requieren el servicio. Por ende, el compromiso adquirido fue realizar la verificación técnica y presupuestal, para proyectar dicha red.

Para finalizar la fase de apropiación de diseños y debido a que se solicitó de la inclusión de la micro medición, así en los APU's del proyecto no se contemplara, se solicitó ese ítem No previsto al contratista de obra con el objetivo de también realizar el cierre del balance presupuestal, con todos los nuevos usuarios que pueda haber en la red. Ya se han radicado dos oficios al contratista de obra, requiriendo esta información para identificar los ítems no previstos.

También se acordó en el transcurso de la semana, remitir toda la información restante solicitada por el Ingeniero Helman, respecto a él examen de tratabilidad, estudios de suelo y geotecnia, que ya se tienen y el balance

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

presupuestal junto a las redes, se tendría para la próxima semana, siempre y cuando el contratista remita el Ítem no previsto de micro medición.

El contratista de obra ya tiene la tarea de hacer la contratación de personal tanto de mano de obra calificada como no calificada y remitir para su aprobación. Respecto a los inconvenientes presentados con la vía es importante que se tenga la evidencia que por la ola invernal no se puede iniciar el proceso de obra, como lo manifiestan.

El ingeniero Helman, manifiesta que las inquietudes plasmadas por el ingeniero Vergara deben atenderse pues son respecto al paso de bocatoma- desarenador y desarenador- PTAP, sería oportuno colocarse al tanto en la reformulación, pues de ello depende el cronograma de actividades para realizar la reprogramación del caso, se deben tener todos los planos definitivos y más si se va a tener en cuenta un ramal adicional, por lo cual se debe tener a mayor brevedad. Para realiza la reformulación en la etapa constructiva de bocatoma, aducción y desarenador.

El ingeniero Helman también manifiesta va a comunicarse con el ingeniero Tulio y el a su vez puede comunicarse con el alcalde, para lograr una pronta adecuación de la vía.

El ingeniero Juan Carlos Valencia, manifiesta que ya se estuvo trabajando el jueves junto a la interventoría en un comité bastante largo, primero observando todo el proyecto y posteriormente discutiendo el proceso de reformulación, también de ítems no previstos y que no tiene conocimiento de los oficios que manifiesta la ingeniera Xiomara, pero al igual se tiene un equipo trabajando plano a plano y presupuesto. Esta semana ya nos seguiremos reunión con interventoría para lograr el inicio de obra.

El ingeniero Helman manifiesta que se llevan 5 meses de contrato y anteriormente no se había requerido, pero de ahora en adelante se justifica realizarse la bitácora, dado que se va a exigir para cualquier acta parcial de obra como de interventoría. Dado los inconvenientes tenidos, con ello se justifica una posible ampliación que vaya a ocurrir, también enfatiza en iniciar el proceso de reformulación.

El ingeniero Perilla, da constancia que la reformulación debe realizarse paralelamente a las actividades de obra de los frentes de bocatoma y desarenador, para que posteriormente no se vaya a tener que suspender la obra.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

También realiza una observación en cuanto a los informes semanales debido que los porcentajes de avance no concuerdan entre los informes de interventoría, supervisión y sigevas, no es de todos los meses, pero si algunos, entonces solicita revisar detalladamente los datos entregados a la supervisión del MVCT. En cuanto al desembolso el jueves se remitió la información a financiera para la revisión; sin embargo, se presentaron algunas observaciones del informe de supervisión. Se espera remitir nuevamente la documentación antes de viernes y tener una respuesta.

Laura Bastidas manifiesta que ya se realizó la corrección de diferentes requerimientos a la interventoría, sin embargo, desea que se remitan con mayor prontitud los informes semanales. El ingeniero Perilla, concuerda en lo manifestado e igual solicita cumplimiento con los tiempos.

La ingeniera Laura Bucheli, manifiesta que solo el informe semanal anterior se remitió el jueves y el mensual el día 07 de mayo por el día festivo; sin embargo, se seguirá cumpliendo con el acuerdo de enviar al día 03 de cada mes.

El ingeniero Helman, señala que ellos procuraran hacer una revisión rápida y remitir al Ministerio, además de revisar las inconsistencias planteadas en los porcentajes de avance.

La ingeniera Xiomara y Juan Carlos Valencia, acuerdan en que esta semana se iniciara el tema de logística y compra de materiales, para dar inicio posteriormente al inicio de obra.

El ingeniero Perilla, consulta si ha habido inconveniente de orden público en Totoró, a lo cual EMCASERVICIOS manifiesta, que hay presencia de grupos armados, pero no han ocurrido hasta ahora actos que no permitan la ejecución del proyecto, igualmente recomienda apoyarse en la autoridad indígena para entrada al territorio y ejecución de obras.

Sin más temas que tratar, se da por terminada la reunión.

#	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Terminar etapa de revisión de diseños	Contratistas	30-05-2024

FIRMAS:

Se anexa listado de asistencia.

1. Resumen									
Título de la reunión		Comite seguimiento Acueducto Cargachiquillos - Totoro							
Participantes que asistieron		7							
Hora de inicio		5/20/24							
Hora de finalización		5/20/24							
Duración de la reunión		52 min 51s							
Tiempo medio de asistencia		43 min 52s							
2. Participantes									
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión		Correo electrónico	Id. de participante (UPN)		Rol	
Juan Miguel Perilla Astroz	5/20/24		3:03:53 PM	3:55:59 PM	5/20/24	52 min 5s	JMPerilla@minvivivienda.gov.co	JMPerilla@minvivivienda.gov.co	Organizador
helman (Invitado) (No comprobado)	5/20/24		3:04:22 PM	3:55:37 PM	5/20/24	51 min 15s		Moderador	
JUAN CARLOS VALENCIA (No comprobado)	5/20/24		3:11:11 PM	3:55:45 PM	5/20/24	44 min 34s		Moderador	
Xiomara Leon Calambas (No comprobado)	5/20/24		3:12:53 PM	3:55:48 PM	5/20/24	42 min 55s		Moderador	
LAURA ROCIO BUCHELI CAMPOS	5/20/24		3:14:38 PM	3:55:51 PM	5/20/24	41 min 13s	laura.buchel@mail.escuelaing.edu.co	laura.buchel@mail.escuelaing.edu.co	Moderador
LAURA MARCELA BASTIDAS LAME	5/20/24		3:16:19 PM	3:55:48 PM	5/20/24	39 min 28s	lmbastidas@unadvirtual.edu.co	lmbastidas@unadvirtual.edu.co	Moderador
NAZLI MUÑOZ (No comprobado)	5/20/24		3:20:14 PM	3:55:48 PM	5/20/24	35 min 33s		Moderador	
3. Actividades de la reunión									
Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol				
Juan Miguel Perilla Astroz	5/20/24		3:03:53 PM	3:55:59 PM	5/20/24	52 min 5s	JMPerilla@minvivivienda.gov.co	JMPerilla@minvivivienda.gov.co	Organizador
helman (Invitado) (No comprobado)	5/20/24		3:04:22 PM	3:55:37 PM	5/20/24	51 min 15s		Moderador	
JUAN CARLOS VALENCIA (No comprobado)	5/20/24		3:11:11 PM	3:55:45 PM	5/20/24	44 min 34s		Moderador	
Xiomara Leon Calambas (No comprobado)	5/20/24		3:12:53 PM	3:55:48 PM	5/20/24	42 min 55s		Moderador	
LAURA ROCIO BUCHELI CAMPOS	5/20/24		3:14:38 PM	3:55:51 PM	5/20/24	41 min 13s	laura.buchel@mail.escuelaing.edu.co	laura.buchel@mail.escuelaing.edu.co	Moderador
LAURA MARCELA BASTIDAS LAME	5/20/24		3:16:19 PM	3:55:48 PM	5/20/24	39 min 28s	lmbastidas@unadvirtual.edu.co	lmbastidas@unadvirtual.edu.co	Moderador
NAZLI MUÑOZ (No comprobado)	5/20/24		3:20:14 PM	3:55:48 PM	5/20/24	35 min 33s		Moderador	