

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 54

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 10-05-2024
HORA:	De 8:00 am a 9:00 am horas
LUGAR:	Reunión Virtual
ASISTENTES:	Vanessa Arias Ramírez, Apoyo al Seguimiento-Subdirección de Proyectos - MVCT Eliana Romero – Gerente - Aguas de Bolívar Enrique Olivo – Supervisor - Aguas de Bolívar Dianis Arenas – Apoyo a la supervisión área técnica – Aguas de Bolívar S.A.E.S.P. Aura Margarita Coneo – Apoyo a la supervisión área técnica - Aguas de Bolívar S.A.E.S.P. Anastasio Marrugo – Asesor de gerencia - Aguas de Bolívar S.A.E.S.P. Fredy Álvaro Lozano – Ministerio de Vivienda Jorge Luis López Polo – Apoyo técnico – Interventoría Inter Redes ALC William Vanegas – interventoría Inter Redes ALC Jaider Velilla – Secretario de planeación del municipio de Barranco de Loba – Bolívar Emerson Diaz – Asesor alcaldía de Barranco de Loba - Bolívar Kevin Mauricio Hernández – Representante legal del consorcio PTAR Barranco Wilgeen Pava – Director de obra – Consorcio PTAR Barranco Javier Sarmiento – Apoyo técnico – Consorcio PTAR Barranco Luis Amaya – Apoyo técnico - Consorcio PTAR Barranco
INVITADOS:	Se adjunta acta de asistencia.

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de integrantes de reunión.
2. Socialización de presentación.
3. Sección de preguntas y respuestas.
4. Comunicaciones.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

5. Varios.

DESARROLLO:

La reunión del comité de gerencia para socializar el avance de obra del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (REDES Y EBAR) PARA EL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCO DE LOBA, BOLÍVAR", en el marco del contrato de obra AB- C No. 001-2024, tuvo lugar el 10 de mayo a las 08:05 A.M. La reunión se llevó a cabo de manera virtual y contó con la participación de diversos representantes, entre ellos delegados del Ministerio de Vivienda, del Consorcio Inter redes ALC, del Consorcio PTAR Barranco, de Aguas de Bolívar S.A.E.S.P. y de la Alcaldía Municipal de Barranco de Loba – Bolívar.

La sesión se inició con la presentación de cada uno de los asistentes, seguida por la ingeniera Dainis Arenas, quien ofreció apoyo técnico a la supervisión ejercida por Aguas de Bolívar S.A.E.S.P., encargada de socializar el avance del proyecto. Se abordaron diversos temas, como las fuentes de financiación, generalidades del proyecto y actualización de las pólizas, así como ajustes en los diseños derivados de estudios topográficos, geotécnicos, hidráulicos y estructurales.

Se presentaron ajustes en los diámetros de las redes de alcantarillado, cambios en las ubicaciones de las EBAR y modificaciones en el sistema de tratamiento de la PTAR. Se detallaron estos ajustes y se compararon con las especificaciones previas. El ingeniero Javier Sarmiento proporcionó información técnica adicional sobre los diseños hidráulicos y estructurales de la PTAR.

Se discutieron preguntas surgidas durante la presentación, especialmente por parte de los delegados del Ministerio de Vivienda. Se abordaron temas como la función de la EBAR existente y las áreas donde podrían iniciarse las obras sin verse afectadas por los ajustes.

Se revisó el porcentaje de avance del proyecto, destacando el progreso realizado hasta la fecha y se abordó el seguimiento financiero del mismo. Posteriormente, el secretario de planeación del municipio realizó preguntas y recomendaciones pertinentes.

Al finalizar la reunión, se abordaron preguntas adicionales planteadas por el asesor de la alcaldía, sobre aspectos como el tratamiento de las redes existentes y la contratación de personal. Se establecieron compromisos para el próximo comité, incluyendo la revisión de cambios con especialistas del

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Ministerio y la presentación de una reprogramación del proyecto por parte del contratista.

Conclusiones:

Se presentaron ajustes significativos en los diseños del proyecto, derivados de estudios técnicos detallados, incluyendo cambios en los diámetros de las redes de alcantarillado, ubicaciones de las EBAR y sistema de tratamiento de la PTAR.

Se destacó el progreso del proyecto hasta la fecha, con un porcentaje de avance que supera las expectativas programadas, especialmente en lo referente a los estudios preliminares.

Hubo una discusión constructiva sobre las preguntas planteadas por los delegados del Ministerio de Vivienda, lo que refleja un interés activo por parte de todas las partes involucradas en el desarrollo del proyecto.

Se acordó la necesidad de revisar los cambios propuestos con especialistas del Ministerio para garantizar su viabilidad y adecuación.

Se establecieron compromisos específicos para el próximo comité, como la presentación de una reprogramación del proyecto por parte del contratista y la organización de una reunión con la secretaria de hacienda del municipio para aclarar temas financieros.

En resumen, la reunión demostró un progreso positivo en el proyecto y un compromiso compartido por parte de todas las partes para abordar los desafíos y garantizar su éxito continuo.

A continuación, se detallan los compromisos pactados en la presente reunión:

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Realizar una reprogramación en vista de lo que se puede ejecutar sin afectar los tramos a reformular	Consortio PTAR Barranco	14/05/2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

2	Reunión con especialistas del Ministerio para presentar cambios propuestos	Todos los asistentes	17/05/2024
3	Tener completado la documentación correspondiente para solicitar la reformulación.	Consortio PTAR Barranco	25/05/2024
4	Según recomendaciones del secretario de planeación, revisar los colectores existentes para conformar si realmente están instalados según la viabilidad del proyecto	Consortio PTAR Barranco	25/05/2024

FIRMAS:

Link: [Comité de gerencia Barranco de Loba-20240510_081002-Grabación de la reunión.mp4](#)

Elaboró: Vanessa Arias Ramírez

Revisó:

Fecha: 10-05-2024