

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 60

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 22-05-2024
HORA:	De 8:00 am a 9:00 am horas
LUGAR:	Reunión Virtual y Presencial
ASISTENTES:	Vanessa Arias Ramírez, Apoyo al Seguimiento-Subdirección de Proyectos - MVCT Edison Javid Quintero - Subgerente técnico - Aguas de Bolívar S.A.E.S.P. Enrique Olivo - Supervisor - Aguas de Bolívar S.A.E.S.P. Dainis Arenas - Apoyo a la supervisión - Aguas de Bolívar S.A.E.S.P. Laura Ardila - Trabajadora Social - Aguas de Bolívar S.A.E.S.P. Jorge Luis López Polo - Apoyo técnico - Interventoría Inter Redes ALC Roberto Ramírez - Apoyo técnico - Interventoría Inter Redes ALC William Vanegas - interventoría Inter Redes ALC Kevin Mauricio Hernández - Representante legal del consorcio PTAR Barranco Wilgeen Pava - Director de obra - Consorcio PTAR Barranco
INVITADOS:	Se adjunta acta de asistencia.

ORDEN DEL DIA:

1. Socialización de la reformulación.
2. Sección de preguntas y respuestas.
3. Comunicaciones.
4. Varios.

DESARROLLO:

La reunión del 22 de mayo a las 08:10 A.M. se llevó a cabo para revisar el avance de la documentación necesaria para la reformulación del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (REDES Y EBAR) PARA EL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCO

Página 1 de 4

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

DE LOBA, BOLÍVAR". Esta se realizó de forma virtual y contó con la participación de delegados del Ministerio de Vivienda, de Aguas de Bolívar S.A.E.S.P., del Consorcio Inter redes ALC y del Consorcio PTAR Barranco.

La arquitecta Vanessa Arias Ramírez dio inicio a la reunión con un saludo y una explicación del propósito del encuentro. Se abrió la discusión sobre el estado de la documentación para la reformulación, donde el ingeniero Wilgeen informó que el 95% de los formatos estaban completos y se comprometió a enviar la información a la interventoría antes del 22 de mayo.

El ingeniero William Vanegas se comprometió a revisar la documentación con los especialistas de la interventoría y a presentarla a Aguas de Bolívar S.A.E.S.P. el día 27 de mayo. Ante las preguntas sobre los plazos para remitir la documentación al Ministerio, la ingeniera Dainis Arenas solicitó compartir la información preliminar revisada por la interventoría para avanzar en el proceso.

Se acordó posponer la socialización con la comunidad debido a problemas de orden público en Cartagena de Indias, reprogramándola para el 27 de mayo. Se informó sobre el cronograma de actividades para el inicio de obra en Barranco de Loba y se discutió la distribución de volantes en los sectores donde se iniciarán las obras.

El ingeniero Wilgeen proporcionó detalles sobre los materiales y maquinaria disponibles en obra y se acordó realizar una reprogramación para asegurar un seguimiento efectivo del avance del proyecto.

Se establecieron compromisos para el próximo comité y se concluyó la reunión a las 08:54 A.M.

Conclusiones:

Se evidenció un progreso significativo en la recopilación de la documentación necesaria para la reformulación del proyecto, con un compromiso claro por parte de los involucrados en cumplir con los plazos establecidos.

La disposición y coordinación entre los delegados del Ministerio de Vivienda, de Aguas de Bolívar S.A.E.S.P., del Consorcio Inter redes ALC y del Consorcio PTAR Barranco permitieron abordar de manera efectiva los temas relacionados con la revisión de la documentación.

Se tomaron medidas proactivas para garantizar una adecuada comunicación y coordinación, como la reprogramación de la socialización con la comunidad

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

debido a problemas de orden público y la distribución de volantes informativos en los sectores donde se iniciarán las obras.

Se destacó la planificación y disponibilidad de materiales y maquinaria para el inicio de las actividades en Barranco de Loba, lo que refleja una gestión eficiente por parte del contratista de obra.

La propuesta de realizar una reprogramación para asegurar un seguimiento efectivo del avance del proyecto demuestra una actitud proactiva para garantizar el cumplimiento de los objetivos en los plazos establecidos.

En resumen, la reunión permitió revisar el estado actual del proyecto, identificar áreas de mejora y establecer acciones concretas para avanzar en la reformulación y en el inicio de las actividades de obra de manera efectiva y coordinada.

A continuación, se detallan los compromisos pactados en la presente reunión:

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Radical reformulación por parte del contratista a interventoría	Consorcio PTAR Barranco	22/05/2024
2	Socialización con la comunidad sobre el inicio de obras en zonas que no serán afectadas por la reformulación	Consorcio PTAR Barranco, Consorcio Inter Redes Alc, Aguas de Bolívar	27/05/2024
3	Radical reformulación por parte de interventoría	Consorcio Inter Redes ALC	27/05/2024
4	Inicio de actividades de obras civiles	Consorcio PTAR Barranco	27/05/2024
5	Enviar la reprogramación del	Consorcio PTAR Barranco	24/05/2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

	proyecto considerando los inicios de las actividades		
--	--	--	--

FIRMAS:

Link: [Comité presencial Barranco de loba -20240522_081247-Grabación de la reunión.mp4](#)

Elaboró: Vanessa Arias Ramírez
Revisó:
Fecha: 22-05-2024

