

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., Colombia, 20 de mayo de 2024
HORA:	De 12:00 m. - 12:40 pm. horas
LUGAR:	Sala Reuniones – Ministerio de Vivienda
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none">• Mauricio Flórez, Jefe de Obras y Mantenimiento de Redes EMPOPAMPLONA.• Juan S. Suarez – Gerente EMPOPAMPLONA• Klaus Faber Mogollón – Alcalde Municipio de Pamplona• Sayda Montes – Supervisor Convenio 807 de 2022• Sandra Garavito – Apoyo supervisión, Contratista
INVITADOS:	No aplica.

ORDEN DEL DIA:

1. Garantizar la viabilidad de acceso para la ejecución de las obras del proyecto: *CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LA LINEA DE ADUCCIÓN, DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA "LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL SECTOR EL BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA - NORTE DE SANTANDER*
2. Plan financiero del proyecto para una eventual reformulación.
3. Agendamiento de reunión con Findeter a fin de revisar aspectos técnicos y demás del proyecto
4. Análisis de los tiempos del convenio teniendo en cuenta el avance del proyecto y los términos de ejecución según el Convenio.

DESARROLLO:

1. La supervisora del convenio 807 de 2022, la Ingeniera Sayda Montes, solicita al Municipio de Pamplona y a su operador EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P. que en el marco de la evaluación que se adelanta en FINDETER para la ejecución de las obras del proyecto en mención, se aporte como insumo de evaluación por parte del municipio un documento que soporte la viabilidad de acceso por la alternativa que se presente para el transporte de los materiales e insumos para la ejecución de las obras, lo anterior en el entendido de las dificultades a la fecha presentadas con la comunidad por las cuales se

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

encuentran suspendidas las obras. Este insumo deberá ser aportado para la próxima reunión que sostenga el Municipio, el operador y Findeter para el seguimiento del proyecto.

2. Frente a una posible reformulación del proyecto, según manifiesta el Municipio de Pamplona y EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P. a este Ministerio, se solicita por parte del Ministerio que los ajustes que sean propuestos al Plan financiero sean claros frente a las contrapartidas que financiarán los posibles reajustes de precios y costos de transporte de materiales. Es de precisar que dicho trámite debe adelantarse por parte de FINDETER como ejecutor quien emitirá el aval para tal fin ante este Ministerio.
3. Se solicita al Municipio y al operador, se agende a la mayor brevedad reunión con FINDETER a fin de tratar los aspectos técnicos, financieros y demás del proyecto para su viabilidad en la ejecución. Este Ministerio estará atento de participar en la misma.
4. Se comenta por parte del Municipio de Pamplona y EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P. el próximo vencimiento para el 31 julio de 2024 y que por lo tanto encuentra pertinente analizar la posibilidad de prórroga. Al respecto este Ministerio comenta que una vez se haya surtido la evaluación integral del proyecto por parte de FINDETER, se espera de estos una posición frente a la posibilidad de prórroga del convenio y sus términos, para lo cual se plantea la necesidad de llevar a cabo comité técnico para la primera semana de junio de 2024 a más tardar, quedando a la espera del agendamiento para la participación de este Ministerio.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Documento que soporte la viabilidad del transporte para los materiales e insumos para la ejecución de las obras	Municipio de Pamplona y EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P	Primera semana de Junio – Proximo comité pendiente de agendamiento.
2	Plan financiero del proyecto en una posibilidad de	Municipio de Pamplona y	Primera semana de Junio – Próximo

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

	reformulación posibilidades contrapartida	- de	EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P	comité pendiente de agendamiento.
3	Reunión con FINDETER a fin de tratar los aspectos técnicos, financieros y demás del proyecto para su viabilidad en la ejecución		Municipio de Pamplona y EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P	Pendiente agendamiento
5.	Evaluación de la posible prórroga del Convenio dado su próximo vencimiento 31 julio de 2024. Concepto de Findeter		Municipio de Pamplona y EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P	Primera semana de Junio – Próximo comité pendiente de agendamiento.

FIRMAS:

Anexos: Formato Lista de Asistentes reuniones externas. (1Folio)

Elaboró: Sandra Garavito 
 Revisó: Sayda Montes 
 Fecha: 20Mayo2024

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

LUGAR: Ministerio de Vivienda - VASB FECHA: 20-05-24 HORA: 12:30 Pm
 TEMA: Proyecto - Ac. Quebrada las Tomas. PRESIDE: Soyda Montes
 EQUIPO ACOMPAÑANTE: Alcaldía Pamplona y Empo Pamplona SA ESP.

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Abelardo Flores A	Jefe de Obras	Pamplona	3158081876	obras@empopamplona.com.co		
2	JUAN S SUAREZ	GERENTE	EMPO PAMPLONA	3125666342	JUANSG-JUN@HOTMAIL.COM		
3	Klaus Faber	Alcalde	Pam/nc	317 6484253	MICUSCABE 51@HOTMAIL.COM		
4	Soyda Montes	Supervisora	MUCT	3213413003	smontes@mivivienda.gov.co		
5	Sandro J Goravito	Contratista	MUCT	3204481352	sgoravito@mivivienda.gov.co		
6							
7							
8							