

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 31 de mayo de 2024
HORA:	De 7:58 a 9:10 horas
LUGAR:	Virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	1. Mayra Delgado, Asesora técnica Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico. 2. Tito Andrés Bonilla, Director de Servicios Públicos, Municipio de Los Patios. 3. Hugo Pérez – Acueducto Metropolitano 4. Ángeles Carrillo - UT Villapatios 5. Angela Marcela Cuadros – Contratista Abogada DIDE 6. Sayda Montes Molina – Supervisor Convenio 1129 - 2020 7. Sandra Garavito, Contratista Apoyo a la Supervisión.
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los participantes.
2. Objetivo de la reunión

DESARROLLO:

1. Se presenta la Ingeniera Sayda Montes como la supervisora del convenio 1129 del 2020, por parte del Ministerio, proyecto "*OPTIMIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTES EN LOS MUNICIPIOS DE VILLA DEL ROSARIO Y LOS PATIOS, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER*".
2. Se indica por parte de la Supervisora del proyecto la Ingeniera Sayda Montes, que el propósito de la reunión es conocer de parte de todos los actores el estado del proyecto, tener conocimiento frente a cómo

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

vamos con el avance de las actas de entrega de recibo parcial de la infraestructura a los municipios y las acciones a seguir para poder finalizar el convenio.

3. Se presentan los restantes, Angela Cuadros apoyo jurídico a la supervisión del proyecto, Tito Andrés Bonilla Director de Servicios públicos del municipio de Los Patios, Ángeles Carrillo apoyo técnico a la Unión Temporal Villa Patios, Hugo Pérez Representante Legal del Acueducto Metropolitano y la Ingeniera Mayra Delgado de la Secretaria de Aguas del Departamento de Norte de Santander.
4. La ingeniera Sandra Garavito, menciona que hay unas preguntas puntuales respecto del seguimiento que se quiere hacer para el proyecto, y es particularmente la suscripción de las actas de recibo parcial por parte de los municipios de Villa del Rosario y Los Patios con objeto de poner en funcionamiento las redes construidas a la fecha, para compartir la información que tengan en este momento, y se puede retomar el día martes con el PDA en virtud de los problemas de conexión de la Ingeniera Mayra Delgado.
5. El Ingeniero Tito Andrés Bonilla, indica que hace más de un (1) mes recibieron por parte del PDA la documentación para realizar el procedimiento de recibir parcialmente la infraestructura de la red, indica que no son los operadores, que es Agua de Los patios los operadores de las redes, como municipio le hicieron llegar el acta de recibo parcial al operador.
6. El operador Agua de los Patios devolvió una comunicación donde indicaron que hacía falta anexar algunos componentes del acta parcial.
7. El municipio allegó las observaciones de Aguas de los Patios a la Dra. Mayra Delgado del PDA para su revisión, con objeto de observar los requisitos o ajustes y definir de éstos, cuales podían ser incluidos dentro del acta parcial, para que la transición fuese más ágil y no hubiese demora recibéndole al Municipio y luego el Municipio entregara al operador.
8. la Ingeniera Sayda Montes del Ministerio, pregunta hace cuanto fue el envío del acta al PDA y el municipio de os Patios indica que hace por lo menos 15 días atrás.
9. El Municipio de Los Patios entiende que por personal y por tiempos con el cambio de administración, puede haberse tardado la revisión en la Gobernación de Norte de Santander.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

10. El Ministerio, solicita una línea de tiempo clara respecto de cuando se puede contar con las actas de recibo para poder continuar con todos los temas que atañen al convenio.
11. El Ministerio pregunta también cuales son los temas o ajustes al acta, si hay algún pendiente, si se solicitó algo técnico de la obra física a ser atendido, o son textos que no afectan lo ya ejecutado.
12. Lo anterior para tener conocimiento de las situaciones que se están presentando y de que tiempos puede tomar la firma del acta por las partes.
13. El Municipio de Los Patios indica son aspectos técnicos, que Aguas de Los Patios como operador les observó que hacía falta la modelación hidráulica de las redes instaladas, las pruebas hidráulicas, los Planos récord, una relación de accesorios, el costo de inversión de las redes instaladas, la periodicidad y costos estimados de mantenimiento de las redes y accesorios.
14. La Dra Mayra Delgado del PDA indica que, a raíz de esas observaciones, se programó una reunión que debía llevarse a cabo en el transcurso de la presente semana, pero no fue concertada la fecha.
15. Que la Secretaría de aguas indica que hay aspectos que no aplican al acta y que lo harán saber en la mesa que se desarrolle para tal fin la cual se aspira realizar de manera próxima.
16. Que hay aspectos que según su criterio no aplican a la empresa sino al contratante, además que es un acta de recibo parcial, porque aún no se ha terminado el proyecto, que en el Municipio de Los Patios la ejecución está muy avanzado.
17. Comenta la Dra Mayra Delgado del PDA, que se han encontrado situaciones que se salen de las manos, tanto al contratante como al contratista, en el Municipio de Los patios, como es el caso de la particularidad de obra en el Km 8, donde se deben instalar 300 ml que no se esperaban, ya que el Municipio de Los Patios no contaba con el punto de empalme, para lo cual se han tenido que realizar trabajos de exploración. El Departamento está realizando la consecución de los recursos.
18. Se plantea mesa de trabajo entre el PDA y el Municipio de los Patios para el compromiso de la firma del acta de recibo parcial para el 5 junio de 2024 a las 3:00 pm en instalaciones del PDA.
19. El Ministerio agradece el espacio de concertación para la firma del recibo de acta parcial.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

20. Para el Municipio de Villa del Rosario, la Dra. Mayra Delgado informa que, también hay observaciones al acta, por requerimientos que nombra como: falla del asfalto en un punto, tapas de unas cajas sueltas, una caja robada que se repuso y un resalto en donde se debe corregir el color en su aplicación.
21. Por lo anterior se supeditó la firma del acta a la superación de las anteriores observaciones.
22. Se plantea hacer nuevo recorrido para revisión de entre el PDA y el Municipio de Villa del Rosario y poder revisar que los temas mencionados se encuentran superados y posteriormente concertar la firma del acta.
23. El Ministerio pregunta por el avance de las obras a la fecha y del desarrollo para su ejecución.
24. El PDA, indica el inconveniente en el Km 8 en el Municipio de Los Patios, para lo cual se va a plantear una reformulación al Ministerio para la conexión de los 300 ml con recursos de contrapartida, dado que esto no se contemplaba en el proyecto. Se aspira a radicar en el Ministerio en la primera semana de junio de 2024.
25. De acuerdo con la ejecución y los términos del contrato, indica la Dra. Mayra Delgado que son tiempos suficientes para terminar el proyecto en agosto de 2024, no obstante, dado el suceso del K8 en el Municipio de Los Patios, puede extenderse el plazo.
26. Respecto del avance se menciona que en el Municipio de Los Patios restan los trabajos del Km 8 mencionados. Para el caso de Villa del Rosario, están terminando en Montevideo, para entrar a las redes de Bocono objeto de la última reformulación.
27. Se va presentar reformulación del proyecto por el caso del Km 8 en el Municipio de Los Patios. Esta se estará revisando en mesa técnica la primera semana de junio de 2024.
28. El estado de avance del proyecto a la fecha de esta reunión se menciona que es del del 90%.
29. El 10% restante de avance de obra pendiente, se aspira terminar dentro del cronograma del contrato de obra con terminación el 20 julio de 2024.
30. La ejecución del Km 8 va a impactar los tiempos de ejecución del contrato, de ahí la importancia de presentar la reformulación prontamente al Ministerio.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

31. Menciona el contratista que esta conexión reviste u reto mayor, en el entendido que el material para empalmar es en tubería American Pipe, que es distinta a la que se estaba instalando.
32. Se estima que el tiempo adicional sea de 1 mes aproximadamente.
33. Se informa por parte del PDA que la ejecución a la fecha e manera normal.
34. El Ministerio comenta que, una vez terminado el proyecto, se dará el recibo final de las obras y pregunta que tiempo están estimando para ese recibo y si hay una fase de pruebas y puesta en marcha.
35. La Dra. Mayra Delgado, comenta que no hay una estimación de tiempos adicionales para el recibo final, porque el recibo parcial adelantado permitirá realizar el recibo final por parte de los municipios en los tiempos esperados.
36. Comenta la Dra. Mayra Delgado, también que el tanque de Primero de Mayo en Villa del Rosario, se está llenando con aguas del acueducto metropolitano. Por solicitud de EICVIRO E.S.P. operador y del Municipio del Villa del Rosario, están vertiendo el agua por las redes del proyecto, a fin de prever su estado.
37. Se aclara para el Ministerio que no hay etapa de puesta en marcha, porque son tuberías de alcantarillado, lo que hay son pruebas hidráulicas, las cuales se han venido desarrollando.
38. El Ministerio pregunta si en el componente social hay alguna salvedad para el proyecto con las comunidades. El Departamento responde que no.
39. El PDA informará vía telefónica al Ministerio del resultado de la firma de las actas de recibo parcial, la primera semana de junio al Ministerio.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Mesa de trabajo entre el PDA y el Municipio de los Patios	PDA y el Municipio de los Patios	5 junio de 2024 a las 3:00 pm
2	Mesa de trabajo entre el PDA y el	PDA y el Municipio de Villa del Rosario	Pendiente de agendamiento.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

	Municipio de Villa del Rosario		
3.	Presentar reformulación Km 8 en el Municipio de Los Patios	PDA Norte de Santander	Se solicita una reunión antes de su presentación para la primera semana de junio.

FIRMAS:



Anexos: (Opcional)

Elaboró: Sandra Janneth Garavito Cantor
Revisó: Sayda Montes
Fecha: 31/05/2024