

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 16

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 17 de junio del 2024
HORA:	De 10:30 a 11:30 horas
LUGAR:	Virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	<p>Andrés Felipe Dimas – Ingeniero Especialista – Diseñador PTAR Pamplona – WARP S.A.S. – procesos@warpsas.com</p> <p>Mauricio Flórez Acevedo – Jefe de Obras – EMPOPAMPLONA S.A. – rmauricioflorez@gmail.com</p> <p>Alexander Araque – Jefe de Planeación – EMPOPAMPLONA S.A.</p> <p>Sayda Montes Molina – Funcionario – Grupo de Seguimiento – MVCT – smontes@minvivienda.gov.co</p> <p>Sandra Garavito Cantor – Contratista – Ingeniera de Seguimiento – Grupo de Seguimiento – MVCT – sandra.garavito.cantor@gmail.com</p> <p>Alvaro Andrés Corcho Ramírez – Contratista – Evaluador líder – MVCT – AACorcho@minvivienda.gov.co</p>
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los participantes.
2. Socialización de aspectos pendientes en el proceso de evaluación y aclaraciones del convenio.
3. Compromisos.
4. Cierre de la reunión.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

DESARROLLO:

1. Se presenta a la mesa de trabajo del 20 de mayo en las instalaciones del ministerio para el seguimiento del proyecto **1-2023-53 CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER**, los formuladores, Ingeniero Mauricio Flórez jefe de obras de EMPOPAMPLONA y el Ingeniero Alexander Araque jefe de planeación de la misma entidad. Por parte de la UT (consultoría), se presenta el Ingeniero Andrés Dimas. Del grupo de evaluación se presenta el ingeniero Alvaro Corcho, por parte del equipo de seguimiento para el convenio del proyecto de inversión se encuentra la Ingeniera Sandra Garavito.
2. El Ingeniero Alvaro Corcho pregunta por los diferentes puntos pendientes establecidos en la reunión realizada el 20 de mayo en Bogotá, iniciando por el tema del presupuesto.
3. El Ingeniero Andrés Dimas indica que se ha venido trabajando en la actualización de la estructuración del presupuesto, y aún más importante, la actualización de las cotizaciones, de siete (7) proveedores de diferente maquinaria que se requiere para el proyecto, queda pendiente la cotización de dos insumos. En el documento se ha considerado todas las recomendaciones realizadas por la Ingeniera Mayra Martínez, evaluadora del componente financiero del proyecto. Se incluye también el tema de los equipos para generación de energía, los cuales no se encontraban en la versión anterior.
4. El Ingeniero Mauricio pregunta acerca de los precios unitarios pendientes de la maquinaria.
5. El Ingeniero Andrés Dimas menciona que queda pendiente la cotización de las rejillas y los barrelodos. De esto se tendría respuesta en al menos dos días más, para poder saber si el proveedor mantiene lo precios o los actualiza. Menciona que este puede impactar de manera importante ya que los demás equipos ya fueron actualizados y en varios se mantenían los precios.
6. El Ingeniero Mauricio Flórez solicita una fecha para obtener esta información pendiente, ya que debe relacionar la información con el alcalde.
7. El Ingeniero Andrés Dimas menciona que ha estado detrás del proveedor 3 semanas y este se comprometió que, a finales de esta, se tendría la

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

- cotización. También da la opción de darle al proyecto un aumento con el IPC, con el fin de no dar más largas a la revisión del presupuesto.
- 8.** El Ingeniero Mauricio solicita que se ajusten los demás precios por IPC, con el fin de acelerar el proceso.
 - 9.** El Ingeniero Alvaro Corcho da la opción de esperar dos días con el fin de tener certeza de los precios, si esto no se da, recurrir al ajuste con el IPC. Igualmente, se solicita que se envíe el archivo con el fin de ir realizando la revisión de la estructuración del presupuesto y ya posteriormente realizar el ajuste de los valores de acuerdo con la información que se aporte.
 - 10.** El ingeniero Andrés se compromete a enviar el presupuesto el 17 de junio, incluyendo una afectación de los precios con el IPC.
 - 11.** El Ingeniero Alvaro Corcho pregunta sobre el plano predial.
 - 12.** El Ingeniero Andrés Dimas menciona que no tiene información acerca de la solicitud realizada desde el ministerio ante el IGAC para obtener la información de los predios pendientes.
 - 13.** El Ingeniero Alvaro Corcho se compromete a revisar el tema con la Ingeniera Johanna Ubaque, quien realizó esta gestión. Posteriormente, se pregunta al formulador el tema de las cartas de intención para participar en la ejecución del proyecto.
 - 14.** El Ingeniero Mauricio Flórez menciona que el alcalde realizó el acercamiento con el gobernador, PDA y COPONOR, y se espera que e jueves se tengan estas cartas.
 - 15.** El Ingeniero Alvaro Corcho pregunta sobre el concepto de CORPONOR sobre el proyecto.
 - 16.** El Ingeniero Mauricio Flórez indica que está a la espera de esto, considerando que esta entidad solicitó la versión final del proyecto aprobado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para poder expedir los permisos.
 - 17.** El ingeniero Alvaro Corcho pregunta por el tema eléctrico.
 - 18.** El Ingeniero Andrés Dimas menciona que se ha atendido las recomendaciones, ya que gran parte de estas correspondían a temas dentro del presupuesto.
 - 19.** EL Ingeniero Alvaro Corcho indica que la ruta crítica en este momento sería entonces el tema de las cotizaciones pendientes y el tema predial. Solicita que la información que queda pendiente como las cartas de intención y el concepto de CORPONOR sean enviadas esta semana, y que él adelantará la supervisión del tema predial para que se actualicen los respectivos certificados.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01


20. La mesa finaliza a las 10:53 a.m.

COMPROMISOS:

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Cartas de intención de las contrapartidas	Formulador	Máximo el 21/06/2024
2	Presupuesto final, con ajuste de los equipos pendientes afectados por el IPC	Consultoría	17/06/2024
3	Certificado de conocimiento por parte de CORPONOR	Formulador	21/06/2024
4	Cotizaciones pendientes.	Consultoría	19/06/2024
5	Plano predial	Johanna Ubaque - MVCT	A la espera de la respuesta por parte del IGAC

FIRMAS:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01



Elaboró: Alvaro Andrés Corcho Ramírez 
Fecha: 17/06/2024