

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA N° 2024-06-21
Comité de Seguimiento al CUR 1332 de 2023 MVCT - Municipio de Moniquirá (Boyacá)

Proyecto: «Optimización y construcción del acueducto veredal del Norte del municipio de Moniquirá – Boyacá»

PARTICIPANTES

| | |
|-------------|---|
| FECHA: | 21 de junio de 2024 |
| HORA: | 15:00 a 15:10 |
| LUGAR: | Aplicación Microsoft Teams |
| ASISTENTES: | <ul style="list-style-type: none">• Alejandro Torres – Secretario de Infraestructura y Medio Ambiente, Supervisor CUR 1332-2023 (Alcaldía Moniquirá).• Ángela Cuadros – Apoyo jurídico DIDE (MVCT).• Faber Montaña – Apoyo a la supervisión (MVCT). |

ORDEN DEL DÍA

1. Estado de la etapa de implantación y apropiación de diseños.
2. Aval del costo adicional de la etapa de implantación y apropiación de diseños.
3. Propuesta de financiación del costo adicional.

DESARROLLO

1. Estado de la etapa de implantación y apropiación de diseños

El ingeniero Faber Montaña informó que, según lo manifestado por el contratista de obra en el comité del pasado 13/06/2024, los productos finales de la etapa de implantación y apropiación de diseños se encuentran terminados. Sin embargo, el contratista no entregará estos productos a la interventoría hasta que el municipio garantice la disponibilidad de recursos para cubrir el costo adicional incurrido para su terminación.

2. Aval del costo adicional de la etapa de implantación y apropiación de diseños

El ingeniero Alejandro Torres informó que el costo total de la etapa de implantación y apropiación de diseños, concertado entre el contratista de obra y la interventoría, es de \$99 millones. Agregó que, debido a la situación de calamidad pública que afronta el municipio, no han podido revisar al detalle este costo. Sin embargo, mencionó que el costo total a financiar es de \$99 millones, de los cuales \$54 millones ya están cubiertos dentro el plan financiero y faltarían \$45 millones por financiar.

3. Propuesta de financiación del costo adicional

En relación con este asunto, los participantes llegaron a las siguientes conclusiones:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

- El ingeniero Alejandro Torres propuso utilizar los \$27 millones sobrantes de la contratación derivada para cubrir parte del costo adicional de los \$45 millones de la etapa de implantación y apropiación de diseños. Los \$18 millones restantes podrían ser aportados por el municipio, previa verificación de la disponibilidad presupuestal.
- El ingeniero Faber Montaña y la Dra. Ángela Cuadros consultarán con la ingeniera Sayda Montes, supervisora del CUR 1332-2023 por parte del MVCT, sobre el proceso a surtir para acceder a los \$27 millones y financiar parte del costo adicional de \$45 millones de la etapa de implantación y apropiación de diseños.
- El ingeniero Alejandro Torres se comprometió a redactar una propuesta formal al MVCT sobre la financiación de los costos adicionales de la etapa de implantación y apropiación de diseños, especificando los valores y proporciones mencionadas.

COMPROMISOS

| Compromiso | Responsable | Fecha límite de cumplimiento |
|---|---|------------------------------|
| Revisión y confirmación al municipio del valor exacto del ahorro de la contratación. | Faber Montaña (MVCT) | 24/06/2024 |
| Remisión al MVCT de propuesta formal para la financiación del costo adicional de la etapa de implantación y apropiación de diseños. | Alejandro Torres (Sec. Infraestructura - Moniquirá) | 25/06/2024 |
| Consulta sobre el procedimiento para que el municipio acceda al ahorro de la contratación para financiar el costo adicional de la etapa de implantación y apropiación de diseños. | Equipo de apoyo a la supervisión MVCT | 27/06/2024 |

Elaboró: Faber Montaña – Apoyo a la Supervisión CUR 1332-2023
 Fecha: 21/05/2024
 Anexos: Captura de pantalla reunión virtual Microsoft Teams



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

