

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 14 de junio de 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	14 de junio de 2024
HORA:	11:00 am a 12:00 pm
LUGAR:	Microsoft Teams
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de Seguimiento MVCT Helman Molano - Ingeniera apoyo supervisión EMCASERVICIOS Laura Bastidas – Apoyo Subgerencia EMCASERVICIOS Juan Carlos Valencia – Consorcio Totoro (Obra) Nazli Muñoz - Consorcio Totoro (Obra) Xiomara León - Consorcio Aguas del Cauca (Interventoría) Laura Bucheli - Consorcio Aguas del Cauca (Interventoría)
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DÍA:

Se convocó a esta reunión el día 14 de junio de 2024, con el propósito de hacer una mesa de trabajo para hacer seguimiento del proyecto CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO INTERVEREDAL CARGACHIQUILLO EN ZONA RURAL E INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE TOTORÓ CAUCA, PRIMERA ETAPA

DESARROLLO:

Se inicia la reunión, el ingeniero Perilla da inicio a la reunión verificando la asistencia de todas las partes que intervienen en el desarrollo del proyecto (Se adjunta lista de asistentes).

Por sugerencia de Laura bastidas se procede a leer el acta de la reunión anterior, la cual fue un comité técnico presencial en EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. dado el día 07 de junio de 2024.

La Ingeniera Xiomara Residente de interventoría da inicio a la lectura del acta anterior, la cual fue aprobada por los asistentes.

Posterior a la lectura del acta anterior El ingeniero Perilla consulta si con lo manifestado para el día 21 de junio se tendría toda la apropiación de diseños terminada al 100%, a lo cual manifiesta el Ingeniero Helman Molano, que es así y fue el compromiso adquirido, con la salvedad en que la planta que está programada y todo lo que manifestó el ingeniero José Vergara en la anterior reunión, la remoción de color es difícil y realiza esa salvedad debido al inconveniente que se tiene con otra planta dentro del mismo municipio con problema de remoción de color, caso por el cual en una de las reuniones del presente proyecto donde se encontró la personería municipal realizo la crítica de que EMCASERVICIOS deja los proyectos mal terminados y es precisamente esa es la causa de la observación.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

El ingeniero Perilla, consulta si en cuanto al inicio de obra ya se tiene algún avance, a lo que el Ingeniero Juan Carlos Valencia, interviene manifestando estar de acuerdo en cuanto a la reprogramación del cronograma de obra dado que el inicio estuvo supeditado a las actividades acordadas con el cabildo. También manifiesta que el sábado anterior se iba a dirigir una comisión hacia Totoró, con el fin de realizar un recorrido para el inicio y revisar el tema de acarreo; sin embargo, no se pudo efectuar la visita por presencia de grupos armados en la zona y por seguridad ese fin de semana no se pudo viajar. En este momento se está presentando un problema con dos grupos presentes en la zona y por eso no se ha logrado el desplazamiento a la zona y se está mirando como lograr resolver este inconveniente. Por otra parte, se ha adelantado el proceso de fabricación de la tubería de aducción son 2,3 km y la próxima semana entre lunes y martes se compraría 2,8 km, para dar inicio con el proceso de instalación tubería, sin embargo, hasta ahora no se podría ingresar a la zona con seguridad.

La ingeniera Nazli Muñoz ratifica lo manifestado por el ingeniero Valencia, al no lograr el ingreso a la zona para adelantar evaluaciones y solicitudes de la interventoría con respecto a los temas forestales y ambientales en la zona. Sin embargo, dado lo ocurrido en la ciudad por orden público la sugerencia fue no realizar dicha visita. En cuanto a la consecución de tubería para la aducción que ya cuenta con el aval de la interventoría, se realizó el proceso de acuerdo para fabricación e instalación.

Se remitieron oficios a la secretaria de infraestructura departamental y alcalde municipal para el arreglo de la vía, solicitando puntos de referencia para localización de la vía y como se puede actuar. Por otro lado, el tema de seguridad ha sido un factor que ha frenado el desarrollo de lo que se venía adelantando y se está esperando a mirar cómo se da solución para dar inicio los frentes de obra, uno del tramo desarenador a planta y el tramo final de la red en Polindara.

El ingeniero Perilla, sugiere que en los proyectos en los cuales se está presentando situaciones con el orden público, siempre reportarlo tanto en el informe semanal y mensual, e igualmente apoyarse con las alcaldías, autoridades ambientales o de ser el caso en Totoró con autoridades indígena para lograr la colaboración de permisos y garantizar la seguridad.

El ingeniero Helman Molano, solicita dentro del informe semanal de interventoría en observaciones generales dar un relato preciso, pero tocando todos los puntos importantes, por los cuales el proyecto ha tenido retrasos. Lo seguido sería según lo dialogado en con la ingeniera Nazli y la ingeniera Xiomara, la posibilidad de no ingresar a bocatoma, desarenador y tanque, pero si en la instalación de tubería en Polindara con el fin de incrementar la ejecución de obra.

La ingeniera Xiomara León, manifiesta que dentro de los informes se está señalando los inconvenientes presentados en el proyecto, como la presencia de grupos al margen de la ley, pero solicitaría que estas situaciones ya informen de manera oficial, para que se tenga la trazabilidad dentro del contrato. También resaltando que se inicie con la parte final del proyecto, debido que en la parte alta del municipio está muy difícil la situación

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

pues el día anterior asesinaron a un líder campesino, la sugerencia sería iniciar con la parte final de la obra dentro del resguardo de Polindara donde no se están teniendo estos inconvenientes. De ser el caso y que se siga presentando situaciones con las cuales no haya avance de obra, se estudie la posibilidad de suspender el contrato hasta tanto la situación se normalice y logre avanzar realmente en obra o si no es el caso pues se logre dar inicio a la obra para evitar el desfase en retraso como se tiene hasta ahorita.

Ingeniero Juan Carlo Valencia, manifiesta que no ve fácil la suspensión de obra y desean iniciar por el tramo de Polindara y se solicitó la aprobación de la tubería de ese tramo a la interventoría para iniciar compra y fabricación, si de ser el caso no se logra avanzar ya se estudiaría el proceso de suspensión.

El ingeniero Helman, manifiesta que lo más contra productivo sería la suspensión porque se debe realizar el proceso de reformulación y que se estudie como lo dice la ingeniera Xiomara el inicio de obra dentro de Polindara y activar varios frentes de obra.

Ingeniero Juan Carlo Valencia, manifiesta que estudiaran que otros frentes de obra pueden abrir.

El ingeniero Perilla, consulta si con el municipio se han realizado acercamientos para el arreglo de vía, al que el Ingeniero Juan Carlo Valencia, manifiesta que al momento no se tiene un compromiso pactado pero se han realizado acercamientos con la gobernación y alcaldía.

El ingeniero Helman, observa que por dicha situación es muy importante realizar el análisis de otros frentes de obra, debido que no se puede esperar a iniciar la obra, hasta que la gobernación o el municipio arreglen la vía.

La Ingeniera Xiomara León, consulta sobre los productos que sean solicitados y reiterado la solicitud de diferentes documentos como Plan de trabajo, PMA, plan de Seguridad y salud en el trabajo, también se remitió la respuesta para solicitud de APU, se reiteró la solicitud de Ítems no previstos. Todo lo anterior con el objetivo de finalizar y cerrar el proceso de implantación de diseños y tener el cierre presupuestal del proyecto.

Finalmente el Ingeniero Helman, manifiesta que se debe tener todo en regla, para terminar el 21 de junio estudios y diseños e iniciar la reformulación, estas actividades iniciales permiten sea exitoso el desarrollo del proyecto y debe procurarse no sobre pasar el 40% de retraso porque hay que tomar otras medidas.

Laura Bastidas, realiza observaciones sobre los informes semanales de la interventoría realizado sugerencia en componentes repetitivos. Que se informen todas las acciones realizadas en la semana.

Sin más temas que tratar, se da por terminada la reunión.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

#	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Terminar etapa de revisión de diseños	Contratistas	21-06-2024

FIRMAS:

Se anexa listado de asistencia.

Reunion de Seguimiento ACUEDUCTO INTERVEREDAL CARGACHIQUILLOS - TOTORO - Informe de asistencia 6-14-24

1. Resumen						
Título de la reunión	Reunion de Seguimiento ACUEDUCTO INTERVEREDAL CARGACHIQUILLOS - TOTORO					
Participantes que asistieron	9					
Hora de inicio	6/14/24					
Hora de finalización	6/14/24					
Duración de la reunión	1 h 5 min 50s					
Tiempo medio de asistencia	47 min 57s					
2. Participantes						
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
Juan Miguel Perilla Astroz	6/14/24		1 h 5 min 47s	JMPerilla@minvivivienda.gov.co	JMPerilla@minvivivienda.gov.co	Organizador
LAURA MARCELA BASTIDAS LAME	6/14/24		1 h 5 min 24s	lmbastidas@unadvirtual.edu.co	lmbastidas@unadvirtual.edu.co	Moderador
helman (Invitado)	(No comprobado)	6/14/24	3 min 43s			Moderador
helman (Invitado)	(No comprobado)	6/14/24	1 h 2 min 16s			Moderador
JUAN CARLOS VALENCIA (No comprobado)	6/14/24		59 min 43s			Moderador
Nazil Muñoz (No comprobado)	6/14/24		59 min 23s			Moderador
Xiomara Leon (No comprobado)	6/14/24		53 min 39s			Moderador
LAURA ROCIO BUCHELI CAMPOS	6/14/24		57 min 33s	laura.bucheli@mail.escuelaind.edu.co	laura.bucheli@mail.escuelaind.edu.co	Moderador
Xiomara Leon (No comprobado)	6/14/24		4 min 4s			Moderador
3. Actividades de la reunión						
Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	
Juan Miguel Perilla Astroz	6/14/24		1 h 5 min 47s	JMPerilla@minvivivienda.gov.co	Organizador	
LAURA MARCELA BASTIDAS LAME	6/14/24		1 h 5 min 24s	lmbastidas@unadvirtual.edu.co	Moderador	
helman (Invitado)	(No comprobado)	6/14/24	3 min 43s		Moderador	
helman (Invitado)	(No comprobado)	6/14/24	1 h 2 min 16s		Moderador	
JUAN CARLOS VALENCIA (No comprobado)	6/14/24		59 min 43s		Moderador	
Nazil Muñoz (No comprobado)	6/14/24		59 min 23s		Moderador	
Xiomara Leon (No comprobado)	6/14/24		53 min 39s		Moderador	
LAURA ROCIO BUCHELI CAMPOS	6/14/24		57 min 33s	laura.bucheli@mail.escuelaind.edu.co	Moderador	
Xiomara Leon (No comprobado)	6/14/24		4 min 4s		Moderador	