

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA
PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

ACTA No. 3

DATOS GENERALES

FECHA:	26 de junio de 2024
HORA:	De 04:00pm a 05:00 pm
LUGAR:	Virtual teams
ASISTENTES:	Nathaly Giovannetti apoyo a la supervisión (MVCT) Iván Flórez: Apoyo a la supervisión
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

- Revisión y seguimiento del siguiente proyecto ejecutado por la ESANT:
 1. CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO FINAL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN.
 2. OPTIMIZACIÓN DEL EMBALSE N°1, CONSTRUCCIÓN DEL EMBALSE No. 2 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
 3. OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAP Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL MUNICIPIO DE OIBA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

DESARROLLO:

1. La reunión inició con la presentación del proyecto: "CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO FINAL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN".

Se llevó a cabo una reunión virtual de seguimiento del proyecto, que contó con la participación del apoyo a la supervisión por parte de la ESANT y apoyo a la supervisión de este Ministerio, en la cual fue revisado el estado del proyecto. En primer lugar, la ESANT indicó que ya cuenta con el permiso de ocupación de cauce por parte de la CAS.

Frente a esto, este Ministerio continuará con el trámite de revisión y organización de información para llevar a comité la reformulación lo más pronto posible.

2. OPTIMIZACIÓN DEL EMBALSE N°1, CONSTRUCCIÓN DEL EMBALSE No. 2 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

De acuerdo a los compromisos adquiridos por parte de la ESANT en la reunión llevada a cabo el 11 de junio de 2024, enviaron la documentación de la parte de geotecnia del proyecto con las observaciones realizadas por parte del MVCT y en estos momentos se encuentra en revisión por parte del especialista en geotecnia del Ministerio.

**FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA
PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO**

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

Por otro lado, hace falta por parte de la ESANT el documento denominado ANEXO No1 se espera tener para la primera semana de julio de 2024.

3. OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAP Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL MUNICIPIO DE OIBA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

La ESANT indicó que ya esta lista la documentación la Unidad de Gestión de Riesgos del departamento para iniciar la contratación y se está a la espera que el gobernador autorice la misma. A la fecha está en trámite de contratación para la reparación de la línea de aducción.

Además, la ESANT informó que hay mesa de trabajo con Gestión de Riesgo para revisar como va ese tema.

Este Ministerio también solicito a la ESANT el cumplimiento del cronograma presentado para la prórroga del convenio.

Una vez terminada la reunión de seguimiento del proyecto del 26 de junio de 2024 fueron establecidos algunos compromisos a ser gestionados y cumplidos por las partes intervinientes en el proyecto, los cuales se relacionan a continuación:

#	Compromiso	Responsables	Fecha límite de cumplimiento
1	Mesa de trabajo	ESANT-Gestión de Riesgos-MVCT	28 de junio de 2024-

FIRMAS:


NATHALY GIOVANNETTI C
Apoyo a la Supervisión MVCT

Elaboró: Nathaly Giovannetti C.
Fecha: 27-06-2024