

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 08

DATOS GENERALES

FECHA:	24 de junio de 2024
HORA:	De 10:00 am a 11:00 am
LUGAR:	Sede administrativa MVCT – Piso 4
ASISTENTES:	Jessica Sanchez Gilede – consultora del proyecto Luis Carlos Garcés Fernández – Profesional Especializado, Evaluador líder, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT, lgarces@minvivienda.gov.co
INVITADOS:	Alcalde municipal de Buesaco

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Seguimiento de los pendientes y estado general del proyecto de inversión "OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE SANTA MARIA EN EL MUNICIPIO DE BUESACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO".
3. Compromisos.

DESARROLLO:

EL Ing. Luis Carlos explica que la presenta mesa tiene como objetivo realizar el seguimiento de los pendientes y el estado general del proyecto "OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE SANTA MARIA EN EL MUNICIPIO DE BUESACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO". Se procede a validar uno a uno los componentes del proyecto:

TOPOGRAFICO

Se tienen observaciones sobre el informe topográfico, por lo cual la Ing. Jessica plantea que el equipo de consultoría realizará la presentación del informe el día de hoy 24-06-2024.

INSTITUCIONAL

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

El componente institucional tuvo el cumple por parte de la Ing. Claudia Arredondo, solo se encuentra pendiente acoger las recomendaciones de la ingeniera.

HIDRAULICO y DIAGNOSTICO

Se encuentra en revisión por parte del Ing. Luis Carlos Garcés, se plantea enviar las observaciones el jueves 27-06-2024. Posteriormente, se programará mesa de trabajo con el municipio de Buesaco y con la participación del especialista hidráulico de la consultoría.

AMBIENTAL

Se tienen oficios con conceptos de CORPONARIÑO, por lo cual ya se tiene el CUMPLE del componente ambiental.

ESTRUCTURAL

Se envió subsanación parcial del componente estructural, el ing. Luis Carlos plantea que se debe subsanar completo para remitir al especialista. Se propone por la Ing. Jessica presentar la información pendiente (cámaras de inspección), el 25-06-2024.

GEOTECNIA – Pendiente validar con especialista ultimas observaciones
Pendiente por validar con el especialista en geotecnia de la consultoría las ultimas observaciones remitidas por el evaluador del MVCT.

PREDIAL

La Ing. Jessica plantea que presentarán la ultima documentación predial el 27-06-2024.

PRESUPUESTO

Se realizar una validación con la Ing. Mayra Martinez, la cual emite recomendaciones sobre el presupuesto. Una vez se ajuste y actualice el presupuesto, se remitirá al evaluador para iniciar la revisión correspondiente.

Se tiene pendiente concertar la mesa de trabajo presencial solicitada por el alcalde del municipio de Buesaco.

El Ing. Luis Carlos ratifica la total disposición para atender las inquietudes del municipio de Buesaco. Además, explica que, durante el proceso de evaluación, se pueden realizar las mesas de trabajo que se ameriten o requieran por el municipio, en aras de resolver las inquietudes que existan y poder seguir adelante con el proyecto.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

No siendo otro el particular, se procede con el cierre de la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentar información actualizada de los componentes de topografía, estructural, geotecnia y presupuestos	Municipio de Buesaco - Consultoría	Ver fechas en el documento
2	Remitir observaciones hidráulicas y generales	MVCT	27-06-2024
3	Atender inquietudes durante la formulación, a través de mesas de trabajo de Asistencia Técnica.	MVCT	Permanente


FIRMAS:

Ver listado de asistencia anexo.

Elaboró: Luis Carlos Garcés Fernández
Fecha: 24-06-2024

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

LUGAR: Ministerio de Vivienda - Sede administrativa FECHA: 24-06-2024 HORA: 10:00 am
TEMA: Seguimiento proyecto alcantarillado Santa María - Buenavista PRESIDE: Subdirección de proyectos
EQUIPO ACOMPAÑANTE: Municipio de Buenavista - Consultoría

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Jessica Sánchez Gillete	FL Consultoría	Buenavista (Nariño)	3212447912	utakantamillodst202@gmail.com		
2	Luis Carlos Guees F	Prof. Especializado	MVCT	3135411963	lguees@minvivienda.gov.co	Proyecto Alc Santa María	
3							
4							
5							
6							
7							

Calle 17 No. 9 - 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

Página 1 de 4

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf