

 	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 7.0
		Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, BOMBEO Y DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SALDAÑA -TOLIMA

ESTADO: En ejecución

AVANCE: 0 %

DATOS GENERALES

FECHA:	Jueves 27 de junio de 2024
HORA:	De 7:30 a.m. a. 8:30:a.m.
LUGAR:	VIRTUAL, LINK: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWZjNWO4N2EtOWZmYi00YTU2LWE3ZmYtZDNmMDVkMmJmNDEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22ea16297b-49e8-4cca-bf9d-fe20609d0a0a%22%7d
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, BOMBEO Y DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SALDAÑA -TOLIMA
EJECUTORES	Municipio SALDAÑA - TOLIMA
ASISTENTES	Se anexa lista de asistentes de Microsoft Teams

OBJETO

Brindar asistencia técnica al Municipio de Saldaña – Tolima para efectos de conminar al ejecutor a iniciar las obras del proyecto que dieron origen al CUR No. 1321 de 2023 con acta de inicio del 29 de junio de 2023.

ORDEN DEL DÍA

1. Revisión del estado del proyecto y las acciones del Municipio para ejecutar el proyecto.
2. Revisión del componente de apropiación y profundización en estudios: Topográficos, geotécnicos, hidráulicos y estructurales ítem 1.1.
3. Gestiones adelantadas por el Municipio de Saldaña – Tolima.

DESARROLLO

Se realizó un análisis de las gestiones adelantadas del proyecto en el marco del CUR No. 1321 de 2023, destacando la necesidad urgente de iniciar las obras. A pesar de que el acta de inicio del convenio se firmó el 29 de junio de 2023, el proyecto no ha logrado avances físicos

 	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 7.0
		Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

significativos durante este periodo. El contratista de obra, según informa el Municipio, ha solicitado una adición de aproximadamente 300 millones de pesos, argumentando que los recursos otorgados por la cartera ministerial son insuficientes para ejecutar la totalidad de las obras. Sin embargo, esta solicitud se ha presentado sin un documento técnico que demuestre detalladamente el valor requerido para la ejecución y conclusión de las obras.

El Alcalde de Saldaña, Tolima, Hernán Rivera, ha señalado que la ejecución del proyecto es crucial para el Municipio, ya que la intermitencia del servicio de agua potable alcanza las 20 horas diarias, afectando gravemente a la población. A pesar de la voluntad del Municipio de llevar a cabo el proyecto, se evidencia una falta de análisis técnico del documento presentado por el contratista al interventor, así como la revisión necesaria por parte del Municipio.

Por lo tanto, es imperativo que el Municipio de Saldaña elabore un análisis conforme al insumo técnico entregado por el contratista el 22 de mayo de 2024, titulado “Diagnóstico de ejecución del Ítem 1.1., Apropiación y profundización de estudios topográficos, geotécnico, hidráulicos y estructurales”, y analice la propuesta económica adjunta, la cual cuenta con el aval de la interventoría. Este análisis debe ser concluyente desde el punto de vista técnico, permitiendo al Ministerio de Vivienda trasladar dicho informe al grupo de evaluación de proyectos. La precisión y el detalle en este análisis son esenciales para la correcta evaluación y avance del proyecto.

Un aspecto relevante informado por el Municipio es la falta de equipo técnico especializado para revisar detalladamente el componente de apropiación desde todas sus especialidades, lo cual ha impedido el avance de la revisión y, por ende, del proyecto. Además, se consultó con el Municipio sobre las gestiones adelantadas como ejecutores para cumplir con las obligaciones derivadas del CUR No. 1321 de 2023 en materia contractual, ya que no se observan trámites que obliguen al contratista de obra a responder ante la necesidad del Municipio de ejecutar las obras.

Se les aclaró que prestar asistencia técnica al Municipio no es responsabilidad u obligación de esta cartera ministerial. Cada vez que la interventoría del proyecto expone una situación o envía un correo, este

 	FORMATO: ACTA	Versión: 7.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

es redirigido a la bandeja de apoyos a la supervisión del grupo de seguimiento sin una solicitud particular. Por lo tanto, se solicitó al Municipio que realice los análisis pertinentes de la información y, si resulta en una solicitud, la presenten formalmente a través de un oficio y los correos de correspondencia del MVCT.

En observación de las situaciones anteriores y considerando que el contratista de obra ha manifestado la necesidad de adicionar recursos por aproximadamente 300 millones de pesos, se estaría modificando la naturaleza del proyecto de inversión a un proyecto de pre-inversión, ya que estos recursos están destinados a diseño y no a obra. A la fecha, el Municipio, el contratista y el interventor desconocen la cifra exacta que se debe adicionar al proyecto.

El Ministerio, al evidenciar esta situación, dejó clara su posición de que, si no se atienden y resuelven las situaciones técnicas, podría derivarse en la terminación anticipada del convenio. Por lo tanto, se sugirió revisar la contratación derivada y las garantías y amparos que deben tener los contratos suscritos por el Municipio en caso de que se inicie el proceso de terminación anticipada del convenio.

COMPROMISOS

NO.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO
1	enviar la solicitud formal de la mesa técnica que necesitan con el equipo de evaluación referente al componente de apropiación.	Ejecutor: Municipio de Saldaña.	02-07-2024
2	Envío de la respuesta al oficio que enviará el MVCT a más tardar el viernes 28 de junio de 2024 al Municipio de Saldaña, sobre el análisis del componente de apropiación.	Ejecutor: Municipio de Saldaña.	02-07-2024
3	Enviar las comunicaciones que le han enviado al contratista de obra, toda la trazabilidad que ha hecho el municipio como ejecutor con el contratista de obra.	Ejecutor: Municipio de Saldaña.	02-07-2024

Hora de finalización: 8:30 AM

Elaboró: Cristian Camilo Darwish Salama Montoya

Fecha: 28-06-2024 - :3:00 PM