

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 11

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 16 de julio de 2024
HORA:	De 11:00 a 12:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Wilmer Díaz Torres, Consultoría del proyecto Anastacio Marrugo, Aguas de Bolívar Lucía Lombana, Aguas de Bolívar Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SIMITI, SUR DE DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Fuentes, abre la reunión solicitando a la consultoría del proyecto, explique los avances en el proyecto.
 - El Ingeniero Wilmer Díaz indica que las últimas observaciones recibidas, fueron de la parte sanitaria. Esas observaciones fueron remitidas al especialista y se están trabajando. Ha sido difícil coordinar con todos los especialistas. Indica que las subsanaciones se podrían remitir el 9 de agosto de 2024, para la parte eléctrica, hidráulica y geotécnica. Indica que las observaciones del componente estructural se encuentran resueltas, pero se necesita cruzar una información con el Ingeniero Geotecnista. Se espera también para el 9 de agosto de 2024, remitir dichas subsanaciones. Para la topografía, se encuentra en revisión del Ministerio. Sobre el componente institucional, el municipio aportó la información solicitada, pero se está en revisión de los profesionales de Aguas de Bolívar, antes de ser compartida al

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Ministerio. Indica que el 16 de julio de 2024, se estarán remitiendo las subsanaciones del componente institucional. Se le solicitó al especialista hidráulico que verificara todas las observaciones hidráulicas.

- El Ingeniero Jaime Fuentes, indica que no se observaron muchas observaciones en la parte hidráulica. Indica que se puede enviar un documento aclaratorio sobre las subsanaciones hidráulicas. Pregunta si es necesaria una mesa de trabajo para la evaluación del componente hidráulico.
- El Ingeniero Wilmer Díaz, indica que confirmará la fecha de la mesa de trabajo para el componente hidráulico. Indica que cuando se hizo la revisión documental, se solicitaba el permiso de vertimientos, y se indicó que dicho permiso se encontraba en trámite. Se entregó una certificación de que el proceso está en trámite.
- El Ingeniero Jaime Fuentes, indica que se solicitó permiso de ocupación de cauce y permiso de vertimientos, de los cuales por ser presentado el proyecto para concepto favorable sin financiación, se pueden presentar los trámites.

4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de subsanaciones institucionales del proyecto	Wilmer Díaz Torres, Consultoría del proyecto	16/07/2024
2	Entrega de subsanaciones hidráulicas, eléctricas, geotécnicas y estructurales del proyecto	Wilmer Díaz Torres, Consultoría del proyecto	09/08/2024

FIRMAS:

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	7/16/24, 11:00:17 AM	7/16/24, 11:29:14 AM	28 min 57 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Lucia Del Carmen Lombana Ortiz	7/16/24, 11:00:23 AM	7/16/24, 11:29:14 AM	28 min 51 s	llombana@enterritorio.gov.co	Moderador
Wilmer Diaz (No comprobado)	7/16/24, 11:00:52 AM	7/16/24, 11:29:11 AM	28 min 19 s		Moderador
Anastacion Marrugo	7/16/24, 11:11:28 AM	7/16/24, 11:29:14 AM	17 min 46 s	amarrugo@aguasdebolivar.com.co	Moderador

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
Fecha: 16-07-2024