

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA

DATOS GENERALES

FECHA:	17 de junio de 2024
HORA:	De 9:00 a 10:35 horas
LUGAR:	Microsoft teams
ASISTENTES:	Shirlena Doria – Minvivienda Anderson Cahuache Rivera - ADI SAS ESP María Camila Goenaga – ADI SAS ESP
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Asistencia técnica para actualización de estado de proyectos y cargue de soportes en el SIGEVAS.

DESARROLLO:

Inicialmente se realizó la presentación de los asistentes a la reunión. Por parte de la profesional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se verificó que los 3 proyectos de acueducto de Leticia correspondientes a las comunidades indígenas ubicadas en el km 6, km 11 y San Antonio de Los Lagos, cuentan con comentarios actualizados por parte del ingeniero a cargo del seguimiento por parte del Ministerio, por lo tanto, se procedió con la asistencia técnica para el cargue de los documentos soporte del reinicio de los proyectos: contratos de obra e interventoría, actas de inicio y aprobación de pólizas. Se cargaron por parte de ADI SAS ESP todos los documentos de los 3 proyectos mencionados, y se solicitó la actualización de la fecha de terminación de dichos proyectos.

Adicionalmente se acompañó el proceso de cargue de soportes disponibles de los siguientes proyectos:

- 1-2023-37 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS LLUVIAS (SCALL) EN LAS COMUNIDADES DE SANTA SOFÍA Y NUEVO JARDÍN, MUNICIPIO DE LETICIA EN AMAZONAS, el cual se encuentra contratado sin iniciar; se cargaron los contratos de obra e interventoría.
- 1-2012-1247 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO CENTRO POBLADO, CORREGIMIENTO LA VICTORIA (CAPTACION, LINEA DE

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ADUCCION, PTAP, ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION), el cual se encuentra en estado suspendido en SIGEVAS. De acuerdo con lo informado por ADIS SAS ESP, dicho proyecto cuenta con actas de reinicio, por lo tanto, se cargarán dichas actas y se actualizará el comentario y estado del proyecto; se avanzó con el cargue de los soportes de aprobación de pólizas.

Se explicó nuevamente que el estado de los proyectos se actualiza cuando se selecciona la opción de cargar nuevo comentario. Asimismo, se indicó la necesidad de modificar la fecha de terminación de los proyectos una vez reinician, y se explicó los pasos para modificar dicha fecha.


Adicionalmente, se resolvieron inquietudes respecto a los soportes pendientes de los proyectos de alcantarillado de La Victoria (terminado) y acueducto de Mirití Paraná (liquidado), se aclaró que se debe demostrar la entrega de las obras construidas a la comunidad indicando su funcionalidad.

Por último, se recordó la necesidad de actualizar el estado de los proyectos en ejecución con periodicidad mensual, dentro de los primeros 8 días hábiles de cada mes, conforme a lo indicado en el oficio remitido mediante correo electrónico del 6 de junio de 2024.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Actualizar las fechas de terminación de los proyectos.	ADI SAS ESP	17/06/2024
2	Actualizar comentario y estado del proyecto de acueducto de La Victoria; y cargar las actas de reinicio de los contratos de obra e interventoría. Tomar como referencia para la actualización del comentario, el insertado por el ingeniero Oscar Cano en los proyectos de Leticia.	ADI SAS ESP	18/06/2024

FIRMAS:



Anexos: Registro de asistencia.

Elaboró: Shirlena Doria
Fecha: 17/06/2024



lunes, 17 de junio de 2024 8:51 a. m. - 10:33 a. m. ▾

↓ Descargar

2

Asistieron

8:51 a. m. - 10:33 a. m.

Hora de inicio y finalización

1h 42m 13s

Duración de la reunión

1h 35m 5s

Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
 Shirlena Maria Doria Villareal SDoria@minvivienda.gov.co	8:58 a. m.	10:33 a. m.	1h 35m 16s	Organizador
 Jhefersson Salazar proyectos@adiesp.com.co	8:58 a. m.	10:33 a. m.	1h 34m 54s	Moderador

01:41:59

Separar Chat Gente 2 Participar Reaccionar Vista Notas Salas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir

Salir

sigevas.minvivienda.gov.co:8002/seg/SegProyectos.aspx

Sistema de Información para la Gestión y Control de Programas de Agua y Saneamiento Básico SIGEVAS

Seguimiento Maestras

Departamento: AMAZONAS Municipio: Seleccione... Centro Poblado: Seleccione...

Proyectos Asignados - Seguimiento

Origen: Seleccione...

Código	Origen	Departamento	Municipio	Nombre	Valor	Estado	Avance Físico	Últ. Se...	g	Doc
1-2011-681	PDA	AMAZONAS	Leticia(AMA)	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO COMUNIDAD INDIGENA SAN ANTONIO DE LOS LAGOS MUNICIPIO DE LETICIA (POZO PROFUNDO, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION)	717.944.436	En Ejecución	95 %	14/06/2024		
1-2011-682	PDA	AMAZONAS	Leticia(AMA)	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO COMUNIDAD INDIGENA KM 11 MUNICIPIO DE LETICIA (POZO PROFUNDO, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION)	754.007.764	En Ejecución	95 %	14/06/2024		
1-2011-683	PDA	AMAZONAS	Leticia(AMA)	CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO COMUNIDAD INDIGENA KM6 MUNICIPIO DE LETICIA (POZO PROFUNDO, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION)	1.395.910.961	En Ejecución	95 %	14/06/2024		
2-2019-168	PGN	AMAZONAS	Leticia(AMA)	IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ETAPA I DEL MUNICIPIO DE LETICIA, AMAZONA	8.200.001.260	Suspendido	83 %	14/06/2024	08/04/2020	
1-2023-37	PGN	AMAZONAS	Leticia(AMA)	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS LLUVIAS (SCALL) EN LAS COMUNIDADES DE SANTA SOFIA Y NUEVO JARDÍN, MUNICIPIO DE LETICIA EN AMAZONAS	2.008.418.598	Contratado Sin Iniciar	0 %	14/06/2024		
1-2012-1247	PDA	AMAZONAS	La Victoria(AMA)	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO CENTRO POBLADO CORREGIMIENTO LA VICTORIA (CAPTACION, LINEA DE ADUCCION, PTAP, ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION)	1.861.380.005	Suspendido	78 %	15/05/2024	15/06/2017	
1-2012-1244	PDA	AMAZONAS	La Victoria(AMA)	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO POBLADO CORREGIMIENTO LA VICTORIA (SISTEMAS INDIVIDUALES)	568.978.593	Terminado	100 %	27/01/2023	15/06/2017	
1-2012-1245	PDA	AMAZONAS	El Encanto(AMA)	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO CENTRO POBLADO CORREGIMIENTO EL ENCANTO (BARCAZA FLOTANTE, LINEA DE ADUCCION, PTAP, ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION)	1.337.003.163	Liquidado	100 %	26/05/2020		
1-2011-684	PDA	AMAZONAS	Puerto Nariño(AMA)	OPTIMIZACION DE LA CAPTACION Y LA ADUCCION, CONSTRUCCION DEL DESARENADOR, CONSTRUCCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DE LA COBERTURA DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URRANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO (REFORMULACION)	2.932.316.941	Liquidado	100 %	26/05/2020		
1-2009-981	PDA	AMAZONAS	Leticia(AMA)	ESTUDIOS Y DISEÑO SISTEMA DE TRATAM		Liquidado	100 %	28/04/2020	26/05/2016	

Uso de memoria: 28.5 MB

Dejar de compartir Ocultar



Jheferson Salazar (No comproba...

SV