



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 29 DE JULIO DE 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	29 de julio de 2024
HORA:	De 9:00 am a 11:00am
LUGAR:	AAPSA – Popayán, Cauca
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento MVCT Laura Bastidas – Apoyo EMCASERVICIOS S.A Emirson Angulo Alegría – Ing. Supervisión EMCASERVICIOS Ricardo Acosta - Ingeniera de apoyo EMCASERVICIOS Richard Perafan – Subgerente Técnico AAPSA E.S.P. German Lodoño – Ingeniero de apoyo AAPSA E.S.P. Pablo Cano - Ingeniero de apoyo AAPSA E.S.P.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

El lunes 29 de julio de 2024 se convocó mesa de trabajo para hacer seguimiento al proyecto CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SANITARIO Y PLUVIAL SOBRE LA CALLE 5 ENTRE CARRERA 37 Y QUEBRADA PUBUS, MUNICIPIO DE POPAYÁN.

DESARROLLO:

El Ing. Juan Miguel Perilla del Ministerio de Vivienda, pide a todos los participantes presentarse ya que hay nuevas personas a cargo del seguimiento del proyecto.

Una vez todos hacen su presentación, el Ing. Perilla indica que se realizó esta reunión para conocer el estado en que se encuentra el proyecto y que gestiones se han realizado para lograr el reinicio de actividades.

El ingeniero Perafan, como nuevo Subgerente Técnico de AAPSA, solicita que se le ponga en contexto sobre el convenio existente entre la entidad y EMCASERVICIOS y en qué estado se encuentra el proyecto. A lo que el Ingeniero German le manifiesta que existe un convenio interadministrativo 291 entre APPSA y EMCASERVICIOS, por \$4.143.776.014, el cual a la fecha se encuentra en estado suspendido al igual que los contratos de obra e interventoría desde septiembre de 2023, con un avance de obra ejecutado de 72.34%.

EL Ing. Londoño manifiesta que en las ultimas revisiones que realizo en las solicitudes del permiso a Invias, se encontró que se estaban solicitando dos permisos independientes y ya INVIAS le había reiterado a la entidad que realizaran solo uno, a



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

lo que se recopiló toda la información nuevamente y se radicó en el mes de abril de 2024. En junio 2024, INVIAS contestó el requerimiento con algunas observaciones, entre ellas una certificación de la CRC, donde afirman que no es necesario una licencia o permiso ambiental para un tramo del proyecto. Este documento ya se solicitó y según los tiempos dados en la CRC por tarde este viernes 2 de agosto ya se tendría y se radicaría nuevamente a INVIAS la siguiente semana. Teniendo en cuenta los tiempos de INVIAS se tomarían más o menos un mes y medio en revisión y si es aprobado, se tendría el permiso a finales o mediados de septiembre.

El Ing. Ricardo manifiesta que teniendo en cuenta esos tiempos del trámite de INVIAS, sería necesario prorrogar la suspensión del convenio 291 ya que vence el 7 de agosto de 2024.

El ingeniero Perilla pregunta sobre los diseños para el nuevo punto de descarga y si ya se tienen los permisos por parte de la comunidad, a lo que el Ing. Londoño manifiesta que los diseños, pero que la asociación dueña del predio están en un problema interno, ya que crearon una nueva asamblea y nombraron una nueva junta directiva, y cuando fueron a legalizarla en Cámara de Comercio se dieron cuenta que tenían demandada esa acta y hasta no solucionar eso no se puede pasar por ese predio, pero el 10 de Julio de 2024 se radicó a Movilidad Futura la solicitud del permiso para poder atravesar hasta una recámara de este predio, dejándolo vertiendo y que desemboque en el canal de agua lluvias de INVIAS, hasta que se solucione la demanda de la Asociación.

El ingeniero Perafan afirma que va a realizar un seguimiento a los documentos para cumplir con el compromiso de radicación para la solicitud del permiso con INVIAS.

Sin más temas que tratar, se da por terminada y se realiza el cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Radical documentos de solicitud de permiso a INVIAS	AAPSA E.S.P	9/08/2024
2	Remitir diseños de los cambios realizados al proyecto	AAPSA E.S.P	9/08/2024
3	Prorroga de suspensión según los tiempos estimados de respuesta al trámite de INVIAS	AAPSA y EMCASERVICIOS	9/08/2024

FIRMAS:

**FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTION DOCUMENTAL**

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

LUGAR: AAPSA - Popayan - Cauca FECHA: 19/07/24 HORA: 9:00 a.m.

TEMA: Colectores sanitario y Pluvial Calle 5 - Popayón PRESIDE: _____

EQUIPO ACOMPAÑANTE: _____

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Juan M. Perilla A	Ing. Apoyo Sup.	MVCT	3123861184	jimperillo@munivida.gov.co		
2	Richard Peraza	Subgerente Técnico	AAPSA	31519000	richard.peraza@apsa.com.co		
3	Emirson Apiza	prof. s.m.v.	FRASERVIS	3112351922	emirson.apiza@fraservis.com		
4	Ricardo Alzate	Ing. Apoyo	EMPRESA 100	3116030322	ricardo.alzate15@gmail.com		
5	Laura Marcela Burbidos	Contadora Apoyo	EMPRESA 100	3136010235	laura.burbidos@empra.com		
6	Carmon Londoño	Ing. Apoyo	AAPSA	3128269050	german.londono@apsa.com.co		
7	Pablo Roberto Cano W.	Ing. Apoyo	AAPSA	3113431771	pablocano@apsa.com.co		
8							