



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA DE SEGUIMIENTO

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 12 de julio de 2024
HORA:	De 09:00 a 09:30 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Weslin James Mosquera P., Apoyo a la supervisión MVCT
INVITADOS:	José Dailer Palacios, secretario de Planeación Municipal Amira Ballesteros, delegada interventoría Edwin Cuesta, delegado consultoría Jorge Abril, delegado consultoría Orlando Oliveros, delegado consultoría

ORDEN DEL DIA:

1. Estado actual consultoría
2. Estado del otrosí de los contratos derivados

DESARROLLO:

1. El arquitecto Weslin James, consulta sobre el avance de la consultoría, en que porcentaje se tiene a la fecha, teniendo en cuenta ya se hizo efectiva la prórroga al convenio de uso de recursos 1296 de 2023, el ingeniero José Dailer manifiesta que avalados a la fecha se cuenta con un 52% reportado en el ultimo informe correspondiente al mes de mayo de 2024, la suspensión de los contratos derivados se realizó el 19 de junio de 2024, es decir, hasta esa fecha se tuvo injerencia laboral, por lo que el arquitecto Weslin James manifiesta que las recomendaciones que se realizaron al municipio respecto al otrosí, no genera cambios ni erogaciones presupuestales, por tal motivo debiera de firmarse pronto luego de su revisión, y entendiendo ya se encuentra el tiempo efectivo de prórroga, el tiempo que se demore en reactivar el proyecto es tiempo que se estará perdiendo en cuanto a la primera prórroga, y que será mucho mas complejo solicitar una segunda prórroga.

El ingeniero Orlando Oliveros manifiesta que revisaron el documento enviado por la secretaría de planeación, mirando la comparativa entre las alternativas propuestas inicialmente en los pliegos definitivos, y que a partir de esas alternativas se empezaron a ejecutar las actividades correspondientes a la fase 1 y que se tienen los diseños adelantados, no obstante se puede determinar que la modificación en este documento no excluye las alternativas que se tenían al


momento de dar inicio a la consultoría, por tal motivo no ve con dificultades firmar el otrosí modificatorio.

2. El arquitecto Weslin James consulta si ya se realizaron los ajustes a los contratos derivados, a lo que el ingeniero José Dailer manifiesta que a partir de reunión sostenida con este MINISTERIO y la recomendación que se realizó respecto a los pliegos definitivos, se encontraban validando el documento técnico que se tuvo en cuenta al momento de contratar la consultoría, informa sostuvo reunión con contratistas y se socializó con ellos la conformación de un otrosí para no dejar con opciones limitadas, a contratistas incluyendo unas especificaciones técnicas que no se contemplaban, por parte de interventoría, se encuentran revisando aún el documento técnico ajustado, para su aceptación, motivo por el cual aún no se ha adelantado el otrosí a los contratos, hasta no contar con la aprobación de contratistas, por tal motivo se manifiesta suspensión de los contratos a junio hasta no contar con dicha aprobación, se reanudarán conforme a la firma de la ampliación de los contratos derivados.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir Otrosí a contratistas	MUNICIPIO	16/7/2024
2	Realizar comité presencial	Todos los involucrados en el convenio y contratación derivada	A definir

FIRMAS:



Anexos: [Mesa de seguimiento técnico CUR 1296-2023-20240712_090826-Grabación de la reunión.mp4](#)

Elaboró: Weslin James Mosquera Palacios

Revisó:

Fecha: 12/7/2024