



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA DE SEGUIMIENTO

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 18 de julio de 2024
HORA:	De 09:25 a 10:08 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Weslin James Mosquera P., Apoyo a la supervisión MVCT
INVITADOS:	Leiner Quinto, gerente PDA Hector Mosquera, Coordinador técnico PDA Alex Mosquera, A. supervisión componente alcantarillado PDA

### ORDEN DEL DIA:

1. Estado actual de obra
2. compromisos

### DESARROLLO:

1. El arquitecto Weslin James, indica En esta reunión tiene como finalidad poder establecer el estado actual de proyecto conforme al comité presencial en la ciudad de Quito del día 26 de julio del 2024, y la preocupación para el MINISTERIO por el estado del proyecto en lo ejecutado, evidenciando falencias técnicas en el 10% avalado por interventoría. Por lo que consulta sobre las decisiones de fondo que PDA tomó para garantizar la buena ejecución de la obra.

El ingeniero Héctor Mosquera que efectivamente, en el marco del seguimiento del proyecto de ejecución del alcantarillado sanitario y seguimiento al Convenio que deriva esta contratación de este alcantarillado, como supervisión y entorno a las recomendaciones realizadas por la gerencia y el equipo jurídico del PDA. Manifiesta realizaron un comité de obra ampliado y visita de seguimiento presencial al municipio para evidenciar y corroborar la ejecución de las actividades contractuales entorno, y en dicha visita que se llevó a cabo el día los días 11 y 12 del mes de julio, se pudo encontrar y evidenciar varias situaciones, como estructuras que posiblemente no estaban cumpliendo con las especificaciones técnicas, por tal motivo le recomendó al contratista la demolición de algunas de esas actividades, teniendo en cuenta que los costos asociados lo debe asumir el mismo contratista.

El Ingeniero Héctor manifiesta que dentro del recorrido se evidenció que existe señalización, pero se entiende que también es necesario se fortalezca aún más el componente o el programa de señalización.

De igual manera PDA informa hay que realizar una articulación con la inspección de policía, dado que un habitante de la población ha hecho una reclamación frente al predio donde se pretende o se proyecta PTAR, entendiendo que proyecto cuenta con su debida, escritura y con el certificado de libertad y tradición a nombre del municipio, pero no ajeno a eso, se le recomendó el municipio acudir a la autoridad policial en torno a salvaguardar la debida ejecución del proyecto.

El arquitecto Weslin james consulta sobre los parámetros establecidos para saber que elementos se debían demoler, de igual manera indicar que la señalética se debe realizar no solo en los frentes activos de trabajo, sino también en las actividades que se encontraran ya realizadas, como MH y cajas, para resguardar la integridad de las personas, pero también para preservar el estado de estas.

De igual manera de la importancia de tener oficina o campamento de obra e interventoría y atención al público, siendo estos espacios fundamentales para el mismo desarrollo de la obra y el cumplimiento de todos los aspectos contractuales a lo que el ingeniero Héctor manifiesta que en el marco del comité ampliado, se le exigió el cumplimiento del contrato del objeto y de las obligaciones contractuales al contratista, valga la redundancia, tanto de obra como Interventoría.

PDA informa realizará visitas quincenales al municipio, con el fin de garantizar un seguimiento más efectivo, por lo que este MINISTERIO solicita un informe de visita y poder evidenciar los avances efectuados en obra.

El arquitecto Weslin james informa a PDA que no se podrán tramitar mas desembolsos hasta que no se tenga un balance oportuno evidenciado en obra, respecto a lo pagado con lo ejecutado.

Y por último realiza anuncio de segunda visita de obra para el 22 de julio de 2024.

## COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Informes de visita	PDA	2 días después de cada visita a obra



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
2	Nuevo cronograma avalado	PDA	Luego de la remisión del mismo por parte de interventoría
3	Segunda visita de obra	MVCT	22-07-2024

**FIRMAS:**

Anexos: [Mesa de seguimiento CUR 1314-2023-20240718\\_093250-Grabación de la reunión.mp4](#)

Elaboró: Weslin James Mosquera Palacios

Revisó:

Fecha: 18/7/2024