



LINEA ESTRATEGIA	PROYECTO	VALOR CONCERTADO	VALOR EJECUTADO	ENTIDADES PARTICIPANTES	AVANCE Y EJECUCIÓN
	Construcción y clausura de las celdas en el relleno sanitario del municipio de Cravo Norte - Departamento de Arauca	\$200.000.000,00		Entidades publicas	No ejecutado, Pendiente Modificación del Acta del Plan Ambiental




Ahora bien, de acuerdo a lo anterior es posible establecer de manera general el cumplimiento en el monto de la inversión concertada por cada uno de los participantes del PDA. En la siguiente tabla se presentan los montos de inversión concertados y ejecutados por cada uno de los participantes, y su % equivalente de la ejecución.

Tabla 4: Balance de Fuentes de Financiación del Plan Ambiental 2016-2019

INVERSIÓN	GESTOR	CAR	DEPARTAMENTO	TOTAL, DEL PLAN
Concertada	\$761.099.500,00	\$6.452.822.588,00	\$1.331.563.594,00	\$8.545.485.682,00
Ejecutada	\$451.398.770,00	\$4.422.575.903,00	\$626.243.676,00	\$5.500.218.349,00
Ejecutada (%)	59%	75%	16%	

Gráfica 1: Comparativo de Inversión concertada Vs. Inversión Ejecutada por parte de cada uno de los participantes del Plan Ambiental 2020-2023



Subgerencia Ambiental y Social - Cumare



Pablo Cesar Munoz Lozano



Diego Alejandro Ruiz Alvarado