



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 13

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 23 de julio de 2024
HORA:	De 02:30 a 03:15 horas
LUGAR:	Reunión virtual
ASISTENTES:	Sair Giraldo – Secretaría de Planeación Municipal Ana Lucia López – Apoyo técnico Sría. Planeación Municipal Jorge Moreno – Rep. Legal contratista de obra Vivian Beltran – Consorcio contratista Andres Mora – Rep. Legal interventoría Miguel Sánchez – Ing. Residente de interventoría Sayda Montes – Supervisora CUR 639-2019 (virtual) Angela Cuadros - Abogado contratista DIDE (virtual) Oscar Cano – Ing. Apoyo a la supervisión Subdirección Proy.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Reunión de Seguimiento a la terminación del proyecto IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ETAPA I DEL MUNICIPIO DE LETICIA, AMAZONAS.

DESARROLLO:

Se expone por parte del MVCT a los asistentes a la reunión, que el 11 de julio de 2024 se acordó hacer comités semanales para hacer seguimiento a los compromisos pactados y gestiones para la terminación del proyecto. En tal sentido, se informó al Municipio que no se ha recibido la totalidad de los documentos requeridos en el comité anterior, puntualmente lo relacionado con las pólizas actualizadas del contrato de obra, el informe de interventoría y el cronograma de obra debidamente suscrito.

Al respecto el municipio indicó que se han venido haciendo los requerimientos correspondientes al contratista de obra, frente a lo cual el contratista dio respuesta, indicando que las pólizas serán entregadas por la aseguradora el día 24 de julio de 2024 y el informe de interventoría para el 29 de julio de 2024.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Por parte del MVCT se hace un llamado frente a la falta de pólizas en razón a que esto es una obligación contractual que el Consorcio Construyendo Progreso debe cumplir sin excepción.

El contratista de obra indicó que la aseguradora pidió actualización de los documentos del consorcio y esto ha sido la demora, pero la misma aseguradora informó que el día 24 entregará las pólizas actualizadas.

Se solicita por parte del MVCT revisar el cronograma de obra, dado que se han reportado en comités anteriores, que algunos componentes y actividades ya están ejecutadas pero el cronograma se tienen pendientes por ejecutar para las últimas semanas del plazo de ejecución contractual.

Se solicita también la entrega de copia de las actas No. 33 y 34 mediante las cuales se amplió la suspensión No. 10 de los contratos derivados.

En la documentación remitida por el municipio el 22 de julio de 2024, se tiene la orden de pedido y fabricación de las motobombas, en la cual se certifica el pago de la totalidad de los equipos y se indica que los mismos serán entregados en un plazo de tres a cuatro semanas que iniciaron el 11 de julio de 2024.

Con respecto a las obras ejecutadas, se recuerda al personal de campo hacer la revisión del estado actual, para entregar todo a satisfacción, particularmente lo relacionado con el componente eléctrico de la PTAP, donde el interventor manifestó que se solicitará al contratista un concepto del ingeniero eléctrico respecto al cumplimiento de la normatividad RETIE vigente.

Se pactan los siguientes compromisos y se da por terminada la presente reunión.

COMPROMISOS


No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega del cronograma de actividades y gestiones pendientes.	Municipio de Leticia	30-jul-2024



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
2	Entrega de informe ejecutivo de interventoría	Interventoría	26-jul-2024

FIRMAS:





FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Seguimiento terminó...

martes, 23 de julio de 2024 2:30 p. m. - 3:25 p. m. Descargar

9 Asistieron	2:30 p. m. - 3:25 p. m. Hora de inicio y finalización	55m 13s Duración de la reunión	32m 49s Tiempo medio de asistencia
-----------------	--	-----------------------------------	---------------------------------------

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
Oscar Alirio Cano Guzman OCano@minvivienda.gov.co	2:30 p. m.	3:20 p. m.	49m 32s	Organizador
VB Vivian Beltran	2:33 p. m.	3:11 p. m.	38m 16s	Moderador
IM Interventoria Andr... (No comprobado)	2:37 p. m.	3:25 p. m.	48m 26s	Moderador
JM jorge m (No comprobado)	2:38 p. m.	3:20 p. m.	41m 12s	Moderador
SI Secretaria de Plan... (No comprobado)	2:41 p. m.	2:44 p. m.	2m 58s	Moderador
SI Secretaria De Plan... (No comprobado)	2:42 p. m.	3:21 p. m.	38m 47s	Moderador
SI Secretaria de Plan... (No comprobado)	2:41 p. m.	2:44 p. m.	2m 58s	Moderador
SI Secretaria De Plan... (No comprobado)	2:42 p. m.	3:21 p. m.	38m 47s	Moderador
Angela Marcela Cuadros Serrano ACuadros@minvivienda.gov.co	2:50 p. m.	3:20 p. m.	29m 17s	Moderador
SM Sayda Naiyury Montes Molina SMontes@minvivienda.gov.co	2:56 p. m.	3:20 p. m.	23m 26s	Moderador
MS Miguel Sanch... (No comprobado)	2:56 p. m.	3:20 p. m.	23m 28s	Moderador

Elaboró: Oscar Cano 
Revisó: Sayda Montes
Fecha: 23-jul-2024