

ACTA No. 5

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá (Colombia), 13 de agosto de 2024
HORA:	De 03:00 pm a 04:00 pm
LUGAR:	Aplicativo Microsoft Teams
ASISTENTES:	• Esteban Eduardo Jaimes - Procurador Judicial (convocante) • Doner Melgarejo – Personería municipal de Bochalema • Luis Efrain Gelvez – CORPONOR • Gerardo Flórez – Defensoría del pueblo Norte de Santander • Henry Anaya – director Unidad de Servicios Públicos de Bochalema, unisepublicos@bochalema-nortedesantander.gov.co • Luis Carlos Garcés Fernández – Profesional Especializado, Evaluador líder, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT, lgarces@minvivienda.gov.co
INVITADOS:	MVCT Alcaldía municipal de Bochalema Departamento de Norte de Santander Corporación autónoma regional de la Frontera Nororiental Defensoría del pueblo Regional Norte de Santander

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Seguimiento al avance del proyecto "CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA, NORTE DE SANTANDER", en marco de los fallos judiciales de fecha 22 de junio de 2017 y 12 de septiembre de 2019.
3. Compromisos.

DESARROLLO:

El Dr. Esteban contextualiza la reunión, explicando que la mesa se citó para realizar el seguimiento al avance del proyecto de la PTAR Bochalema, en marco de los fallos judiciales de fecha 22 de junio de 2017 y 12 de septiembre de 2019. Se realizó el pasado seguimiento el día 01 de agosto de 2024, en el cual quedaron compromisos

con relación al proyecto, los cuales eran iniciar las gestiones para el trámite del permiso de vertimientos, realizar mesa técnica del componente estructural y avanzar en las revisiones de los componentes.

El Dr. Henry explica que se realizaron acercamientos con CORPONOR, para el trámite del permiso de vertimientos. La entidad ambiental informó que se requiere un muestreo del vertimiento, para lo cual, el municipio debe adelantar una contratación para tomar las muestras correspondientes.

El Ing. Luis Carlos argumenta que actualmente se avanza en la revisión del proyecto, teniendo los siguientes avances:

- La semana pasada se realizaron dos mesas técnicas, la primera el día 05 de agosto para el componente estructural y el día 08 de agosto para el componente hidráulico.
- Se encuentran avanzando la revisión de los componentes hidráulico, presupuestos y eléctrico. Se esperan tener revisados en los próximos días.
- El equipo de consultoría se encuentra avanzando en la complementación de los componentes estructural, geotecnia y topografía, de los cuales ya tienen claridad sobre las observaciones actualizadas.

El Dr. Esteban recomienda validar con el departamento de Norte de Santander, los requisitos que se deben cumplir para lograr la cofinanciación del proyecto, teniendo presente que en la pasada mesa el Dr. Henry informó que ya tenían la cofinanciación del proyecto con recursos del departamento y del municipio.

El Ing. Luis Carlos recomienda tener certeza de los requisitos de CORPONOR, con relación al permiso de vertimientos, teniendo que en ocasiones las autoridades ambientales, solicitan muestreos, modelaciones, documentos técnicos, entre otros.

El Dr. Henry señala que adelantaran las todas las gestiones y consultas relacionadas con el permiso de vertimientos y con la cofinanciación con el departamento de Norte de Santander.

El Dr. Luis Efraín señala que desde CORPONOR están prestos a brindar el apoyo que se requiera por parte del municipio de Bochalema.

El Ing. Luis Carlos menciona que los componentes institucional y predial hacen parte integral de la evaluación del proyecto de acuerdo con la resolución 0661 de 2019, por lo cual no se pueden dejar de lado, y en las últimas mesas no se ha verificado su avance.

El Dr. Henry explica que el fortalecimiento institucional se va a incluir dentro del proyecto que se financiará con el departamento de Norte de Santander y con relación

al tema predial ya se tiene toda la documentación sobre el predio donde se va a construir la PTAR. Por último, menciona que se están llevando la red de energía eléctrica al predio donde proyecto la PTAR.

El Dr. Esteban propone realizar la próxima reunión de seguimiento el día 29 de agosto de 2024, a las 3 pm. Todos los participantes están de acuerdo con la fecha y hora planteada.

No siendo otro el particular, se concertan los compromisos y se procede con el cierre de la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Solicitar la totalidad de requisitos del permiso de vertimientos ante CORPONOR y los requisitos del departamento de Norte de Santander para la cofinanciación del proyecto	Municipio de Bochalema	De acuerdo con el avance que se tenga
2	Culminar la revisión de componentes hidráulico, geotecnia y presupuestos	MVCT	Por definir de acuerdo con el avance
3	Próxima reunión de seguimiento	Procuraduría (Convocatoria)	29-08-2024 3:00 pm

FIRMAS:

Ver imagen de la asistencia virtual.

Elaboró: Luis Carlos Garcés Fernández

Fecha: 13-08-2024

Convocatoria (enlace)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzEyOGViMTYtMWU3OC00YjYzLThkNzQtMWMxMTRiNDZmYzI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fcb47a6d-46c6-4bf3-b119-d927900ffc19%22%2c%22Oid%22%3a%22b9170508-c248-4bbc-9c8f-39fcad0dc844%22%7d



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Registro de asistencia

