



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 13

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 21 de agosto de 2024
HORA:	De 11:00 a 12:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Wilmer Díaz Torres, Consultoría del proyecto Anastacio Marrugo, Aguas de Bolívar Lucía Lombana, Aguas de Bolívar Albeiro Aislant, Asesoría Externa Alcaldía de Simití, Bolívar Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SIMITI, SUR DE DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Fuentes, abre la reunión solicitando a la consultoría del proyecto, explique los avances en el proyecto. Indica que no se cumplieron los compromisos de entrega de la información a 16 de julio de 2024 y 9 de agosto de 2024.
 - El Ingeniero Wilmer Díaz indica que remitió las subsanaciones de los componentes institucional, topográfico y geotécnico. Indica que recibió observaciones estructurales. Está pendiente la entrega de los componentes hidráulico y eléctrico. Se entregarían las subsanaciones hidráulicas y eléctricas a la mayor brevedad. El componente estructural, se entregará el 26 de agosto de 2024. En la parte geotécnica, se adicionó un documento con las recomendaciones punto a punto del proyecto. La idea es avanzar en el componente presupuestal, para actualizarlo en cuánto se avance en cada componente.
4. Cierre de la reunión



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de subsanaciones estructurales del proyecto	Wilmer Díaz Torres, Consultoría del proyecto	26/08/2024

FIRMAS:

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	8/21/24, 11:00:27 AM	8/21/24, 11:20:31 AM	20 min 4 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Albeiro Aislant Mora Asesor de Despacho Simiti (No comprobado)	8/21/24, 11:04:19 AM	8/21/24, 11:20:29 AM	16 min 9 s		Moderador
Wilmer Diaz Torres	8/21/24, 11:04:19 AM	8/21/24, 11:20:31 AM	16 min 12 s		Moderador
Lucia Del Carmen Lombana Ortiz	8/21/24, 11:07:35 AM	8/21/24, 11:20:30 AM	12 min 54 s	llombana@enterritorio.gov.co	Moderador



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
Fecha: 21-08-2024