



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 1

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 23 de agosto de 2024.
HORA:	De 9:30 a.m. a 10: 30a.m
LUGAR:	Virtual teams
ASISTENTES:	Nathaly Giovannetti: apoyo a la supervisión (MVCT)
INVITADOS:	Iván Flórez: Apoyo a la supervisión (ESANT)

ORDEN DEL DIA:

- Revisión y seguimiento del siguiente proyecto ejecutado por la ESANT:
 1. "OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAP Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL MUNICIPIO DE OIBA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

DESARROLLO:

1. Revisión del proyecto: "OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAP Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL MUNICIPIO DE OIBA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

Esta reunión de seguimiento del proyecto, contó con la participación del apoyo a la supervisión por parte de la ESANT y apoyo a la supervisión por parte de este Ministerio. En reunión la ESANT manifestó que el proyecto cuenta con un avance físico ejecutado del 94,78% y un avance financiero del 88.88%.

Por otra parte, la ESANT indicó que Gestión de riesgos del Departamento ya realizó la contratación para la ejecución del proyecto de la reparación de la línea de aducción del municipio y que a la fecha se encuentran en trámite de la póliza en la aseguradora, para posterior firma del acta de inicio y puedan empezar a finales del mes de agosto.

La ESANT mencionó que ejecución de este proyecto de la reparación de la línea de aducción se llevaría de 30 a 45 días. Por lo tanto, la ESANT para avanzar, espera reiniciar el proyecto el 18 de septiembre de 2024, fecha en la que finaliza la suspensión vigente. La ESANT empezará con las capacitaciones correspondientes, charlas a los operadores, entrega de manuales, llevar los equipos faltantes a la planta y una vez se garantice la llegada del agua a la PTAP harían las pruebas necesarias y en todo lo anteriormente mencionado se llevarían un mes para completar 100% del proyecto.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Por otro lado, este Ministerio solicitó la actualización del aplicativo SIGEVAS en los comentarios semanales, pagos realizados, documentos contractuales: acta de suspensión vigente. De igual forma, este Ministerio solicitó la actualización del cronograma de obra vigente.

Una vez terminada la reunión de seguimiento del proyecto del 23 de agosto de 2024 fueron establecidos algunos compromisos a ser gestionados y cumplidos por las partes intervinientes en el proyecto, los cuales se relacionan a continuación:

#	Compromiso	Responsables	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar cronograma de obra actualizado	ESANT	30 de agosto de 2024
2	Actualización aplicativo SIGEVAS	ESANT	30 de agosto de 2024
3	Informes mensuales de interventoría	ESANT	30 de agosto de 2024

FIRMAS:

NATHALY GIOVANNETTI C
Apoyo a la Supervisión MVCT

Elaboró: Nathaly Giovannetti



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Anexo: Participantes en la reunión

