



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA SEGUIMIENTO PROYECTO QUE SE EJECUTAN BAJO EL CUR 866 DE 2019.

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., Colombia, 15 de agosto de 2024
HORA:	De 3:30 p.m. a 4:30 p.m.
LUGAR:	Reunión Virtual – Municipio de Pailitas Cesar - PDA del Cesar - Comité de seguimiento al proyecto que se ejecuta bajo el CUR 866 de 2019.
ASISTENTES:	Phanor Duque Quintero, Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos – VASB. Johana Cujia – Funcionaria de la secretaria de Planeación del municipio de Pailitas Holger Pabón – Supervisor del proyecto por parte de Aguas del Cesar S.A. E.S.P.
INVITADOS:	Sandra Vanessa Diaz Pérez, Contratista Subdirección de programas – VASB - MVCT

ORDEN DEL DIA:

Comité de seguimiento al proyecto "Optimización del sistema de acueducto y construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del Corregimiento de Palestina Municipio de Pailitas Departamento del Cesar", que se ejecuta bajo el marco del convenio 866 de 2019.

1. Tema 1: Seguimiento a compromisos del comité del 30 de julio de 2024.

DESARROLLO:

1. Tema 1: Seguimiento a compromisos del comité del 30 de julio de 2024: por parte del apoyo a la supervisión del convenio 866 de 2019 del MVCT, se recuerdan los compromisos adquiridos en el comité realizado el 30 de julio de 2024:

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Poner en operación la PTAR	Municipio de Pailitas	15 de agosto de 2024

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
2	Consolidación documental para liquidación de contratos derivados	Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	15 de agosto de 2024

Seguidamente se informa que la PTAR en el corregimiento de Palestina tiene más de 2 meses sin operar, situación que es validada por el supervisor del proyecto por parte de Aguas del Cesar S.A. E.S.P., adicionalmente se expone que los problemas en la PTAR son puntuales, ya que para su operación se debe realizar la revisión y el mantenimiento de las bombas lo cual no demora más de dos (2) días según lo informado por el técnico que realizó la instalación de los equipos en la PTAR. Además para controlar el tema del exceso de lodos que llega a la planta es adecuar los pozos de alcantarillado en especial el que fue dañado por el tractor y los demás pozos que se encuentran sin tapa, para ello se debe fortalecer el tema socialmente con la comunidad ya que en temporadas de lluvia lo que hacen es mover las tapas de los pozos para evacuar de manera rápida las aguas lluvias, situación que afecta el adecuado proceso y operación de la PTAR ya que esta esta construida para el manejo de aguas residuales (Alcantarillado) y no para operar con un caudal combinado de aguas residuales y pluviales, debido a que estas últimas son súbitas e incrementa sobremanera el caudal de diseño y operación de la PTAR, lo cual contribuye a que se presente tanto material de arrastre y sedimentos en la PTAR.

Por lo anterior, desde la subdirección de programas del MVCT se observa con preocupación la problemática planteada y se evidencia que se requiere un trabajo social fuerte en el corregimiento para culturizar a las personas y que ellos entiendan que el sistema solamente trata las aguas residuales del alcantarillado, ya que de no actuar a tiempo con la comunidad a futuro esta situación los afecta directamente a ellos y llevaría al colapso el sistema de tratamiento de las aguas residuales, más aún que con el proyecto de intradomiciliarias se pretende dar conexión al sistema de alcantarillado a más de trescientos usuarios nuevos. Adicionalmente el objetivo del programa apunta a complementar el proyecto de optimización que se realizó en el corregimiento, con el agravante de que el municipio certificó que el proyecto la PTAR estaba en funcionamiento.

2. Tema 2: Avances en la liquidación de los contratos derivados con los que se ejecutó el proyecto:

El ejecutor del proyecto Aguas del Cesar S.A. E.S.P., a través del supervisor del proyecto, manifestó que habíamos generado un compromiso para el día de hoy de tener un consolidado de cómo estaba el tema de la documentación de radicada por el contratista de obra e interventoría. Por lo anterior el supervisor del proyecto quedó de remitir el oficio donde se le hizo el requerimiento al contratista de obra e



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

interventoría con las correcciones que son necesarias suplir para continuar con el proceso de liquidación de los contratos derivados.

Además, se informó que la empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P. estableció liquidar los contratos derivados a más tardar finalizando el mes de septiembre de 2024, ya sea de manera bilateral o unilateralmente.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Poner en operación la PTAR	Municipio de Pailitas	De carácter inmediato, se establece reunión el 27 de agosto para revisar el estado de la PTAR.
2	Oficio enviado a los contratistas de obra e interventoría solicitando las subsanaciones a la documentación que se requiere para el proceso de liquidación.	Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	16 de agosto de 2024.

Asistencia a la reunión Virtual

Seguimiento a Proyecto del CUR 866 de 2019 [Chat](#) [Archivos](#) [Detalles](#) [Asistente para progra...](#) [Resumen](#) [Asistencia](#) [Pizarra de reunión](#) +2 [Unirse](#)

jueves, 15 de agosto de 2024 2:59 p. m. - 4:11 p. m. ▾

5 Asistieron	2:59 p. m. - 4:11 p. m. Hora de inicio y finalización	1h 12m 10s Duración de la reunión	1h 41s Tiempo medio de asistencia
-----------------	--	--------------------------------------	--------------------------------------

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
Phanor Adilson Duque Quintero PADuque@minvivienda.gov.co	3:01 p. m.	4:11 p. m.	1h 10m 14s	Organizador
read.ai meeting ... (No comprobado)	3:01 p. m.	4:05 p. m.	1h 3m 22s	Moderador
ING pabon (No comprobado)	3:06 p. m.	4:11 p. m.	1h 5m	Moderador
Sandra Vanessa Díaz Perez SDiaz@minvivienda.gov.co	3:11 p. m.	4:11 p. m.	1h 24s	Moderador
Johana Cujia (No comprobado)	3:27 p. m.	4:11 p. m.	44m 24s	Moderador



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Enlace de grabación de la reunión:

[Seguimiento a Proyecto del CUR 866 de 2019-20240815 152824-Grabación de la reunión.mp4](#)

FIRMAS:

Phanor Duque Quintero
Apoyo a la Supervisión CUR 866 de 2019

Elaboró: Phanor Duque Quintero



Pailitas - Cesar, 22 de Agosto de 2024

Señor

PHANOR DUQUE QUINTERO

Apoyo Supervisión CUR 866 de 2019

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

PADuque@minvivienda.gov.co

Asunto: Ajuste al Acta Seguimiento proyecto CUR 866 de 2019 -15 agosto 2014

Cordial Saludo

Atendiendo al acta de seguimiento realizada el día 15 de agosto del 2024, al proyecto que se ejecuta bajo el CUR 866 de 2019 que contempla la Optimización del sistema de acueducto y construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del corregimiento de Palestina, es muy pertinente enfatizar, que desde la entrada en vigencia del periodo actual, se ha realizado diversas acciones por parte de la administración para garantizar el sostenimiento y operación de la Planta de Tratamiento de agua residual del corregimiento de Palestina como son:

1. **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°. 039 CPS DE 2024 – “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN OPERADOR PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTOS DE PALESTINA EN EL MUNICIPIO DE PAILITAS CESAR”**

Funciones:

- Apoyar en mantener el óptimo funcionamiento operativo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).
- Apoyar en atender e informar las reparaciones que se presente la Planta de Tratamientos de Aguas Residuales (PTAR).
- Velar por el óptimo y continuo razonamiento del servicio de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), del corregimiento de Palestina.
- Apoyar en realizar el cronograma del sistema de apertura para la prestación del servicio.
- Apoyar en la regulación del servicio prestado por el (PTAR). 6. Verificar que todos los componentes del sistema de la Planta de





Tratamientos de Aguas Residuales (PTAR), se cuenten en total funcionamiento.

- Las demás que surjan en el desarrollo del objeto contractual. Las demás actividades que se relacionen de manera directa con el objeto del presente contrato y que garanticen la adecuada prestación del servicio contratado

2. Dotación de insumos para realizar las respectivas actividades de mantenimiento de la PTAR.



Con lo anterior damos fe y constancia que el municipio ha estado al frente del sostenimiento y operación de la PTAR, que por condiciones de las vías existentes en el corregimiento, presencias de lluvias y la falta de pertenencia de la comunidad ha generado que material de arrastre ingresen al sistema, generando posibles afectaciones a la bomba, y por recomendaciones propias del ingeniero Mario Fuenmayor, que realizó la respectiva instalación de las mismas, antes de realizar una intervención en las bombas se debe efectuar la limpieza y extracción del material de arrastres del sistema para garantizar una actividad de mantenimiento.

A pesar de que los tiempos para la ejecución de mantenimientos y reparaciones mínimas son cortas, si se requiere de una asignación presupuestal; y como es de conocimiento toda entidad pública para realizar una inversión, requiere de un proceso contractual, para dar con la apropiación del recurso y no incurrir en sanciones disciplinarias.

En referencia a la expedición de la certificación de operatividad del sistema, este se encontraba funcional al momento de ser solicitado por el respectivo funcionario a cargo del proceso por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y la problemática que se expone en el acta de seguimiento se presenta recientemente;






pero conociendo el compromiso y el impacto positivo que alberga el proyecto del programa de las conexiones intradomiciliarias a la comunidad de Palestina, se resalta que se está realizando todas las gestiones administrativas y contractuales de manera prioritaria para garantizar la funcionalidad de todo el sistema y responder con los requisitos mínimos para la ejecución del programas de conexiones intradomiciliarias.

Para su conocimiento y fines pertinentes

Atentamente



Ing Camilo Andrés Clavijo Chogó
Secretario de Planeación

Proyecto: 
Johana Cujía Manjarres
Técnico Operativo Ambiental