

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. COMITÉ DE GERENCIA PDA CESAR

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., Colombia, 21 de agosto de 2024
HORA:	De 8:30 a.m. a 12:00 m.
LUGAR:	Reunión Presencial oficinas MVCT, Calle 17 No. 9 - 36, Bogotá D.C.
ASISTENTES:	Freddy Álvaro Lozano España, Gestor de Seguimiento Zona Norte Subdirección de Proyectos - VASB Phanor Duque Quintero, Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos - VASB Leonardo Andrés Zuleta, Gerente Aguas del Cesar S.A. E.S.P. Jaime José García, jefe OAP ADC Katherine Marroquín, Directora Técnica Aguas del Cesar S.A. E.S.P. Wilson Fernández, Supervisor Valledupar y Agustín Codazzi E1
INVITADOS:	N.A.

ORDEN DEL DIA:

- 1. Agustín Codazzi E2 CUR 1168 de 2021** – Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI ETAPA II - DEPARTAMENTO DEL CESAR. Proceso de prórroga al convenio.
- 2. El Copey CUR 1121 de 2020** – Proyecto: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS VILLA AZUL Y VILLA DEL CESAR EN EL MUNICIPIO DE COPEY. Reformulación del proyecto.
- 3. Valledupar CUR 1038 de 2021** – Proyecto: CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DE VALLEDUPAR, CALLE 7A Y CALLE 7B ENTRE LA CARRERA 19 (AV. SIMÓN BOLIVAR) Y EL RÍO GUATAPURÍ, ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREDOR, EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR. Proceso de reformulación del proyecto.
- 4. Agustín Codazzi E1 CUR 905 de 2021** – Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI ETAPA I - DEPARTAMENTO DEL CESAR. Acta de terminación de contratos derivados obra e interventoría.

- 5. Curumaní CUR 894 de 2021** – Proyecto: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE CURUMANI, DEPARTAMENTO DEL CESAR. Proceso contractual de derivados (Obra e Interventoría).
- 6. Astrea CUR 904 de 2021** – Proyecto: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE 2) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ASTREA DEPARTAMENTO DEL CESAR. Balance proyecto, para cierre de análisis de cantidades.

DESARROLLO:

1. Agustín Codazzi E2 CUR 1168 de 2021 – Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI ETAPA II - DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Proceso de prórroga al convenio: Conforme a la línea de tiempo del proyecto y a los plazos de la contratación derivada y el convenio, y con base a lo concluido en el comité de gerencia del 9 de julio de 2024, donde se requiere una nueva prórroga para el convenio por un plazo de 10 meses más, ya que se plantea ampliar la ejecución contractual de derivados por 6 meses, de los cuales 3 meses son para nivelar la ejecución con el plazo actual de terminación del convenio que es el 30 de diciembre de 2024, por lo tanto, para la solicitud de prórroga Nro. 2 al convenio se establece: 3 meses para terminación de las obras, para las pruebas y puesta en marcha del proyecto 4 meses los cuales se deben disgregar en el cronograma de solicitud conforme a los 5 sectores de intervención del proyecto, y 1 mes para el recibo y entrega del proyecto al municipio y 2 meses para la liquidación de los contratos derivados.

Debido a que hay dos barrios subnormales que se encuentran en la viabilidad del proyecto, pero que conforme a los requerimientos de los contratistas que ejecutan el proyecto ante el municipio, este informa que los barrios no se pueden intervenir ya que no están constituidos formalmente por el municipio. Por lo anterior se establece como compromiso por parte del ejecutor del proyecto Aguas del Cesar S.A. E.S.P. enviar la documentación soporte de lo evidenciado para a través del MVCT poder oficiar sobre los hechos al PDA y al municipio, con

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

el fin de buscar la exclusión de los barrios mencionados para el proyecto a través de una reformulación, y con los recursos que no se ejecuten en estos barrios plantear la opción de realizar la telemetría a la optimización de las redes de acueducto en el municipio de Agustín Codazzi.

2. El Copey CUR 1121 de 2020 – Proyecto: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS VILLA AZUL Y VILLA DEL CESAR EN EL MUNICIPIO DE COPEY.

Reformulación del proyecto: Se solicitó por parte del Ejecutor del proyecto Aguas del Cesar S.A. E.S.P. concepto sobre los cambios a desarrollar en el proyecto al consultor que realizó los estudios y diseños del proyecto, pero a la fecha no se recibe respuesta. El ejecutor informó que de no contar con el aval por parte del diseñador inicial durante la presente semana ellos como ejecutores tomarán la responsabilidad de los cambios en el diseño del proyecto para presentar la reformulación para la ejecución del sistema alcantarillado sanitario en el barrio villa del cesar. Para la solicitud de reformulación falta el oficio firmado por el ejecutor Aguas del Cesar S.A. E.S.P. y el beneficiario del proyecto municipio de El Copey, para ello se realizará reunión presencial 26 de agosto de 2024 a las 9:00 a.m. por parte de Aguas del Cesar con el municipio de El Copey y habilitarán conexión virtual al apoyo a la supervisión del convenio del MVCT.

Adicional a lo anterior y con el fin de no consumir más del tiempo establecido en el Otrosí No. 3 del CUR 1121 de 2020, se requiere del alcance a la solicitud de suspensión presentada por el ejecutor y el beneficiario del proyecto del CUR 1121 de 2020, ya que la justificación presentada no cuneta con el cronograma requerido donde se planten las actividades para levantar la suspensión al convenio y el tiempo definido durante el cual estará suspendido el convenio. Con base en lo anterior se plantea como compromiso por parte de Aguas del Cesar S.A. E.S.P. emitir el alcance a la solicitud de suspensión el 22 de agosto de 2024.

3. Valledupar CUR 1038 de 2021 – Proyecto: CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DE VALLEDUPAR, CALLE 7A Y CALLE 7B ENTRE LA CARRERA 19 (AV. SIMÓN BOLIVAR) Y EL RÍO GUATAPURÍ, ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREDOR, EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Proceso de reformulación del proyecto: De acuerdo con la documentación soporte remitida por la entidad ejecutora del proyecto Aguas del Cesar S.A. E.S.P. para la solicitud de reformulación del proyecto, según la revisión

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

preliminar realizada por los profesionales Hidráulico y Estructural del grupo de evaluación de proyectos del MVCT se presentaron las siguientes observaciones por cada componente:

Hidráulico:

- Justificación para las obras de protección del descole del boxcoulvert en el rio Guatapurí, lo cual se debe sustentar con los caudales máximos y mínimos que maneja el rio.
- Remitir los soportes de cálculo y memorias, de la modelación hidráulica.

Estructural:

- Estudios y diseños del componente geotécnico con los cuales se dió la viabilidad del proyecto.
- La justificación o el estudio con el que se tomó la decisión de realizar las obras de protección al descole del boxcoulvert en el rio Guatapurí.
- Planos de detalle para las obras de protección.

La subsanación de los requerimientos expuestos se dio durante el desarrollo del presente comité, donde el supervisor del proyecto por parte de Aguas del Cesar remitió los soportes requeridos para su remisión a los profesionales del MVCT para establecer si se cumple con lo observado.

4. Agustín Codazzi E1 CUR 905 de 2021 – Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI ETAPA I - DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Acta de terminación de contratos derivados obra e interventoría: Acorde a los compromisos establecidos en las reuniones virtuales desarrolladas por la Contraloría General de La Republica de Colombia en el Seguimiento Permanente control concomitante y preventivo a la Construcción y/o optimización de conducción y redes de distribución del sistema de acueducto de la cabecera urbana del Municipio de Agustín Codazzi etapa I - Departamento del Cesar se dejó como compromiso presentar las actas de terminación de los contratos derivados el 21 de agosto de 2024, conforme a lo expuesto por Aguas del Cesar S.A. E.S.P. en la reunión del 15 de agosto de 2024, por lo anterior se reitera el compromiso al ejecutor del proyecto donde informará que emitirá las actas correspondientes el 23 de agosto de 2024.

FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

5. Curumaní CUR 894 de 2021 – Proyecto: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE CURUMANI, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Proceso contractual de derivados (Obra e Interventoría): Se informó por parte del ejecutor el proyecto Aguas del Cesar S.A. E.S.P., que el proceso contractual de obra se encuentra aún en estado borrador, ya que para sacar en firme el proceso de adjudicación contractual, se debe tener el soporte de disponibilidad financiera para la ejecución del proyecto, lo cual están adelantado conforme a los lineamientos establecidos para los recursos de contrapartida que aporta el sistema general de regalías (se muestra plan financiero del proyecto según reformulación Nro. 1 Vigente).

COMPONENTE	Aportes Nación PGN 2021	Dpto. Cesar Regalías 2021	SGP-Dpto. 2023	TOTAL
<p>Obra civil y suministro Construcción de pozo profundo de 90 ml, instalación equipo de bombeo y sistema eléctrico fotovoltaico. Sistema de bombeo solar tipo Franklin Electric modelo 25 ssqp-3 hp.</p> <p>Suministro e instalación de 1364 ml de tubería PEAD DE 90 MM Y 355 metros en 63 MM de redes de distribución, 193 conexiones domiciliarias de ½, 193 micromedidores de velocidad de chorro único de ½, 3 válvulas de compuerta de 4" y un hidrante de 2 salidas de 3".</p> <p>Suministro e instalación de sistema de dosificación, filtración y desinfección.</p> <p>Construcción tanque de almacenamiento elevado de 70 m3 en concreto estructural.</p> <p>Suministro e instalación macromedidor mecánico de 3".</p> <p>Cerramiento predio tanque elevado y construcción cuarto eléctrico</p>	1.487.558.651	428.211.613	545.090.284	2.460.860.548
Interventoría de Obras Civiles y Suministros		158.071.442	11.544.345	169.615.787
Plan de Aseguramiento		385.600.000		385.600.000
Interventoría Aseguramiento		69.408.000		69.408.000
Seguimiento MVCT	29.751.173			29.751.173
Totales	1.517.309.824	1.041.291.055	556.634.629	3.115.235.508
% Participación	48,71%	33,43%	17,87%	100%

Por lo anterior se ha demorado el trámite solicitado por el MVCT para la apertura de los procesos con los pliegos definitivos.

6. Astrea CUR 904 de 2021 – Proyecto: *OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE 2) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ASTREA DEPARTAMENTO DEL CESAR.*

Se realiza el análisis del presupuesto del proyecto conforme al acta de liquidación del contrato de obra por parte del apoyo a la supervisión del convenio del MVCT y la supervisora de la ejecución por parte de la empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P. conforme a lo evidenciado, se establece que el ejecutor justifique las modificaciones realizadas al proyecto conforme a la Resolución 0661 de 2019 del MVCT, para de esta manera establecer si se requería la de reformulación del proyecto o por el contrario informar del ajuste realizado a este.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir los documentos requeridos para la solicitud de prórroga al CUR 1168 de 2021 – Agustín Codazzi.	Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	26 de agosto de 2024.
2	Remitir los soportes documentales para oficiar al PDA del Cesar y el municipio de Agustín Codazzi solicitando la exclusión de los barrios La Guitarra y El Tiburón. CUR 1168 de 2021.	Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	26 de agosto de 2024.
3	Reunión presencial para exponer la solicitud de reformulación al proyecto del CUR 1121 de 2020 al municipio de El Copey. Enlace de conexión virtual al apoyo de la supervisión del MVCT.	Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	26 de agosto de 2024 a las 9:00 a.m.
4	Alcance a la solicitud de suspensión del CUR 1121 de 2020.	Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	22 de agosto de 2024.
5	Complementación de información componente hidráulico y estructural para continuar el trámite de	Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	21 de agosto de 2024.

FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

	reformulación al proyecto del CUR 1038 de 2021 al MVCT.		
6	Soporte de que el alcance que se pretende recortar con la reformulación al proyecto del CUR 1038 de 2021, será ejecutado por el municipio acorde a su plan de desarrollo.	Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	30 de agosto de 2024.
7	Actas de terminación de la contratación derivada (obra e interventoría) del CUR 905 de 2021. Agustín Codazzi E1.	Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	23 de agosto de 2024.
8	Análisis de las modificaciones al proyecto conforme a la Resolución 0661 de 2019 del MVCT. Proyecto del CUR 904 de 2021.	Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	5 de septiembre de 2024.


Se anexa registro de asistencia a la presente acta.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01



FIRMAS:



Apoyo a la Supervisión –
Phanor Duque Quintero

Elaboró: Phanor Duque Quintero