

ACTA SEGUIMIENTO PROYECTO QUE SE EJECUTA BAJO EL CUR 866 DE 2019.

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., Colombia, 27 de agosto de 2024
HORA:	De 10:30 a.m. a 11:35 a.m.
LUGAR:	Reunión Virtual – Municipio de Pailitas Cesar - PDA del Cesar - Comité de seguimiento al proyecto que se ejecuta bajo el CUR 866 de 2019.
ASISTENTES:	Phanor Duque Quintero, Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos – VASB. Sandra Vanessa Díaz Pérez, Contratista Subdirección de programas – VASB - MVCT Camilo Andrés Clavijo Chogo – Secretario de Planeación Municipio de Pailitas. Holger Pabón – Supervisor del proyecto por parte de Aguas del Cesar S.A. E.S.P.
INVITADOS:	N.A.

ORDEN DEL DIA:

Comité de seguimiento al proyecto "Optimización del sistema de acueducto y construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del Corregimiento de Palestina Municipio de Pailitas Departamento del Cesar", que se ejecuta bajo el marco del convenio 866 de 2019.

1. Tema 1: Seguimiento a compromisos del comité del 15 de agosto de 2024.

DESARROLLO:

1. Tema 1: Seguimiento a compromisos del comité del 15 de agosto de 2024: por parte del apoyo a la supervisión del convenio 866 de 2019 del MVCT, se recuerdan los compromisos adquiridos en el comité realizado el 15 de agosto de 2024:

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Poner en operación la PTAR	Municipio de Pailitas	De carácter inmediato, se establece reunión el 27 de

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
			agosto para revisar el estado de la PTAR.
2	Oficio enviado a los contratistas de obra e interventoría solicitando las subsanaciones a la documentación que se requiere para el proceso de liquidación.	Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	16 de agosto de 2024.

El secretario de Planeación del municipio de Pailitas informó que acorde a lo dialogado con el técnico que instaló las bombas en la PTAR del corregimiento de Palestina del Municipio de Pailitas, lo ideal es realizar el mantenimiento al alcantarillado sanitario e instalar las tapas de los pozos del sistema, lo anterior con el fin de evitar que llegue gran cantidad de sedimentos a la PTAR, ya que de realizar el mantenimiento a las bombas como esta en este momento el alcantarillado, puede afectar más rápidamente el mantenimiento que se realice a las bombas. En busca de optimizar los recursos del municipio para la operación y funcionamiento del sistema de alcantarillado y la PTAR se inició un proceso de contratación pública con el objeto de realizar primero el mantenimiento a las redes de alcantarillado en el corregimiento de Palestina con la instalación de tapas a los pozos de alcantarillado. El proceso MC-37-202 se puede verificar en el siguiente enlace:

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-13-14149725&q-recaptcha-response=03AFcWeA4sYGI12xUV1DNvEwkiiFVEpjGhEZUQkamEpHa0ToXGZvVSP5CbxBvUrQlqwZtU2QV4Z3ITCTBpC87P2mTFpOVyM3iTn3-CpXdr0jGU4uNk_6-oJbrVcJHVtueRvOtOrOzQ089w2Ok0FAwgJ-7Sz6UXEY-ogqlRgLL4QQ3m5xZ8gLwJsVvSpu7T9_1nKMPQpScm3rZKCP5pgpJ9de0hXvIZwmGDtSNIq2-lAoxKqA3AYU_fJE5QWd-VxmhOyGilDLCx2Go7sMrcnQoh8QpximnJHglJ3e2TW3McPRfAkK5wfuAHIVKJXeFpluPt4YAEELIAoOqi_5VPSMkKmfDq-SD4qdZxD9UlvRNo6c8psusKrn40ajqmuExpEq4xjFAuX5F_6Ruzhf62Pw6fPBohb1xuXI1SQiqbABMApKrrGqFNdWqkmljI6VF3bJWGcCgqxplfwfIaelLIydpbDT-d5LihoGkq0mVIZv6kBNbgLFeTXhH65KM_bp0zIr4CZ1CfICo4uQe-0G2B05SYKcO6k4VLdSXot-9vIz8NzNCm5NtVipj1_fhoz-o2SNIFnhd4LaBsN_k7OJicdAl1_cecJcDtNp2IEqnskQn60PszTUNh2-l_PWph5SLEfLprmzTB2wUFbQaxkEkHhx_eBGIboAHibBAMPhKuQoLHTj0K3_XOAAtkzvJEkCF-ltOaatMuOHE5hf7J_tRowxY5hC3qQ-r5t8Kh75SSwGK_0Tut1SyJW8FOaBoCV70d5VXnJ1ExCg2NcgvFa5t1pTyIbAtCIpUFW6UIEQQALzn2AO4NWBSjKgSwxny4sG2gxzGH9jk0MtwGrF7k8IDitcF6gVrkxzzLs7Eua-

[ZWuoesSYG94GC3mkRJP1rSqq44Cnbd1gyznwj0Hk8jDwcBTBFnwb66REiM2MKgZlczOxB9e10ctMKkeNBtY](#)

Acorde a lo informado el proceso se estaría aperturando entre el 2 y 3 de septiembre de 2024, por lo cual se establece reunión de seguimiento para el 10 de septiembre de 2024 a las 10:00 a.m.

Posterior a la ejecución del contrato que se adjudique con el proceso MC-37-202, se iniciará la revisión de las bombas de la PTAR con el fin de realizar las adecuaciones necesarias a estas, para su puesta en funcionamiento y operación. Para ello el municipio expresó que realizará los trabajos requeridos con el apoyo de la empresa de servicios públicos EMSERPUPA E.S.P. Con lo anterior se busca que todo el sistema de alcantarillado en conjunto con la PTAR quede en óptimas condiciones de operación.

Por parte del MVCT y el PDA del Cesar se evidencia el compromiso del municipio para con el sistema, sin embargo, se hace hincapié en agilizar los procesos y trabajos necesarios para tener la PTAR en operación y funcionamiento en el menor tiempo posible.

2. Tema 2: Avances en la liquidación de los contratos derivados con los que se ejecutó el proyecto:

El ejecutor del proyecto Aguas del Cesar S.A. E.S.P., a través del supervisor del proyecto, remitió al MVCT el oficio radicado con Nro. 150-0420 del 1 de agosto de 2024 el cual fue enviado a través de correo electrónico el 23 de agosto de 2024 a este ministerio, donde se expresa al interventor del proyecto la devolución del Acta final del contrato de obra Nro. 013 del 2020, cuyo objeto es La Optimización del Sistema de Acueducto y construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del corregimiento de palestina, municipio de Pailitas Cesar.

Aguas del Cesar S.A. E.S.P., informó que el 26 de agosto de 2024 radicaron la subsanación a las observaciones realizadas al acta final del contrato de obra Nro. 013 del 2020.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Avances relacionados con el proceso MC-37-202 y la puesta en operación de la PTAR.	Municipio de Pailitas	10 de septiembre de 2024.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
2	Avances en el proceso de liquidación del CUR 866 de 2019.	PDA del Cesar	10 de septiembre de 2024.

Asistencia a la reunión Virtual

Seguimiento al proyecto del CUR 866 de 2019 - Corregimi... Chat Archivos Detalles Asistente para progra... Resumen **Asistencia** Pizarra de reunión +2 [Unirse](#)

martes, 27 de agosto de 2024 10:17 a. m. - 1:01 p. m.

8
Asistieron

10:17 a. m. - 1:01 p. m.
Hora de inicio y finalización

2h 43m 20s
Duración de la reunión

49m 59s
Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
Phanor Adilson Duque Quintero PADuque@minvivienda.gov.co	10:36 a. m.	1:01 p. m.	1h 4s	Organizador
Sandra Vanessa Díaz Perez SDiaz@minvivienda.gov.co	10:19 a. m.	11:31 a. m.	1h 7m 16s	Moderador
ALCALDIA MUNIC... (No comprobado)	10:19 a. m.	10:26 a. m.	6m 25s	Moderador
read.ai meeting ... (No comprobado)	10:30 a. m.	10:30 a. m.	31s	Moderador
Planeación Pail... (No comprobado)	10:35 a. m.	11:34 a. m.	59m 28s	Moderador
YOISSY MANUEL ... (No comprobado)	10:35 a. m.	1:01 p. m.	2h 25m 43s	Moderador
ING HOLGER PA... (No comprobado)	10:35 a. m.	10:59 a. m.	24m 26s	Moderador
HOLGER Pabon sumqlave	10:58 a. m.	11:34 a. m.	36m 2s	Moderador

Enlace de grabación de la reunión:

[Seguimiento al proyecto del CUR 866 de 2019 - Corregimiento de Palestina, Municipio de Pailitas-20240827 103851-Grabación de la reunión.mp4](#)

FIRMAS:

Phanor Duque Quintero
Apoyo a la Supervisión CUR 866 de 2019

Elaboró: Phanor Duque Quintero