



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 13 de agosto de 2024.
HORA:	De 11:00 a.m. – 12:15 p.m.
LUGAR:	Sede Botica Carrera 6 No. 8-77.
ASISTENTES:	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT Gina Juliana Rincón Rodríguez, Subdirectora de Proyectos DIDE. Oscar Iván López Rodríguez, Contratista Subdirección de Proyectos (Gestor de zona norte). Leslie Alejandra Gómez Burgos, Contratista Subdirección de Programas (Líder PDA). Gestor PDA Santander Nohora Cristina Flórez Barrera, Gerente ESANT S.A. E.S.P. Sandra Milena Reyes, Coordinadora de Proyectos ESANT S.A. E.S.P.
INVITADOS:	N.A.

ORDEN DEL DIA:

1. Asistencia técnica al Gestor PDA Santander sobre el estado de los proyectos en evaluación y en proceso de reformulación en el VASB.

DESARROLLO:

Se prestó asistencia técnica a los participantes del Gestor PDA Santander (Gerente y Coordinadora de proyectos de la ESANT S.A. E.S.P.) sobre el estado actual de los proyectos:

- En proceso de evaluación: proyectos que están siendo evaluados dentro del mecanismo de viabilización de proyectos del VASB.
- En proceso de reformulación: proyectos en ejecución cuyo ejecutor es la ESANT S.A. E.S.P.

El gestor de la zona Centro de la Subdirección de Proyectos del MVCT inició la reunión destacando el estado y avance de las reformulaciones de los proyectos en cuestión. Durante la sesión, se establecieron compromisos en conjunto con el equipo Gestor PDA Santander y la Subdirección de Proyectos, para avanzar en la culminación del proceso de reformulación y continuar con la ejecución de los proyectos.

FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Código	Municipio	Nombre	Estado Seg.	Estado de la reformulación	Observación/Compromisos
2-2012-564	Vélez(SAN)	PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CABECERA MUNICIPAL DE VELEZ	En ejecución	No requiere reformulación.	Presenta un avance físico de ejecución del 90%.
2-2017-206	Málaga (SAN)	OPTIMIZACIÓN DEL EMBALSE N°1, CONSTRUCCIÓN DEL EMBALSE No. 2 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER	Suspendido	La solicitud de reformulación No. 3 fue radicada el 5 de abril de 2024. Actualmente, se encuentra en revisión por parte del MVCT, específicamente en los componentes de geotecnia y presupuesto. El MVCT se comprometió a emitir el concepto de geotecnia a más tardar el 14 de agosto de 2024. Se informa a la ESANT S.A. E.S.P. que hay observaciones en el presupuesto.	La fecha estimada de presentación ante el Comité Técnico de Proyectos, el 23 de agosto de 2024.
2-2020-306	Concepción (SAN)	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO FINAL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN	Suspendido	El 5 de abril de 2024, se remitió a la ESANT S.A. E.S.P. el oficio de devolución de la solicitud de reformulación con radicado No. 2024EE0019855, debido al incumplimiento del compromiso de radicar el permiso de ocupación de cauce. La Gerente de la ESANT S.A. E.S.P. manifestó que ya cumplió con este requisito, pero posteriormente recibió observaciones adicionales relacionadas con el componente hidráulico, a pesar de que se le había indicado que el componente técnico estaba completo. Por lo cual, solicitó que se le envíen todos los puntos a subsanar. El Gestor de zona norte MVCT comunicó que también se remitirán observaciones presupuestales, el 13 de agosto de 2024.	La fecha estimada de presentación ante el Comité Técnico de Proyectos, el 30 de agosto de 2024.
2-2020-264	San Gil (SAN)	CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR SANITARIO RIO FONCE MARGEN DERECHA SECTOR BARRIOS BELLA ISLA, PALMERAS Y EL RECODO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER	Suspendido	La Gerente de la ESANT S.A. E.S.P. manifestó que radicó la solicitud de reformulación ante el MVCT, el 29 de julio de 2024. Se encuentra pendiente la revisión del presupuesto.	La fecha estimada de presentación ante el Comité Técnico de Proyectos, el 12 de septiembre de 2024.
2-2017-208	Vélez (SAN)	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, VEREDA LOS GUAYABOS, MUNICIPIO DE VÉLEZ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	Suspendido	El Ministerio mediante radicado 2024EE0005865 del 09 de febrero de 2024, notifica devolución de reformulación No. 3 al Municipio y la ESANT. La ESANT y Municipio deben presentar nuevamente la reformulación No. 3. al Ministerio. La reformulación No. 3 presentada por la ESANT, no pudo ser tramitada debido a varias razones: falta de ajustes en los oficios, falta de ajustes en el cuadro comparativo, ausencia de información sobre modificaciones realizadas por la ESANT e interventoría sin informar al Ministerio. Además, el Municipio no ha tramitado 7 servidumbres del proyecto, no se han proporcionado los certificados de	Se continua a la espera que la ESANT presente la solicitud de reformulación con los requisitos subsanados.

FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Código	Municipio	Nombre	Estado Seg.	Estado de la reformulación	Observación/Compromisos
				tradición de las servidumbres, ni los planos correspondientes.	
2-2020-193	Surata (SAN)	EXPANSIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA EL BARRIO SAN SEBASTIAN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SURATA - SANTANDER	Contratado Sin Iniciar	Alertas: <ul style="list-style-type: none"> Aún no se ha definido el respaldo financiero para las obras de urbanismo y movimiento de tierras. Las viviendas no se han construido y, según la información del municipio, serán construidas por auto construcción de los beneficiarios. No hay una fecha prevista para el inicio de la construcción de las viviendas, el urbanismo ni el movimiento de tierras. Desde la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Santander, se devolvieron los diseños urbanísticos para revisar el componente de topografía del proyecto. Una vez se aclaren los temas técnicos, el departamento procederá a revisar el proyecto y, si está conforme, se asignarán los recursos necesarios para iniciar el proceso de contratación de las obras requeridas.	Dado que el municipio no ha proporcionado respuesta ni avances sobre las obras urbanísticas y de movimiento de tierras, el MVCT está considerando un presunto incumplimiento tanto al Municipio como al ejecutor del proyecto. Esto podría llevar a la liquidación del convenio.
1-2022-139	Mogotes (SAN)	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES - SANTANDER	Suspendido	El Gestor de zona norte MVCT comentó que, durante la socialización del proyecto, la comunidad solicitó la revisión del sitio de bocatoma. Se requiere un concepto por parte de Espamogotes y del consultor para la ubicación de la bocatoma. Este ajuste requerirá la solicitud de una primera reformulación que implicará recursos adicionales para el reemplazo de los filtros, reposición de piedra barichara, y reforzamiento en la planta.	Se sugiere a la ESANT S.A. E.S.P. analizar la posibilidad de suspender el proyecto hasta que se presente la reformulación y se obtenga la aprobación del Ministerio.

Respecto a los proyectos en proceso de evaluación, la Gerente de ESANT S.A. E.S.P. expresó su inconformidad con el estado y avance de la evaluación del proyecto "Estudios, Diseños y Viabilidad para la Construcción del Sistema de Abastecimiento de los Acueductos de los Municipios de Barichara y Villanueva". Mencionó que presentó las subsanaciones el 16 de julio de 2024 y solo recibió respuesta recientemente. Además, informó que ha tenido dificultades para contactar al evaluador líder del proyecto.

La Subdirectora de Proyectos ofreció disculpas por lo sucedido y explicó que, desde su área, el proyecto aún no cumple con todos los requisitos de la normativa vigente (Resolución 0661 de 2019). Sin embargo, mencionó la posibilidad de presentarlo como un proyecto de inversión debido a una situación de mitigación de riesgo o desastre, lo que permitiría obtener el concepto favorable necesario y gestionar el cierre financiero.

FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Sobre los proyectos "Construcción de la red de aducción e impulsión para el sistema de acueducto desde la fuente Pozo Verde, en conjunto con la optimización del sistema de bombeo y construcción de dos tanques de almacenamiento en la PTAP para el municipio de Vélez, Santander" y "Fase I del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario y Pluvial para el casco urbano del municipio de El Playón, departamento de Santander", se informó que ambos están en proceso de evaluación. El primero ya ha superado la evaluación preliminar, mientras que en el segundo, la ESANT S.A. E.S.P. está subsanando las observaciones realizadas al componente hidráulico.

Se finaliza la reunión.

FIRMAS: Se anexa listado de asistencia externa.

Elaboró: Leslie Gómez - Contratista Subdirección de Programas

Revisó: Oscar Iván López Rodríguez - Contratista Subdirección de Proyectos
 Fecha: 13 de agosto de 2024

Oscar López R.

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17

LUGAR: MUCT - La Botica FECHA: 13 de agosto 2024 HORA: _____

TEMA: Revisión estado de proyectos en evaluación y seguimiento. Santander. PRESIDE: Gina Rincon - Subdirectora de Proyectos

EQUIPO ACOMPAÑANTE: PDA Santander - ESANT SA ESP; Subdirección de Proyectos; Subd. de Programas (Lider)

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes / Temática	Firma
1	Leslie A Gomez B.	Contratista	SP. MUCT	3208411810	lgomez@minvivienda.gov.co	Estado de Proyectos	[Firma]
2	Sandra M. Reyes R.	Coordinadora	ESANT SA ESP	3102038733	coordinador.gestion@esant.com.co	Santander Proyectos	[Firma]
3	Nahora Cristina Florez	Gerente	ESANT SA ESP	3153672722	nahora.florez@esant.com.co	Seguimiento Proyectos	[Firma]
4	Oscar Iván López R.	Contratista	MUCT	310447441	oibp@minvivienda.gov.co	Proyectos	[Firma]
5	Gina J Rincon	Subdirectora	MUCT	3202098161	grincon@minvivienda.gov.co	Subdirectora	[Firma]
6							
7							
8							
9							
10							