

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**ACTA ASISTENCIA TECNICA SEGUIMIENTO
MUNICIPIO DE CANDELARIA**

DATOS GENERALES

FECHA:	02 de agosto de 2024
HORA:	9:00 a.m.
LUGAR:	El desarrollo de la presente diligencia se llevó a cabo de forma virtual, con municipio de Candelaria y MVCT a través de la aplicación meet.
ASISTENTES:	➤ Fernando Prieto - Secretario de Infraestructura - Municipio Candelaria ➤ Carlos Andres Rodriguez - Representante legal de interventoría ➤ Ing. Miguel Varela - Director de obra ➤ Raimer Silvera - Director financiero municipio tesorero ➤ Lina Trujillo - Financiera Zona Norte MVCT ➤ Martha Romero - Apoyo Técnico a la Supervisión MVCT

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo de bienvenida
2. Socialización estado proyecto obra del Convenio 1319-2023.
3. Cierre

DESARROLLO:

Se procede con la reunión de asistencia técnica así:

Convenio 1319/2023	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE LEÑA MUNICIPIO DE CANDELARIA-ATLÁNTICO.
Observaciones	Se realiza el comité de seguimiento, con los siguientes temas: Porcentaje de ejecución de obra, El Contratista de obra informa el porcentaje de obra proyectado del 28% y el porcentaje ejecutado es del 22%, manifestando un atraso del 6%, por lo cual MVCT solicita un plan de contingencia para nivelar el cronograma de obra. Contratistas reportan que se realizan las actividades de obra sin novedad.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

	Municipio realiza observación frente a los diseños, con relación a un accesorio proponen implementar t, ya que son herméticas e informa que lo asume el contratista, realizaran reunión con el operador, para que los asesore y definan que se va a instalar. MVCT solicita estado el plan de contingencia, Ing. Varela informa que contará con 3 frentes de obra. Las actividades de obra a la fecha son excavación, instalación tubería, domiciliarias y construcción de manjoles. MVCT solicita información número de frentes de obra, reporta 2 cuadrillas en instalación y acometidas registros domiciliarios. Municipio informa que la comunidad no está de acuerdo con la ubicación del pozo de succión y ubicación de las bombas, el MVCT informa que la ubicación del predio se encuentra aprobado en la viabilidad del proyecto, el municipio informa que se va a desplazar el pozo dentro del mismo predio aprobado en la viabilidad, sin embargo, el MVCT solicita al municipio presentar la propuesta técnica y revisar la posible procedencia de los ajustes por situaciones excepcionales de la ejecución de los proyectos e informar sobre la evaluación realizada de lo que han detectado conforme al procedimiento de MVCT, para la posible solicitud de reformulación del proyecto, de acuerdo con la resolución 661 de 2019. Contratista de obra informa que requiere el anticipo, municipio informa que la Fiducia requiere de un soporte por parte del MVCT, Lina Trujillo aclara que deben enviar el instructivo a la Fiducia para su gestión y no le corresponde al MVCT remitir documentación. Alertas no se presentan, lo cual reporta el contratista de obra e interventoría. EL MVCT solicita al municipio la presentación de los informes de supervisión 1, 2 y 3, correspondientes al mes
--	---

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

	de mayo, junio y próximo mes de julio de 2024. Con relación al nr. 1 y 2 entrega el municipio al MVCT el 6 de agosto y carga en el SIGEVAS el 8 de agosto. EL MVCT solicita al municipio la presentación de los informes de interventoría 1 aprobado por municipio Fernando Prieto, nr. 2 con observaciones del municipio en interventoría, la interventoría entregará el 5 agosto y nr. 3 mes julio interventoría entregará el 8 de agosto. Financiero municipio solicita a MVCT cuenta para reintegrar los rendimientos financieros, Lina Trujillo de MVCT informa que deben reintegrar los recursos, por lo cual el 14 de julio envió un instructivo de reintegro rendimientos, deben enviar a Fiducia el instructivo para el traslado de los rendimientos al tesoro nacional. Lina Trujillo reitera al municipio la entrega de los informes financieros de mayo, junio y julio de 2024. MVCT solicita a municipio estado aprobación Pólizas de garantía de los contratos derivados, municipio se compromete por resolución para el martes 6 de agosto. MVCT solicita programación de los comités de obra, municipio informa que son todos los jueves 10:00 a.m.
Compromisos	1. EL MVCT solicita al municipio la presentación de los informes de supervisión 1, 2 y 3, correspondientes al mes de mayo, junio y próximo mes de julio de 2024. Con relación al nr. 1 y 2 entrega el municipio al MVCT el 6 de agosto y carga en el SIGEVAS el 8 de agosto. 2. EL MVCT solicita al municipio la presentación de los informes de interventoría 1 aprobado por municipio Fernando Prieto, nr. 2 con observaciones del municipio en interventoría, la interventoría entregará el 5 agosto y nr. 3 mes julio interventoría entregará el 8 de agosto.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01


	3. Municipio pendiente entrega a MVCT de los informes financieros de mayo, junio y julio de 2024. Entrega urgente municipio en el presente mes. 4. MVCT solicita a municipio estado aprobación Pólizas de garantía de los contratos derivados, municipio se compromete por resolución para el martes 6 de agosto. 5. MVCT solicita programación de los comités de obra, municipio informa que son todos los jueves 10:00 a.m.
--	--

Cierre


LINK REUNION:

https://teams.microsoft.com/join/19:meeting_MTQyZmZiNTQtMDY0Zi00NzU0LTk3ZjEtNTlkYmYwMTUyZmM3@thread.v2/0?context=%7B%22id%22:%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22,%22oid%22:%22daba7534-bc75-4358-94bc-c1e534fe08a8%22%7D

FIRMAS: Se anexa imagen de reunión en teams.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01



Elaboró: Martha Romero. Apoyo a la Supervisión.