



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No.

DATOS GENERALES

FECHA:	20/9/2024
HORA:	De 9:00 a 10:00 horas
LUGAR:	Microsoft teams
ASISTENTES:	Jorge Pabón, profesional universitario- Subsecretaría de Economía Regional y Agua Potable. Shirlena Doria, Profesional especializado – MINVIVIENDA.
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión de avances en el cargue de información en SIGEVAS de los proyectos financiados con recursos de audiencias públicas - Nariño.

DESARROLLO:

Se inició la reunión con la revisión de 46 proyectos de la matriz de proyectos financiados con recursos de audiencias públicas identificados con soportes pendientes por cargar en el SIGEVAS. Se revisaron uno por uno y el ingeniero Jorge Pabón informó la gestión adelantada y los documentos que se han cargado en el SIGEVAS.

Se actualizó la matriz de proyectos de acuerdo con el reporte presentado, y se verificó en SIGEVAS el cargue de los documentos.

Por parte del Ministerio se informó que producto de la revisión de los CDR expedidos por el FIA para el departamento de Nariño, correspondientes a la fuente "recursos nación", se identificaron 11 proyectos que requieren alguna aclaración respecto a la ejecución financiera. Estos son los siguientes:

- 1- Proyecto alcantarillado de Albán, no encontrado en SIGEVAS. Aclarar si se trata de preinversión.

NUMERO DE CDR	ACTA	FECHA ACTA	VIGENCIA CDR	FECHA EXPEDICION CDR	VALOR FINAL CDR	DESCRIPCION DEL CDR	CÓDIGO PROYECTO EN SIGEVAS
64	9	05/10/2011	2012	26-ene-12	\$ 587.435.199	PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE ALBAN NARIÑO.	NO ENCONTRADO

2- Proyecto del municipio de Tumaco que aparece devuelto en SIGEVAS. No hay evidencia de viabilización, aparece devuelto. Aclarar si fue viabilizado y su estado.

NUMERO DE CDR	ACTA	FECHA ACTA	VIGENCIA CDR	FECHA EXPEDICION CDR	VALOR FINAL CDR	DESCRIPCION DEL CDR	CÓDIGO PROYECTO EN SIGEVAS
62	6	07/10/2010	2011	28-dic-11	\$ 2.126.569.138	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL PROYECTO MULTIVEREDAL DEL PACIFICO EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA GUAYACANA LLORENTE LA ESPRIELLA Y TANGARIAL EN EL MUNICIPIO DE TUMACO NARIÑO.	2-2015-771

3- Proyecto del municipio de Córdoba en el que se adelantó terminación anticipada. Aclarar si hubo ejecución de obras y si hubo pagos con cargo a recursos nación.

NUMERO DE CDR	ACTA	FECHA ACTA	VIGENCIA CDR	FECHA EXPEDICION CDR	VALOR FINAL CDR	DESCRIPCION DEL CDR	CÓDIGO PROYECTO EN SIGEVAS
74	9	05/10/2011	2012	9-feb-12	\$ 380.036.169,01	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CÓRDOBA DEPARTAMENTO DE NARIÑO.	1-2011-144

4- Proyecto del municipio de El Peñol, la suma de los CDR expedidos (\$230.364.067) es superior al aporte nación viabilizado (\$173.213.000). Aportar los soportes de los CDR.

NUMERO DE CDR	ACTA	FECHA ACTA	VIGENCIA CDR	FECHA EXPEDICION CDR	VALOR FINAL CDR	DESCRIPCION DEL CDR	CÓDIGO PROYECTO EN SIGEVAS
192010	3	25/08/2009	2011	8-feb-11	\$ 127.026.670	Mejoramiento de planta de tratamiento de agua potable municipio el peñol.	1-2009-730
212010	3	25/08/2009	2011	8-feb-11	\$ 46.187.087	Interventoría mejoramiento de planta de tratamiento de agua potable municipio el peñol.	1-2009-730
51	9	05/10/2011	2011	5-dic-11	\$ 57.150.310	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DEL PEÑOL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.	1-2009-730

5- Proyecto del municipio de Puerres, la suma de los CDR expedidos (\$1.083.261.180) es superior al aporte nación viabilizado (\$356.537.326).

Aclarar si se trata del mismo proyecto o si son diferentes, hay 2 CDR que mencionan fase I, sin embargo en SIGEVAS solo aparece un proyecto de alcantarillado del casco urbano de Puerres.

NUMERO DE CDR	ACTA	FECHA ACTA	VIGENCIA CDR	FECHA EXPEDICION CDR	VALOR FINAL CDR	DESCRIPCION DEL CDR	CÓDIGO PROYECTO EN SIGEVAS
112010	3	25/08/2009	2011	8-feb-11	\$ 258.691.014	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE PUERRES DEPARTAMENTO DE NARIÑO.	1-2010-194
12	3	25/08/2009	2010	1-dic-10	\$ 97.729.420	INTERVENTORIA AL PROYECTO: CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE PUERRES DEPARTAMENTO DE NARIÑO.	1-2010-194
132010	3	25/08/2009	2011	8-feb-11	\$ 543.158.932	INTERVENTORIA AL PROYECTO: CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE PUERRES DEPARTAMENTO DE NARIÑO.	1-2010-194
68	9	05/10/2011	2012	26-ene-12	\$ 165.090.612	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL FASE I MUNICIPIO DE PUERRES.	1-2010-194
69	9	05/10/2011	2012	26-ene-12	\$ 18.591.202	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL FASE I MUNICIPIO DE PUERRES.	1-2010-194

6- Proyecto del municipio de Cumbal, la suma de los CDR expedidos (\$821.929.792) es superior al aporte nación viabilizado (\$475.678.007). Aportar soportes del CDR.

NUMERO DE CDR	ACTA	FECHA ACTA	VIGENCIA CDR	FECHA EXPEDICION CDR	VALOR FINAL CDR	DESCRIPCION DEL CDR	CÓDIGO PROYECTO EN SIGEVAS
88	9	05/10/2011	2012	29-may-12	\$ 821.929.792	OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE CUMBAL.	1-2011-143

7- Proyecto del municipio de Cumbal, según viabilización tenía aporte nación por valor de (\$500.000.000), según base FIA, los CDR para acueducto y tanque de Cumbal no tienen aportes de audiencias públicas. Aportar soportes del CDR.

FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Código Proyecto	Municipio(s)	Nombre del proyecto	Aportes Nación	Estado Actual	VERIFICACION FINANCIERA
1-2011-139	Cumbal (NAR)	CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUMBAL (REFORMULACION).	500.000.000	Terminado	Según base FIA, los CDR para acueducto y tanque de Cumbal no tienen aportes de AP.

Los siguientes 4 proyectos se encuentran en estado "cancelado", sin embargo, el FIA reporta ejecución parcial de los recursos asignados, por lo tanto, se requiere aclarar la situación de cada uno y definir el tipo de soporte que se requiere. Por parte del Ministerio se hará la consulta jurídica al respecto:

8- Proyecto del municipio de Chachagüí, cancelado con ejecución parcial de recursos de audiencias públicas según base del FIA.

Código Proyecto	Municipio(s)	Nombre del proyecto	Aportes Nación	Estado Actual	VERIFICACION FINANCIERA
1-2009-881	Chachagüí (NAR)	CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RIO BERMUDEZ MUNICIPIO DE CHACHAGUI.	613.994.115	Cancelado	CDR autorizado. Inicial \$613.994.115, final \$184.198.235, liberado \$ 429.795.880. Por definir cierre del proyecto, considerando que se ejecutaron recursos, sin embargo, no hubo ejecución de obras.

NUMERO DE CDR	ACTA	FECHA ACTA	VIGENCIA CDR	FECHA EXPEDICION CDR	VALOR FINAL CDR	DESCRIPCION DEL CDR	CÓDIGO PROYECTO EN SIGEVAS
30	3	25/08/2009	2011	16-feb-11	\$ 184.198.235	Construcción del acueducto río Bermúdez, municipio de Chachagüí Nariño	1-2009-881

9- Proyecto del municipio de Cuaspud, cancelado con ejecución parcial de recursos de audiencias públicas según base del FIA.

FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Código Proyecto	Municipio(s)	Nombre del proyecto	Aportes Nación	Estado Actual	VERIFICACION FINANCIERA
1-2010-22	Cuaspud (NAR)	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA DE MACAS MEDIANTE POZOS PROFUNDOS MUNICIPIO DE CUASPUP CARLOSAMA (REFORMULACION).	604.317.788	Cancelado	CDR autorizado. Inicial \$2.657.786.462, final \$ 155.640.413, liberado \$ 2.502.146.049. Por definir cierre del proyecto, considerando que se ejecutaron recursos y no se entregaron obras. Aclarar por parte del gestor si la exploración de los pozos realizada con este proyecto se usó como insumo para el otro proyecto ejecutado.

NUMERO DE CDR	ACTA	FECHA ACTA	VIGENCIA CDR	FECHA EXPEDICION CDR	VALOR FINAL CDR	DESCRIPCION DEL CDR	CÓDIGO PROYECTO EN SIGEVAS
4	5	13/08/2010	2010	1-dic-10	\$ 155.640.413	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA MACAS, MUNICIPIO DE CUASPUD CARLOSAMA NARIÑO, MEDIANTE POZOS PROFUNDOS	1-2010-22

10- Proyecto del municipio de El Peñol, cancelado con ejecución parcial de recursos de audiencias públicas según base del FIA.

Código Proyecto	Municipio(s)	Nombre del proyecto	Aportes Nación	Estado Actual	VERIFICACION FINANCIERA
1-2010-391	El Peñol (NAR)	MEJORAMIENTO ACUEDUCTO CABECERA MUNICIPAL DE EL PEÑOL.	300.142.364	Cancelado	CDR autorizado. Valor inicial, final \$ 264.436.556, sin saldo liberado. Saldo por contratar \$264.436.556. Por confirmar cierre teniendo en cuenta que aún no se pueden liberar los recursos, puesto que el contrato de obra está en controversias contractuales.

NUMERO DE CDR	ACTA	FECHA ACTA	VIGENCIA CDR	FECHA EXPEDICION CDR	VALOR FINAL CDR	DESCRIPCION DEL CDR	CÓDIGO PROYECTO EN SIGEVAS
124	7320-2-725	13/11/2012	2012	7-dic-12	\$ 264.436.556	OBRAS CIVILES MEJORAMIENTO ACUEDUCTO CABECERA MUNICIPAL DEL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO	1-2010-391

11- Proyecto del municipio de El Peñol, cancelado con ejecución parcial de recursos de audiencias públicas según base del FIA.

Código Proyecto	Municipio(s)	Nombre del proyecto	Aportes Nación	Estado Actual	VERIFICACION FINANCIERA
1-2012-1005	El Peñol (NAR)	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO COMBINADO CABECERA MUNICIPAL DE EL PEÑOL.	436.464.996	Cancelado	CDR autorizado. Inicial suman \$526.777.559, final \$507.504.794, liberado \$19.272.765. Saldo por contratar \$436.464.996. El valor final está por encima de lo viabilizado. Por confirmar cierre teniendo en cuenta que aún no se pueden liberar los recursos, puesto que el contrato de obra está en controversias contractuales.

NUMERO DE CDR	ACTA	FECHA ACTA	VIGENCIA CDR	FECHA EXPEDICION CDR	VALOR FINAL CDR	DESCRIPCION DEL CDR	CÓDIGO PROYECTO EN SIGEVAS
148	7323-2-55018	15/07/2013	2013	30-jul-13	\$ 436.464.996	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO COMBINADO CABECERA MUNICIPAL DEL EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.	1-2012-1005
149	7323-2-55018	15/07/2013	2013	30-jul-13	\$ 71.039.798	SUMINISTRO CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO COMBINADO CABECERA MUNICIPAL DEL EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.	1-2012-1005


COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar oficios a municipios y prestadores solicitando los soportes de liquidación pendientes.	Subsecretaría de Economía Regional y Agua Potable	30/09/2024
2	Gestionar los soportes pendientes y aclaraciones de CDR expedidos versus proyectos ejecutados. Próximo seguimiento en el mes de octubre.	Subsecretaría de Economía Regional y Agua Potable	31/10/2024



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

FIRMAS:

Nombre	Entidad	Correo	Firma
Shirlena Doria	Minvivienda	sdoria@minvivienda.gov.co	
Jorge Pabón	Gobernación de Nariño - Subsecretaría de Economía Regional y Agua Potable	jorgepabon@narino.gov.co	

Anexos: Archivo Excel con balance de revisión de proyectos.

Elaboró: Shirlena Doria.
Fecha: 20/09/2024