



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 1 - PLANADAS

DATOS GENERALES

FECHA:	Planadas, Tolima, 18 de septiembre de 2024
HORA:	2:00 pm
LUGAR:	Alcaldía Municipal de Planadas, Tolima.
ASISTENTES:	Delegados del municipio de Planadas. Delegados del prestador de Planadas. Delegados del PDA de Tolima. Delegado de ENTerritorio S.A. Delegados Contratista de obra e interventoría. Delegado Minvivienda.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes
2. Trazabilidad y enlaces de comunicación.
3. Revisión del avance de las actividades de conformidad con la ejecución del proyecto por parte de ENTerritorio S.A. a través de su contratación derivada.
4. Coordinación de la ruta de avanzada para realizar el recorrido en campo.
5. Recomendaciones generales.

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes

La reunión dio inicio con la presentación de los participantes, con el objetivo de proporcionar un contexto adecuado para los temas a tratar en la sesión.

2. Trazabilidad y enlaces de comunicación.

Se aclara que teniendo en cuenta que quienes hacen parte del convenio son el Municipio, el PDA y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el enlace por parte del Ministerio es la Arquitecta Tatiana Paola Sánchez Cuevas, quien es el profesional que tiene asignado el proyecto, por lo tanto, es la persona encargada a quien se deben remitir inquietudes, solicitudes, etc. También se precisa que, en caso de requerirse información de la obra, también se debe pedir al Ministerio, quien a su vez informará a ENTerritorio y este a su vez hará lo propio con sus contratistas de obra e interventoría.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

3. Revisión del avance de las actividades de conformidad con la ejecución del proyecto por parte de ENTerritorio S.A. a través de su contratación derivada.

En el contexto del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 1632 de 2023 y en seguimiento a las actividades derivadas de la contratación derivada de ENTerritorio S.A. para el municipio de Planadas, se reporta lo siguiente a la fecha:

1. **Actividad No. 1 (Validación de Diseños):** En ejecución. Se realizaron sondeos y muestras al terreno, con dichos resultados el diseñador estructural remitirá el debido informe.
2. **Actividad 2 (Diagnósticos):** En ejecución. Se han realizado 33 visitas en el corregimiento de Gaitania.
3. **Actividad 3 (Ejecución de Obras):** No ha iniciado, hasta culminar la aprobación de la actividad No. 1.
4. **Actividad 4 (Plan de Gestión Social):** Se han realizado perifoneos y el acompañamiento a las visitas en el corregimiento de Gaitania.

4. Coordinación de la ruta de avanzada para realizar el recorrido en campo.

Se coordinó con los participantes el mapeo y la ruta para realizar el recorrido por las viviendas potencialmente beneficiarias del Centro Poblado Gaitania.

5. Recomendaciones generales.

Se recomienda que, durante el recorrido, se debe clarificar a los potenciales beneficiarios que se realizarán visitas de diagnóstico y que serán considerados como beneficiarios del programa, de acuerdo con la evaluación técnica realizada por el contratista.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir la validación de la actividad No 1 correspondiente a "CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS	ENTerritorio S.A. a través de su contratación derivada.	02/10/2024



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
	<i>SEGÚN LA NORMA SISMORESISTENTE NSR - 10"</i> del proyecto de Planadas, Tolima, de acuerdo con las E.T. y los tiempos contemplados por ENTerritorio.		
2	Avanzar en la ejecución de diagnósticos en el corregimiento de Gaitania.	ENTerritorio S.A. a través de su contratación derivada.	Por definir

FIRMAS: Ver listado de asistencia anexo.

Anexos: El mencionado.

Elaboró: Tatiana Paola Sánchez Cuevas
Fecha: 18/09/2024